



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 68

5^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 19^{ης} Φεβρουαρίου 2026

Στην Πάτρα σήμερα την **19^η Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 5/13-2-2026**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (13) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 12) Γιαννόπουλος Χρήστος, 13) Δημησιάνος Δημήτριος, 14) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 15) Κλάδης Διονύσιος, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Σκούρας Παύλος, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Σβόλης Κωνσταντίνος, 20) Ξυλιάς Θεόδωρος, 21) Οικονόμου Φίλιππος, 22) Αϊβαλής Βασίλειος, 23) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 24) Καραχάλιος Ευάγγελος, 25) Ψωμάς Πέτρος, 26) Στανίτσας Χαράλαμπος και 27) Στεφανοπούλου Σοφία.

Οι κ.κ. Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελοπούλου Αναστασία, Γκέστα Ειρήνη, Δάβουλος Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Χαροκόπος Αντώνιος και Δούρος Αθανάσιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Πατούχας Χρήστος, δεν ήρθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Αγγελής Απόστολος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Αγγελοπούλου Αναστασία και Μαγιάκης Γεώργιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Στανίτσας Χαράλαμπος, Σβόλης Κων/νος, Καραχάλιος Ευάγγελος, Σίμου Αικατερίνη, Κλάδης Διονύσιος, Στεφανοπούλου Σοφία και Ψωμάς Πέτρος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 8 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών αρχικής 1^{ης} και 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων- με αριθ. 1881/6-2-2026 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 1905/6-2-2026).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την αρ. πρωτ. 6812/22-01-2026 Αίτηση - Αιτιολογική ανάλυση της αναδόχου εταιρείας περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας.
2. Την αρ. πρωτ. 7340/23-01-2026 Αιτιολογική Έκθεση – Διατύπωση Γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας περί της αίτησης της Αναδόχου εταιρείας για την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (υποέργο 1 & 5).
3. Την αρ. πρωτ. 540/05-02-2026 Προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την 2^η παράταση του υποέργου 1.
4. Την αρ. πρωτ. 545/05-02-2026 Προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την 2^η παράταση του υποέργου 5.
5. Την αρ. πρωτ. 1881/06-02-2025 Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας (Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ).
6. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών αρχικής, 1^{ης} και 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων)», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «Κ/ξία Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ – Σ. Παπανικολάου & Σία Ο.Ε.», έως **09-11-2026**, με αναθεώρηση, μετά το αριθ. πρωτ. 6812/22-01-2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και για τους λόγους που αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση – Διατύπωση Γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι:

Η αρχική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 09-02-2023 και η συμβατική προθεσμία ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες, ήτοι έως τις 09-08-2024, ενώ με την 1^η παράταση προθεσμίας (18 μήνες) η περαίωση του έργου ήταν η 09^η/02/2026.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ