



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 126

**12^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 8^{ης} Απριλίου 2026**

Στην Πάτρα σήμερα την **8^η Απριλίου 2026**, ημέρα **Μ. Τετάρτη** και ώρα **14.30** μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 12/3-4-2026** η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (8) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 12) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 13) Γιαννόπουλος Χρήστος, 14) Γκέστα Ειρήνη, 15) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 16) Κλάδης Διονύσιος, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πατούχας Χρήστος, 19) Σβόλης Κωνσταντίνος, 20) Ξυλιάς Θεόδωρος, 21) Οικονόμου Φίλιππος, 22) Αϊβαλής Βασίλειος, 23) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 24) Χαροκόπος Αντώνιος, 25) Ψωμάς Πέτρος, 26) Δούρος Αθανάσιος και 27) Στανίτσας Χαράλαμπος

Η κα Αβραμοπούλου Ευδοξία και οι κ.κ. Δημησιάνος Δημήτριος και Τουλγαρίδης Θεόδωρος δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος - Αντ/ρχος, Πλέσσας Διονύσιος - Αντ/ρχος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Δάβουλος Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος, Σκούρας Παύλος, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Βασιλόπουλος Χρήστος, Καραχάλιος Ευάγγελος και Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση δεν ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων, χρέη δε Δημαρχεύοντος ανέλαβε ο κ. Αναστασίου Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση προσήλθαν οι κ.κ. Δημησιάνος Δημήτριος, Αβραμοπούλου Ευδοξία και Τουλγαρίδης Θεόδωρος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος και Χαροκόπος Αντώνιος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 4 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή – επισκευή παιδικών χαρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων -με αριθ. 4846/1-4-2026 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 4943/2-4-2026).

Το Σώμα, κατά τη συζήτηση του θέματος άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον κ.

Δημαρχεύοντα, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με τη διευκρίνιση ότι από τη συνεδρίαση αποχώρησε εν τω μεταξύ ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, ενώ κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Ξυλιάς Θεόδωρος, Σιώρου Ανδρομάχη και Οικονόμου Φίλιππος ψήφισαν «κατά» **το Σώμα:**

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει** την 8η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή – επισκευή παιδικών χαρών», που κατασκευάζει ο ανάδοχος «Παππάς Παναγ. Παύλος», **έως τις 23-05-2026**, που αφορά στην Αρχική σύμβαση, την 1η Συμπληρωματική σύμβαση (ήσσονος σημασίας) και την 2^η Συμπληρωματική σύμβαση, με αναθεώρηση, μετά την αριθ. πρωτ. 34686/31-3-2026 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Διατύπωση Γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι:

Η Αρχική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 23-06-2021 και η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν έως τις 23-06-2022.

Έχουν εγκριθεί διαδοχικά παρατάσεις, ως κάτωθι:

1η παράταση έως τις 23-03-2023,

2η παράταση έως τις 23-09-2023,

3η παράταση έως τις 23-03-2024,

4η παράταση έως τις 23-09-2024

5η παράταση έως τις 23-03-2025,

6^η παράταση έως τις 23-09-2025,

7^η παράταση έως τις 23-03-2026

Η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 15.05.2024 και η αρχική προθεσμία ήταν έως 23-09-2024, έχει εγκριθεί 5^η παράταση έως 23-03-2025, η 6^η παράταση έως 23-09-2025 και η 7^η παράταση έως 23-3-2026. Η 2^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 15.05.2025 με αρχική προθεσμία έως τις 23-09-2025 και έχει εγκριθεί παράταση έως 23-3-2026 (7^η).

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ