



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμός Απόφασης 152**

**16<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων**  
**της 11<sup>ης</sup> Μαΐου 2026**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **11<sup>η</sup> Μαΐου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 16/7-5-2026**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (17) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 14) Γιαννόπουλος Χρήστος, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Δάβουλος Χρήστος, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Παπανικήτας Ανδρέας, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Σκούρας Παύλος, 23) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 24) Σβόλης Κωνσταντίνος, 25) Ξυλιάς Θεόδωρος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 28) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 29) Καραχάλιος Ευάγγελος, 30) Χαροκόπος Αντώνιος, 31) Δούρος Αθανάσιος και 32) Στανίτσας Χαράλαμπος.

Οι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ-Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Μαγιάκης Γεώργιος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αϊβαλής Βασίλειος, Ψωμάς Πέτρος και Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 7 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διανοίξεις οδών (2021)» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 5806/20-4-2026 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 6265/27-4-2026).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή Αντ/ρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1) Την αριθ. 28273/13-3-2026 αίτηση του αναδόχου

- 2) Την Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου  
3) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου **εγκρίνει** την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση του έργου «Διανοίξεις οδών 2021», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.», **έως τις 31-08-2026**, μετά την αριθ. 28273/13-3-2026 αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 και 8 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66, παρ.4 του ν.4782/2021 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης

- α) Λόγω καθυστερήσεων, εξαιτίας των δυσχερειών κατά την χειμερινή περίοδο, που τα καιρικά φαινόμενα δεν ευνοούν τις εργασίες εκσκαφών και επιχωματώσεων.  
β) Λόγω καθυστερήσεων, επειδή κατά στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών ζητήθηκαν πρόσθετα τμήματα και θέσεις με τροποποιήσεις – διαφοροποιήσεις αρχικών τεχνικών στοιχείων με αποτέλεσμα να απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος.  
γ) Λόγω των καθυστερήσεων, που προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών, από τις παρεμβάσεις εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου να προηγηθούν ενέργειες αρμοδιότητάς των και να εκτελεστούν εργασίες Ο.Κ.Ω υπό αυτών, όπως μεταφορές στύλων της ΔΕΗ από τον ΔΕΔΔΗΕ και βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ.  
δ) Λόγω των καθυστερήσεων, που προέκυψαν κατά την διάρκεια της σύνταξης και έγκρισης από το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Δ.Ε του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε & 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ) του έργου του θέματος.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 30/12/2022 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 28,00% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 106735/2024 υπεγράφη στις 29/11/2024 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 1.084.166,41 € (με ΦΠΑ 24%).

Με την υπ' αριθ. 666/2024 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το 4ο πρακτικό του Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία “ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.”

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 29-11-2025 και η διάρκεια ολοκλήρωσης της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 30-04-2026.

**Η Προεδρεύουσα**

**ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΙΩΡΟΥ**