



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμός Απόφασης 153**

**16<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων**  
**της 11<sup>ης</sup> Μαΐου 2026**

Στην Πάτρα σήμερα την **11<sup>η</sup> Μαΐου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 16/7-5-2026**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (17) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 14) Γιαννόπουλος Χρήστος, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Δάβουλος Χρήστος, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Παπανικήτας Ανδρέας, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Σκούρας Παύλος, 23) Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, 24) Σβόλης Κωνσταντίνος, 25) Ξυλιάς Θεόδωρος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 28) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 29) Καραχάλιος Ευάγγελος, 30) Χαροκόπος Αντώνιος, 31) Δούρος Αθανάσιος και 32) Στανίτσας Χαράλαμπος.

Οι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ-Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Μαγιάκης Γεώργιος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Αϊβαλής Βασίλειος, Ψωμάς Πέτρος και Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 8 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 6216/27-4-2026 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 6261/27-4-2026).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή - Αντ/ρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- 1) Το αρ.πρωτ.13426/08.02.2026 αίτημα για διακοπή εργασιών
- 2) Την αρ. πρωτ. 41002/20.04.2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγησης οριακής προθεσμίας

- 3) Την αρ. πρωτ 41002/24.04.2026 έγκριση χορήγησης Οριακής Προθεσμίας Περαιώσης του ανωτέρω έργου
- 4) Την Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού του έργου
- 5) Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

**εγκρίνει** την 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαιώσης εργασιών (οριακή προθεσμία) του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Πατρέων», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε», κατά 86 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι **15/07/2026**, με επανέναρξη εργασιών την ημερομηνία απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4782/τεύχος Α'36/9-3-2021 (όπως τροποποιεί το άρθρο 147 του Ν. 4412/16) και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού του έργου.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 250.000.000 € (με Φ.Π.Α)

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** 244.617,06 € (με Φ.Π.Α)

Διευκρινίζεται ότι:

Η υπογραφή της υπ' αριθ. 12529 Σύμβασης του εν λόγω έργου έγινε στις 13.02.2025 και η αρχική ολική κατασκευή του είχε καθοριστεί σε έξι (6) μήνες, ήτοι στις 14.08.2025.

Με την υπ' αριθ. 248/01.09.2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας έως τις 2 Δεκεμβρίου 2025 που ήταν και η μέχρι τότε ισχύς της παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης των Δημοτικών Κοινοτήτων Μονοδενδρίου και Καμινίων, καθώς η μη έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, αλλά οφείλεται και στο είδος των εργασιών, καθώς υλοποιούνται εντός του κοινόχρηστου χώρου του Αιγιαλού.

Πέραν των προαναφερθέντων και λόγω του ότι δεν είχε εκταμιευτεί το ποσό του 1<sup>ου</sup> Λογ/σμού από το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να πληρωθεί η Ανάδοχος Εταιρεία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.» με δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε», εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 385/15.12.2025 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου η 2η Παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» κατά περίπου δύομισι (2,5) μήνες, έως και την 13.02.2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Έως την λήψη της παρούσας απόφασης έχει ληφθεί παράταση έξι μηνών (6) πέραν της συνολικής συμβατικής προθεσμίας.

**Η Προεδρεύουσα**

**ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΙΩΡΟΥ**