



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 211

**20^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 22^{ης} Ιουνίου 2026**

Στην Πάτρα σήμερα την **22^η Ιουνίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 20/16-6-2026**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (23) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Αγγελικοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Γκέστα Ειρήνη, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Μαγιάκης Γεώργιος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Σκούρας Παύλος, 23) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 24) Σβόλης Κωνσταντίνος, 25) Ξυλιάς Θεόδωρος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Αϊβαλής Βασίλειος, 28) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 29) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 30) Καραχάλιος Ευάγγελος, 31) Χαροκόπος Αντώνιος, 32) Ψωμάς Πέτρος, 33) Δούρος Αθανάσιος και 34) Στανίτσας Χαράλαμπος.

Ο κ. Δάβουλος Χρήστος δεν ήρθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Αβραμοπούλου Ευδοξία, Παπανικητάς Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Πελετίδης Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθε στη συνεδρίαση ο κ. Δάβουλος Χρήστος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Οικονόμου Φίλιππος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Μαγιάκης Γεώργιος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Κατσακούλης Ευάγγελος, Χαροκόπος Αντώνιος, Γιαννόπουλος Χρήστος, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Δούρος Αθανάσιος, Ψωμάς Πέτρος, Καραχάλιος Ευάγγελος και Σιώρου Ανδρομάχη).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 16 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράταξης περαίωσης εργασιών του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιωμάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων (2021)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής-Δ/νση Έργων Υποδομής-Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών, Παρακολούθησης Προγραμμάτων & Πορείας Έργων - με αριθ. 9145/9-6-2026 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 9449/12-6-2026).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021
- Την υπ' αριθ. πρωτ: 56714 / 27.05.2026 αίτηση για την δεύτερη (2^η) παράταση περαίωσης εργασιών της Αναδόχου εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Χ.Α. – Α.Τ.Ε., αποδεκτή για όλους τους αναφερόμενους λόγους
- Τη σχετική Εισηγητική έκθεση
- Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

εγκρίνει τη 2η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)», με αναθεώρηση, αναδόχου εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Χ.Α. – Α.Τ.Ε.», αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000€ (με Φ.Π.Α.), συνολικά εκατόν (180) ημερολογιακές ημέρες (6 μήνες) **έως και τις 30/12/2026**, μετά την αριθ. 56714 / 27.05.2026 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού.

Η 2^η παράταση κρίνεται αναγκαία, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών και η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, καθώς:

α) Κατά την εξέλιξη του έργου διαπιστώθηκαν πρόσθετες ανάγκες και εργασίες, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στο σύνολό τους κατά το στάδιο σύνταξης της αρχικής μελέτης και για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη της πρώτης (1^{ης}) Συμπληρωματικής Σύμβασης, έως το 14,96% της Αρχικής Σύμβασης. Οι εργασίες της πρώτης (1^{ης}) Συμπληρωματικής Σύμβασης αφορούν πρόσθετες παρεμβάσεις σε διάφορες θέσεις του δημοτικού οδικού δικτύου, οι οποίες προέκυψαν κατόπιν αξιολόγησης πραγματικών συνθηκών, υποδείξεων της Υπηρεσίας, της Τροχαίας και αιτημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων.

β) Κατά την εκτέλεση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

γ) Για τα ανωτέρω (α) και (β) πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί ο δεύτερος (2^{ος}) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης και η πρώτη (1^η) Συμπληρωματική Σύμβαση της Αρχικής Σύμβασης.

Διευκρινίζεται ότι:

- Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 21/06/2023 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Χ.Α. – Α.Τ.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 17,26 % .
- Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 30/12/2024 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 827.646,36€ (με ΦΠΑ)

- Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 30/12/2025.
- Με την υπ. αρ. 22/2026 (ΑΔΑ : 93ΝΕΩΞΙ-Η4Α) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πρώτη (1^η) παράταση της αρχικής σύμβασης κατά 180 ημερολογιακές ημέρες (6 μήνες), ήτοι έως 30/06/2026.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους και ΣΑΤΑ του Δήμου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ