



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 518

35^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 21^{ης} Ιουλίου 2026

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 21^η Ιουλίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **35/17-07-2026**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (24) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Ξυλιάς Θεόδωρος – Προεδρεύων - Αντιπρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **4]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **5]** Αγγελής Απόστολος – τακτικό μέλος, **6]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος και **7]** Αγγελόπουλος Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα. **Χρέη Προεδρεύοντος**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 1 του ν.5314/2026 (ΦΕΚ Α 103/29-6-2026), **ανέλαβε ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος** της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο κ. Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 519/2026).

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων, εισάγει το αριθ. (6) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Οδού Βότση Τ.Κ. Θέας Δήμου Πατρέων»», (σχετικό το αριθ. 11035/10-07-2026 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 11004/10-07-2026 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, Έργων Υποδομής και Προγραμματισμού - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής - Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου του θέματος, που κατασκευάζει ο ανάδοχος Αθανάσιος Γκουλιούμης, σύμφωνα με την οποία εισηγείται, να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου, έως τις 30-09-2026, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16. - Ο λόγος της ανάγκης παράτασης, είναι η σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου και η προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας. Μετά τα παραπάνω, και σύμφωνα με την συνημμένη εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού του έργου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, θα πρέπει να εγκριθεί παράταση προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30-09-2026, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16. -Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου με τίτλο: - «Αποκατάσταση Οδού Βότση Τ.Κ. Θέας Δήμου Πατρέων» παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να εγκρίνει: - Την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 30-09-2026, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16. - Τέλος σας πληροφορούμε ότι: - Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 14/10/2024 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο Αθανάσιος

Γκουλιούμης με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 33,08%. - Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 100816/31-07-2025 υπεγράφη στις 31-07-2025 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 238.722,00€ (με ΦΠΑ) - Με την υπ' αριθ. 315/08-04-2025 απόφαση της Δ.Ε. κυρώθηκε το 3ο πρακτικό του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον Αθανάσιο Γκουλιούμη. - Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 31-07-2026 -Συνημμένα: Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, Έργων Υποδομής και Προγραμματισμού, Αγγελής Απόστολος».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 70826/03.07.2026
2. Την Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού του έργου

σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 2 περίπτωση α) υποπερίπτωση αη) στοιχείο iv) σε συνδυασμό με το άρθρο 609 παρ. 2 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29.06.2026), και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 7 του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου, **εγκρίνει** την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Οδού Βότση Τ.Κ. Θέας Δήμου Πατρέων» που κατασκευάζει ο ανάδοχος Αθανάσιος Γκουλιούμης, **έως τις 30-09-2026**, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω της σύνταξης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου και της προμήθειας και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 14/10/2024 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο Αθανάσιος Γκουλιούμης, με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 33,08%.

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 100816/31-07-2025, υπεγράφη στις 31-07-2025 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 238.722,00€ (με ΦΠΑ).

Με την αριθ. 315/08-04-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, κυρώθηκε το 3^ο πρακτικό του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Αθανάσιο Γκουλιούμη.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου είναι μέχρι την 31-07-2026.

Ο Προεδρεύων - Αντιπρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**