

Αριθμός 99

**9^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 29^{ης} Απριλίου 2020**

Στην Πάτρα σήμερα, **την 29^η Απριλίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 17:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με αριθμό **9/24-4-2020**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «*Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του*», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*» στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη - Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 17) Μαγιάκης Γεώργιος, 18) Μοδές Αθανάσιος, 19) Νιάρου Μαρία, 20) Παπανικήτας Ανδρέας, 21) Πελεκούδας Δημήτριος, 22) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 23) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 24) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 25) Βορίσης Διονύσιος, 26) Γρηγόρης Ηλίας, 27) Δημακόπουλος Φώτιος, 28) Δούρος Αθανάσιος, 29) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 30) Καυκάς Γεώργιος, 31) Κουνάβης Αντώνιος, 32) Μοίραλης Νικόλαος, 33) Νικολόπουλος Νικόλαος, 34) Ντρίνιας Θεόδωρος, 35) Ξυλιάς Θεόδωρος, 36) Παπαδημάτος Νικόλαος, 37) Πατούχας Χρήστος, 38) Ρώρος Γεώργιος, 39) Σβόλης Κωνσταντίνος, 40) Σιαδήμας Βασίλειος, 41) Στανίτσας Χαράλαμπος, 42) Τζανάκος Νικόλαος, 43) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 44) Τσιμπούκης Ιωάννης, 45) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 46) Ψωμάς Πέτρος.

Ο κ. Μπακαλάρους Χρήστος δεν συμμετείχε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Φιλοπούλου Μαρία, δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση μετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης αποχώρησαν οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Καυκάς Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Σολωμού Κατερίνα, Νιάρου Μαρία, Μοίραλης Νικόλαος, Βορίσης Διονύσιος, Κουνάβης Αντώνιος, Γρηγόρης Ηλίας, Ξυλιάς Θεόδωρος, Γκέστα Ειρήνη και Πατούχας Χρήστος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 14 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 3744/23-3-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 3774/24-3-2020)

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου και είδε τη σχετική Εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016», που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ, με αναθεώρηση, έως τις **02-06-2020**, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 147, παρ. 7 του ν.4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού.

Η ανάγκη παράτασης προέκυψε λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται κατά την λήψη στοιχείων, επανακαθορισμού και εφαρμογής των ρυμοτομικών γραμμών και των υψομετρικών στοιχείων.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 26/10/2017 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 63,01% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 24856/02-04-2018 υπεγράφη στις 02/04/2018 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 184.966,75€ (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 58/2017 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘ. ΤΣΕΛΕΠΗ.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 02-04-2019, η διάρκεια ολοκλήρωσης της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 02-08-2019, η διάρκεια ολοκλήρωσης της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 02-12-2019, η διάρκεια ολοκλήρωσης της 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 02-04-2020.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ