

Αριθμός 101

**9^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 29^{ης} Απριλίου 2020**

Στην Πάτρα σήμερα, **την 29^η Απριλίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 17:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με αριθμό **9/24-4-2020**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «*Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του*», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*» στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη - Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Ασπούλια Σοφία, 14) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 17) Μαγιάκης Γεώργιος, 18) Μοδές Αθανάσιος, 19) Νιάρου Μαρία, 20) Παπανικήτας Ανδρέας, 21) Πελεκούδας Δημήτριος, 22) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 23) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 24) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 25) Βορίσης Διονύσιος, 26) Γρηγόρης Ηλίας, 27) Δημακόπουλος Φώτιος, 28) Δούρος Αθανάσιος, 29) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 30) Καυκάς Γεώργιος, 31) Κουνάβης Αντώνιος, 32) Μοίραλης Νικόλαος, 33) Νικολόπουλος Νικόλαος, 34) Ντρίνιας Θεόδωρος, 35) Ξυλιάς Θεόδωρος, 36) Παπαδημάτος Νικόλαος, 37) Πατούχας Χρήστος, 38) Ρώρος Γεώργιος, 39) Σβόλης Κωνσταντίνος, 40) Σιαδήμας Βασίλειος, 41) Στανίτσας Χαράλαμπος, 42) Τζανάκος Νικόλαος, 43) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 44) Τσιμπούκης Ιωάννης, 45) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 46) Ψωμάς Πέτρος.

Ο κ. Μπακαλάρους Χρήστος δεν συμμετείχε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Φιλοπούλου Μαρία, δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση μετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης αποχώρησαν οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Καυκάς Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Σολωμού Κατερίνα, Νιάρου Μαρία, Μοίραλης Νικόλαος, Βορίσης Διονύσιος, Κουνάβης Αντώνιος, Γρηγόρης Ηλίας, Ξυλιάς Θεόδωρος, Γκέστα Ειρήνη και Πατούχας Χρήστος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 16 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Εγκριση 2^{ης} παράταξης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή Ι.Ν Αγγέλων και Αγίου Μηνά», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ- με αριθ. 3966/30-3-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 4008/1-4-2020)

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, είδε την Αίτηση του Αναδόχου με αρ. πρωτ. 13393/31-03-20 και ενημερωτικό έγγραφο με αρ.πρωτ. 13287/30-03-20,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Αγγέλων και Αγίου Μηνά», αναδόχου «Τασίνη Ζωή του Ηρακλή», έως **30-06-2020**, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Διευκρινίζεται ότι:

Κατόπιν της αιτήσεως και του εγγράφου ενημέρωσης της Αναδόχου του εν λόγω έργου, για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-06-2020, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου, για τους λόγους που περιγράφονται παρακάτω.

Αναλυτικότερα:

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12 Μαρτίου 2019 και η αρχική προθεσμία της συμβατικής λήξης του, ήταν στις 12/01/2020.

Με την απόφαση 754/19 του Δ.Σ. του Δήμου (ΑΔΑ: ΨΥΧΤΩΞΙ-ΗΤ9), δόθηκε η 1^η παράταση εργασιών έως 30-04-2020.

Με την απόφαση 699/19 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: Ψ55ΕΩΞΙ-72Β), εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών.

Οι εργασίες όμως δεν μπορούν να εκτελεστούν λόγω εκκρεμότητας αναθεώρησης του προϋπολογισμού του Δήμου, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης. Ως εκ τούτου δεν έχει καλεστεί ο ανάδοχος και καθυστερεί η υπογραφή αυτής.

Εκτός αυτών, σύμφωνα και με τις διατάξεις των από 20/03/2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, και συγκεκριμένα κατά το ΜΕΡΟΣ Ε: “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ”, και το Άρθρο 60 : «Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων, παράγραφος 1 (γ+δ), εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης,..» και λόγω αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων/προμηθευτών, όλα τα παραπάνω αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τη συνεχόμενη εκτέλεση των εργασιών και καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στην συμβατική προθεσμία.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ