

**Αριθμός 128**

**10<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 18<sup>ης</sup> Μαΐου 2020**

-----

Στην Πάτρα σήμερα, **την 18<sup>η</sup> Μαΐου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με αριθμό **10/14-5-2020**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «*Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του*», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*» στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 15) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 16) Μαγιάκης Γεώργιος, 17) Μοδές Αθανάσιος, 18) Νιάρου Μαρία, 19) Παπανικήτας Ανδρέας, 20) Πελεκούδας Δημήτριος, 21) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 22) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 23) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 24) Βορίσης Διονύσιος, 25) Δημακόπουλος Φώτιος, 26) Δούρος Αθανάσιος, 27) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 28) Μπακαλάρης Χρήστος, 29) Νικολόπουλος Νικόλαος, 30) Ντρίνιας Θεόδωρος, 31) Ευλίας Θεόδωρος, 32) Παπαδημάτος Νικόλαος, 33) Πατούχας Χρήστος, 34) Ρώρος Γεώργιος, 35) Σβόλης Κωνσταντίνος, 36) Σιαδήμας Βασίλειος, 37) Τζανάκος Νικόλαος, 38) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 39) Τσιμπούκης Ιωάννης, 40) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 41) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Γρηγόρης Ηλίας, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δεν συμμετείχαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση μετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, εισήλθε ο κ. Στανίτσας Χαράλαμπος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, **χρή δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 8 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 4949/24-4-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 4977/30-4-2020).

**Το Σώμα**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον κ. Δήμαρχο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους και είδε τη σχετική Εισηγητική έκθεση.

Κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Νικολόπουλος Νικόλαος και Βορίσης Διονύσιος δήλωσαν «λευκό», ενώ οι κ.κ. Ψωμάς Πέτρος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Δούρος Αθανάσιος δήλωσαν ότι **καταψηφίζουν** το ανωτέρω θέμα.

Με τη διευκρίνιση ότι σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, «αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Σώμα:**

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**Εγκρίνει** την 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017», που κατασκευάζει η εταιρεία «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», μέχρι τις **20 Σεπτεμβρίου 2020**, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Άρθρου 147, του Ν.4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση.

#### ***Διευκρινίζεται ότι:***

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.550.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 22/01/2018 με ανάδοχο την εταιρία «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ». Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 02/08/2018 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 541.000,67 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από Ιδίου Πόρους (Κ.Α. 30-7323.00019).

Με την υπ' αρ. 333/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ».

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 02/08/2019.

Η 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης, εγκρίθηκε με την αρ.457/2019 απόφαση Δ.Σ, ήταν τέσσαρες (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 2/12/2019.

Η 2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης, εγκρίθηκε 755/19.12.19 απόφαση Δ.Σ, ήταν τέσσαρες (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 20/04/2020.

Ο ανάδοχος του έργου δεν ολοκλήρωσε τις εργασίες της εργολαβίας (έχει εκτελέσει το 65% περίπου του συμβατικού αντικειμένου του έργου) και δεν υπέβαλε αίτηση για χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν 4412/16 ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει, την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (**οριακή προθεσμία**).

Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

Ο χρόνος της συνολικής προθεσμίας είναι είκοσι (20) μήνες (12) μήνες της σύμβασης και 4 μήνες της 1<sup>ης</sup> Παράτασης και 4 μήνες της 2<sup>ης</sup> Παράτασης) επομένως το χρονικό διάστημα της οριακής προθεσμίας είναι:

20 μήνες :3=6,66 η 6 ½ μήνες.

Δεδομένου ότι είναι συμφέρουσα για τον Δήμο και το κοινωνικό σύνολο η συνέχιση των εργασιών για την αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών σε κατασκευές στο οδικό δίκτυο του Αρκτικού Τομέα, κρίνεται αναγκαία η χορηγηθείσα με την παρούσα απόφαση παράταση προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του παραπάνω έργου κατά πέντε (5) μήνες (έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2020), προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

**Ο Πρόεδρος**

**Η Γραμματέουσα**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**

**ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**