

Αριθμός 167

**13^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 24^{ης} Ιουνίου 2020**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα «**Αλέκα Σιούλη**», στο **ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ**, σήμερα την **24^η Ιουνίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 13/19-6-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνεδρίαση, για την εξέταση των (21) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος- Γραμματέων, 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 14) Γκέστα Ειρήνη, 15) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 20) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 21) Βορίσης Διονύσιος, 22) Γρηγόρης Ηλίας, 23) Δημακόπουλος Φώτιος, 24) Δούρος Αθανάσιος, 25) Κουνάβης Αντώνιος, 26) Παπαδημάτος Νικόλαος, 27) Πατούχας Χρήστος, 28) Ρώρος Γεώργιος, 29) Σβόλης Κωνσταντίνος, 30) Στανίτσας Χαράλαμπος, 31) Τζανάκος Νικόλαος, 32) Τσιμπούκης Ιωάννης, 33) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 34) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Μπακαλάρους Χρήστος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, **χρή δε Γραμματεύοντος** ανέλαβε ο κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Μαγιάκης Γεώργιος, Νιάρου Μαρία, Μοίραλης Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Σιαδήμας Βασίλειος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Οι κ.κ. Παπανικήτας Ανδρέας και Νικολόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Νιάρου Μαρία, Σολωμού Αικατερίνη Μαγιάκης Γεώργιος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Δημακόπουλος Φώτιος, Κουνάβης Αντώνιος και Παπαδημάτος Νικόλαος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 14 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή Ι. Ν. Αγγέλων και Αγίου Μηνά», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- με αριθ. 7014/10-6-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 7131/11-6-2020).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει, την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Αγγέλων και Αγίου Μηνά», αναδόχου «Τασίνη Ζωή του Ηρακλή», έως **30-09-2020**, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16,

Διευκρινίζεται ότι:

Κατόπιν της αιτήσεως της Αναδόχου του ανωτέρω έργου για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30-09-2020, γνωστοποιήθηκε η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου, για τους λόγους που περιγράφονται παρακάτω.

Αναλυτικότερα:

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12 Μαρτίου 2019 και η αρχική προθεσμία της συμβατικής λήξης του, ήταν στις 12/01/2020.

Με την απόφαση 754/19 του Δ.Σ. του Δήμου (ΑΔΑ: ΨΥΧΤΩΞΙ-ΗΤ9) , δόθηκε η 1^η παράταση εργασιών έως 30-04-2020.

Με την απόφαση 101/20 του Δ.Σ. του Δήμου (ΑΔΑ: ΩΒΜΒΩΞΙ-49Ι) , δόθηκε η 2^η παράταση εργασιών έως 30-06-2020.

Με την απόφαση 699/19 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: Ψ55ΕΩΞΙ-72Β), εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών.

Οι εργασίες όμως δεν μπορούν να εκτελεστούν λόγω εκκρεμότητας έγκρισης της 2^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού – 1^{ης} τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης. Ως εκ τούτου δεν έχει κληθεί ο ανάδοχος και καθυστερεί η υπογραφή αυτής.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ