

Αριθμός 258

**17^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 16^{ης} Σεπτεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα, σήμερα την **16^η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 17/11-9-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, σύμφωνα την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (51) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Νιάρου Μαρία, 18) Παπανικήτας Ανδρέας, 19) Πελεκούδας Δημήτριος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Γρηγόρης Ηλίας, 24) Δημακόπουλος Φώτιος, 25) Δούρος Αθανάσιος, 26) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 27) Καυκάς Γεώργιος, 28) Κουνάβης Αντώνιος, 29) Μοίραλης Νικόλαος, 30) Μπακαλάρης Χρήστος, 31) Νικολόπουλος Νικόλαος, 32) Ντρίνιας Θεόδωρος, 33) Ξυλιάς Θεόδωρος, 34) Παπαδημάτος Νικόλαος, 35) Πατούχας Χρήστος, 36) Σβόλης Κωνσταντίνος, 37) Σιαδήμας Βασίλειος, 38) Στανίτσας Χαράλαμπος, 39) Τζανάκος Νικόλαος, 40) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 41) Τσιμπούκης Ιωάννης, 42) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 43) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος και Ρώρος Γεώργιος, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη από την αρχή αυτής, αλλά αργότερα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων. Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι στην τηλεδιάσκεψη εισήλθαν οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος και Κορδάς Χρήστος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος, Γρηγόρης Ηλίας, Νικολόπουλος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Τζανάκος Νικόλαος, Αθανασόπουλος Ανδρέας και Τσιμπούκης Ιωάννης).

(Επίσης διευκρινίζεται ότι από την τηλεδιάσκεψη αποχώρησε ο κ. Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, **χρέη δε Προεδρεύουσα** ανέλαβε η κα Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 28 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Εγκριση 1^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Κανδριανικών Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- με αριθ. 10421/4-8-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 10437/4-8-2020).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 , Άρθρο 147 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,.
- Το Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
- Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85^Α): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την υπ' αριθ.68491/02.12.2019 ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας προκειμένου να ξεκινήσει το έργο.
- Το υπ' αριθ.πρωτ.69597/09-12-2019 απαντητικό έγγραφο της ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ στην ειδική πρόσκληση βάσει του οποίου αδυνατούσε να ξεκινήσει εργασίες λόγω μη ολοκλήρωσης εργολαβίας αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή των Κανδριάνικων.
- Την υπ' αριθ.5364/04-02-2020 εκ νέου ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας με την οποία κλήθηκε η ανάδοχος εταιρεία για έναρξη των εργασιών (έχοντας υπόψη το υπ' αριθ.1424/14-1-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΠ για ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης στην εν λόγω περιοχή έως τις 14/2/2020).
- Το επικαιροποιημένο εκ νέου χρονοδιάγραμμα και την έναρξη των εργασιών του έργου μετά την ανωτέρω ειδική πρόσκληση στις 04/02/2020 (τοπογραφικές εργασίες –οργάνωση συνεργειών, εργοταξίου εκσκαφές κτλ).
- Τις επί τόπου απρόβλεπτες δυσχέρειες του έργου λόγω ύπαρξης παντορροϊκού αγωγού, ο οποίος βρισκόταν στα 20-25 εκατοστά κάτω από την ερυθρά του υφιστάμενου δρόμου και σε πολλά σημεία ήταν κατεστραμμένες οι παρειές τους και είχε καταρρεύσει μεγάλο τμήμα της οροφής αυτών για τις οποίες ενημερώθηκε άμεσα η ΔΕΥΑΠ προκειμένου να επέμβει με το υπ' αριθ.9437/25-2-2020 έγγραφο του Δήμου.
- Το υπ' αριθ.12327/16.3.2020 της ΔΕΥΑΠ ότι πρόκειται να προβεί στη μελέτη & αποκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης όλης της περιοχής των Κανδριάνικων με συνολική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών γύρω στους 2 & 1/2 μήνες.
- Την υπ' αριθ.13350/30-3-2020 έγγραφη εντολή της υπηρεσίας για προσωρινή σκυροδέτηση οδών στη περιοχή των Κανδριάνικων.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 32662/29-7-2020 αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών της Αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ, **έως τις 19/4/2021 με αναθεώρηση (233 ημέρες παράταση)**, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών και η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα δική της, αλλά σε όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
- Τις όποιες καθυστερήσεις ολοκλήρωσης εργασιών που οφείλονται στις δυσκολίες και στα έκτακτα μέτρα των υπηρεσιών λόγω κορωνοϊού (Covid-19), από αρχές Μαρτίου έως και σήμερα.
- Το γεγονός ότι έως και την 28^η/7/2020 η ΔΕΥΑΠ δεν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης του Παντορροϊκού Αγωγού, οι οποίες είναι σε εξέλιξη.

Εγκρίνει την 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Κανδριανικών Δήμου Πατρέων», της Αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ, αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000€ (με Φ.Π.Α.), έως τις 19/04/2021, με αναθεώρηση.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/05/2019 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 25.11% και γίνονται γνωστά τα κάτωθι:

-Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 61687/2019 υπεγράφη στις 29/10/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 748.887,05 € (με ΦΠΑ).

-Το έργο χρηματοδοτείται από Πράσινο ταμείο Ανάπτυξης & Ιδ. Πόρους. με ΚΑΕ:30-7336.00002

-Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου είχε οριστεί σε δέκα μήνες, ήτοι μέχρι την 29^η/08/2020.

Η Προεδρεύουσα

Η Γραμματεύουσα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ