

Αριθμός 25

**3^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 12^{ης} Φεβρουαρίου 2020**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σήμερα την **12^η Φεβρουαρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 3/7-2-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (43) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Νιάρου Μαρία, 18) Παπανικήτας Ανδρέας, 19) Πελεκούδας Δημήτριος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Βορίσης Διονύσιος, 24) Δημακόπουλος Φώτιος, 25) Δούρος Αθανάσιος, 26) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 27) Μοίραλης Νικόλαος, 28) Ντρίνιας Θεόδωρος, 29) Ξυλιάς Θεόδωρος, 30) Παπαδημάτος Νικόλαος, 31) Πατούχας Χρήστος, 32) Ρώρος Γεώργιος, 33) Σβόλης Κωνσταντίνος, 34) Σιαδήμας Βασίλειος, 35) Στανίτσας Χαράλαμπος, 36) Τζανάκος Νικόλαος, 37) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 38) Τσιμπούκης Ιωάννης, 39) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 40) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Γρηγόρης Ηλίας και Μπακαλάρος Χρήστος, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος και Νικολόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μοίραλης Νικόλαος, Ψωμάς Πέτρος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Παπαδημάτος Νικόλαος και Σιαδήμας Βασίλειος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 15 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή βορειοδυτικού τεχνητού αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας Πατρών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 1111/24-1-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 1172/29-1-2020).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε τη σχετική εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού, καθώς και την Αίτηση του Αναδόχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει τη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή βορειοδυτικού τεχνητού αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας Πατρών», που κατασκευάζει η ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε, έως **30-4-2020** «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν 4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 673.187,73 € (με Φ.Π.Α.)

Διευκρινίζεται ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου που δεν οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στις παρατεταμένες βροχοπτώσεις, και την δυσκολία της κατασκευής των υπολειπομένων εργασιών κατασκευής στραγγιστηρίου, λόγω ύπαρξης πολλών στραγγισμάτων εξαιτίας της χειμερινής περιόδου

Έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι πασσαλοθεμελιώσεις, ο κεφαλόδεσμος και τα τοιχεία. Απομένει η κατασκευή του στραγγιστηρίου.

Η έγκριση της μελέτης του έργου έγινε με την υπ' αριθμό 753/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπρασία έγινε στις 16/16/2017, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 291/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου της Πάτρας, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε στην οποία ανετέθη το έργο με μ.τ.ε 55,12%

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 27/06/20138 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 12 μήνες ήτοι έως 27/06/2019, ενώ έχει δοθεί 1^η παράταση έως 30-12-2019 με την με αρ. απόφαση 671/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέουσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ