

Αριθμός 262

**17η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 16ης Σεπτεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα, σήμερα την **16^η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 17/11-9-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, σύμφωνα την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (51) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Νιάρου Μαρία, 18) Παπανικήτας Ανδρέας, 19) Πελεκούδας Δημήτριος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Γρηγόρης Ηλίας, 24) Δημακόπουλος Φώτιος, 25) Δούρος Αθανάσιος, 26) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 27) Καυκάς Γεώργιος, 28) Κουνάβης Αντώνιος, 29) Μοίραλης Νικόλαος, 30) Μπακαλάρης Χρήστος, 31) Νικολόπουλος Νικόλαος, 32) Ντρίνιας Θεόδωρος, 33) Ξυλιάς Θεόδωρος, 34) Παπαδημάτος Νικόλαος, 35) Πατούχας Χρήστος, 36) Σβόλης Κωνσταντίνος, 37) Σιαδήμας Βασίλειος, 38) Στανίτσα Χαράλαμπος, 39) Τζανάκος Νικόλαος, 40) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 41) Τσιμπούκης Ιωάννης, 42) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 43) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος και Ρώρος Γεώργιος, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη από την αρχή αυτής, αλλά αργότερα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

(Διευκρινίζεται ότι στην τηλεδιάσκεψη εισήλθαν οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος και Κορδός Χρήστος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος, Γρηγόρης Ηλίας, Νικολόπουλος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Τζανάκος Νικόλαος, Αθανασόπουλος Ανδρέας και Τσιμπούκης Ιωάννης).

(Επίσης διευκρινίζεται ότι από την τηλεδιάσκεψη αποχώρησε ο κ. Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, χρέη δε **Προεδρεύουσας** ανέλαβε η κα Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 32 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Κεντρικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 11766/14-8-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 11860/7-9-2020).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 2^η παράταση «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Κεντρικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017», που κατασκευάζει η Κ/ξία Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ – ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ, **έως 30-9-2020**, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν 4412/16, μετά την αριθ. 14333/13-4-2020 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση.

Η παράταση δίδεται διότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου που δεν οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στις έκτατες συνθήκες λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 466.912,08 € (με Φ.Π.Α.)

Η έγκριση της μελέτης του έργου έγινε με την υπ' αριθμό 416/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπρασία έγινε στις 19/10/2018, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 940/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου της Πάτρας, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η **Κ/ξία Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ – ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ** στην οποία ανετέθη το έργο με **μ.τ.ε 53,31%**

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 9/04/2019 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 9 μήνες ήτοι έως 9/01/2020. ενώ έχει δοθεί παράταση προθεσμίας έως 30-4-2020.

Η Προεδρεύουσα

Η Γραμματεύουσα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ