

**Αριθμός 26**

**3<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων**  
**της 12<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2020**

-----

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**, σήμερα την **12<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 3/7-2-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (43) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματέυσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Νιάρου Μαρία, 18) Παπανικήτας Ανδρέας, 19) Πελεκούδας Δημήτριος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Βορίσης Διονύσιος, 24) Δημακόπουλος Φώτιος, 25) Δούρος Αθανάσιος, 26) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 27) Μοίραλης Νικόλαος, 28) Ντρίνιας Θεόδωρος, 29) Ξυλιάς Θεόδωρος, 30) Παπαδημάτος Νικόλαος, 31) Πατούχας Χρήστος, 32) Ρώρος Γεώργιος, 33) Σβόλης Κωνσταντίνος, 34) Σιαδήμας Βασίλειος, 35) Στανίτσας Χαράλαμπος, 36) Τζανάκος Νικόλαος, 37) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 38) Τσιμπούκης Ιωάννης, 39) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 40) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Γρηγόρης Ηλίας και Μπακαλάρος Χρήστος, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος και Νικολόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μοίραλης Νικόλαος, Ψωμάς Πέτρος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Παπαδημάτος Νικόλαος και Σιαδήμας Βασίλειος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 16 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράταξης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κάλυψη υδραυλικά άρδευσης στην οδό Δαμασκηνού», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου- Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Υδραυλικών Έργων- με αριθ. 306/10-1-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 349/13-1-2020).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε την αίτηση του αναδόχου, καθώς και τη σχετική Εισηγητική έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**Εγκρίνει** την 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κάλυψη Υδραύλακα Άρδευσης στην οδό Δαμασκηνού», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ», κατά 2 μήνες, ήτοι μέχρι τις **29/02/2020**, σύμφωνα με το Άρθρο 48, του Ν.3669/08 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντα μηχανικού.

Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 3<sup>ης</sup> παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι ο εξής: Αφενός καθυστέρησαν οι διαδικασίες έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), αφετέρου επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις) που κατέστησαν αδύνατη την ολοκλήρωση του ως άνω έργου.

***Διευκρινίζεται ότι:***

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 01/06/2018 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 08/10/2018 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 24.981,14€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ. (Κ.Α. 25-7326.00001).

Με την υπ' αρ. 681/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Ο 1ος Α.Π.Ε (υπογεγραμμένος από την Υπηρεσία από τις 13-12-2018) εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο την 20 Φεβρουαρίου 2019.

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (υπογεγραμμένος από την Υπηρεσία από τις 27-11-2019 εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την 18-12-2019 και είναι προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έξι (06) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 08/04/2019.

Η 1<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 08/07/2019, εγκρίθηκε με την αρ. 406/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ9ΕΛΩΞΙ-ΜΧ4).

Η 2<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εργασιών κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες περίπου, ήτοι έως την 31/12/2019, εγκρίθηκε με την αρ. 702/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΘΡ4ΩΞΙ-Μ10).

**Ο Πρόεδρος****Η Γραμματέουσα****ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ****ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**