

Αριθμός 290

**19^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα, σήμερα την **30^η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 19/25-9-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, σύμφωνα την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (14) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη - Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 17) Μαγιάκης Γεώργιος, 18) Μοδές Αθανάσιος, 19) Νιάρου Μαρία, 20) Παπανικήτας Ανδρέας, 21) Πελεκούδας Δημήτριος, 22) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 23) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 24) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 25) Βορίσης Διονύσιος, 26) Δημακόπουλος Φώτιος, 27) Δούρος Αθανάσιος, 28) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 29) Καυκάς Γεώργιος, 30) Μοίραλης Νικόλαος, 31) Νικολόπουλος Νικόλαος, 32) Ντρίνιας Θεόδωρος, 33) Ξυλιάς Θεόδωρος, 34) Παπαδημάτος Νικόλαος, 35) Πατούχας Χρήστος, 36) Ρώρος Γεώργιος, 37) Σβόλης Κωνσταντίνος, 38) Στανίτσας Χαράλαμπος, 39) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 40) Τσιμπούκης Ιωάννης και 41) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Κουνάβης Αντώνιος, Τζανάκος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος δεν εισήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Γρηγόρης Ηλίας, δεν εισήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Μπακαλάρους Χρήστος και Σιαδήμας Βασίλειος, δεν εισήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα όπως φαίνεται από τα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση εισήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση εισήλθε ο κ. Μπακαλάρους Χρήστος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος και Νικολάου Ανδρέας, **χρέη δε Γραμματεύουσας ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία**)

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 5 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 12573/18-9-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α. - με αριθ. 12578/18-9-2020).

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη ο κ. Βορίσης Διονύσιος, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» **εγκρίνει** την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, έως τις **30-10-2020**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16, μετά την αριθ. 39996/7-9-2020 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού.

Οι λόγοι της ανάγκης παράτασης είναι:

Οι ειδικές συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί από την εφαρμογή των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού,

Κατά το μήνα Αύγουστο οι μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλικών είχαν διακόψει τη λειτουργία τους και

Η Υπηρεσία βρίσκεται στην διαδικασία σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε..

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 03/09/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 64,24% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 38558/19-06-2019 υπεγράφη στις 19/06/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 178.819,01€ (με ΦΠΑ)

Με την υπ' αριθ. 67/2019 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 19-06-2020.

Η 1^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 19-09-2020 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 165/24-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέουσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ