

**12^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 16^{ης} Μαΐου 2007**

Στην Πάτρα και στη Νέα Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο «ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ», σήμερα την **16^η Μαΐου 2007**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20.15**, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 12/11-5-2007**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (51) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1/ Νικόλαος Τζανάκος- Πρόεδρος, 2/ Πέτρος Ρηγάτος- Αντιπρόεδρος, 3/ Χαρά Παντελή- Γραμματέας, 4/ Ελπίδα Βασιλοπούλου-Αντ/ρχος, 5/ Σπύρος Δεμαρτίνος-Αντ/ρχος, 6/ Γεώργιος Ζαφειρόπουλος-Αντ/ρχος, 7/ Παναγιώτης Κίτρου- Αντ/ρχος, 8/ Κατερίνα Κουμπουρλή- Παναγιωτοπούλου- Αντ/ρχος, 9/ Αλέξιος Σκαρμέας –Αντ/ρχος, 10/ Σπύρος Τυροδήμος- Αντ/ρχος, 11/ Ανδρέας Αντωνόπουλος, 12/ Λάμπρος Βασιλόπουλος, 13/ Δημήτριος Γιαννακόπουλος, 14/ Ηλίας Γρηγόρης, 15/ Ιωάννης Δημαράς, 16/ Νικόλαος Ζωγράφος, 17/ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, 18/ Αριστεά Ιγγλέση, 19/ Ελένη Καλεντζώτη, 20/ Αντώνιος Κανταρτζόπουλος, 21/ Σπύρος Καραχάλιος, 22/ Κων/νος Καρπέτας, 23/ Ιωάννης Κασίμης, 24/ Νικόλαος Κουρεμένος, 25/ Γεώργιος Λάζαρης, 26/ Νικόλαος Μακρής, 27/ Χρήστος Μπακαλάρης, 28/ Παναγιώτης Παπανδρέου, 29/ Γεωργία Παπαντωνοπούλου, 30/ Κων/νος Πελετίδης 31/ Σπύρος Πολίτης, 32/ Σπύρος Ράϊκος, 33/ Ακριβή Σαμούρη, 34/ Άννα Σπηλιωτακάρα- Ρηγοπούλου, 35/ Μαριάννα Σταματιάδου, 36/ Δημήτριος Τσιμπούκης, 37/ Ευάγγελος Φλωράτος, 38/ Αντώνιος Χαροκόπος, 39/ Άμπετ Χασμάν και 40/ Νικόλαος Χατζηβασιλείου.

Η κα Αναστασία Μανωλοπούλου- Νικολοπούλου, δεν ήλθε αν και κλήθηκε, διότι έχει μεταβεί στο εξωτερικό.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΦΟΥΡΑΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Ευάγγελος Κολόμβος-Πρόεδρος Κεντρικού Δημοτικού Διαμερίσματος, Θεοδώρα Καραγεωργοπούλου – Πρόεδρος Αρκτικού Δημοτικού Διαμερίσματος και Δημήτριος Σταυρόπουλος - Πρόεδρος Ανατολικού Δημοτικού Διαμερίσματος.

Ο κ. Νικόλαος Αραβαντινός- Πρόεδρος Νοτίου Δημοτικού Διαμερίσματος, δεν ήλθε αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Επίσης ήλθαν και οι κ.κ. Χρήστος Γεωργόπουλος- Ντινόπουλος- Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Ελικίστρας, Νικόλαος Κωτσόπουλος- Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Σουλίου και Παναγιώτης Αγγελόπουλος- Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Μοίρας.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθμ. 17 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδού Ανθείας (από Ακτή Δυμαίων έως και Αγ. Ιωάννη Πράτσικα)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του κ. Δημάρχου- Δ/νση Έργων- με αριθμ. Υ1312/19-4-2007).

.....

.....

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, είδε την σχετική Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού του Δήμου, καθώς και την σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6^α του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84, την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδού Ανθείας (από Ακτή Δυμαίων έως Άγ. Ιωάννη Πράτσικα), που κατασκευάζει η Κ/ξία Θ. Κατσάμπουλας- Α. Παπανικήτας, έως 31/1/2008, για τους παρακάτω λόγους:

1. μη ολοκλήρωση των πάσης φύσης μελετών του έργου (οριζοντιογραφική διαμόρφωση κόμβου Βερόπουλου-ΑΒΕΞ, ολοκληρωμένη μελέτη φωτισήμανσης περιοχής, κ.λ.π) που εκ των υστέρων ζητήθηκε από τους κ. Ντόντη (ΑΒΕΞ) και εταιρεία Βερόπουλου, ώστε να εξυπηρετηθούν τα βαρέα οχήματα τους στις μετακινήσεις τους,
2. καθυστερήσεις και υφιστάμενα ακόμη και μέχρι σήμερα προβλήματα με την αποδέσμευση του χώρου του έργου από υπάρχοντα εμπόδια(μετατόπιση δικτύου ΔΕΥΑΠ, μετατοπίσεις ιστών ΔΕΗ, εργασίες μετατοπίσεως αναδιπλωμένων μπαρών του ΟΣΕ, κλπ).Οι εργασίες της ΔΕΥΑΠ έχουν ολοκληρωθεί στο τμήμα από τις γραμμές του ΟΣΕ έως την Ακτή Δυμαίων, ενώ οι εργασίες της ΔΕΗ και ΟΣΕ δεν έχουν καν ξεκινήσει παρ' όλες τις έγγραφες οχλήσεις της Υπηρεσίας μας,
3. μη ύπαρξη των απαραίτητων υλικών οδοστρωσίας, σκυροδέματος κλπ, με το γνωστό πρόβλημα που προήλθε από το κλείσιμο των Λατομείων του Αράξου, από τον μήνα Δεκέμβριο και μετά, με αποτέλεσμα ενώ οι εργασίες εκσκαφών είχαν ξεκινήσει και είχαν πραγματοποιηθεί στο τμήμα της οδού από Ακτή Δυμαίων έως τις σιδηροδρομικές γραμμές του ΟΣΕ, να μην μπορούν να γίνουν κρασπεδόρειθρα ή κατασκευή πλακοστρώσεων με κυβόλιθους όπως προέβλεπε η μελέτη και να μην μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες εκσκαφών στο υπόλοιπο τμήμα της οδού καθώς δεν γνωρίζουμε πότε θα μπορούμε να επιχώσουμε τα ορύγματα τα οποία θα είναι κίνδυνος για περαστικούς και οχήματα.

Διευκρινίζεται ότι η συμβατική προθεσμία του έργου, έχει λήξει από τις 10 Απριλίου 2007.

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΣ

Η Γραμματέας
ΧΑΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

Τα Μέλη