

**Αριθμός 429**

**13<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 15<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016**

-----

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**, σήμερα την **15<sup>η</sup> Ιουνίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με **αριθμό 13/10-6-2016** η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (45) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη- Πρόεδρος, 2) Μπακαλάρης Χρήστος- Αντιπρόεδρος, 3) Θωμόπουλος Βασίλειος- Γραμματέων, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Αντ/ρχος 6) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πελεκούδας Δημήτριος- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Στάμος Παύλος- Αντ/ρχος, 11) Αγγελόπουλος Θεόδωρος, 12) Αξιότη Βικτωρία, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) Βουκελάτος Σπυρίδων, 15) Γεωργακόπουλος Ηλίας, 16) Γκοτσόπουλος Ιωάννης, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Δριμάλας Επαμεινώνδας, 19) Κανελλόπουλος Ιωάννης, 20) Λαζαρίδης Ιωάννης, 21) Λέκκα Ελένη, 22) Μουστάκας Θεοδόσιος, 23) Μπιρλή Ελένη, 24) Νικηφορίδης Γεώργιος, 25) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 26) Τσαλαμιδά Αναστασία, 27) Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, 28) Γκοτσόπουλος Ηλίας, 29) Μανέτας Ιωάννης, 30) Μπίρμπα Ουρανία, 31) Ντρίνιας Θεόδωρος, 32) Ξυλιάς Θεόδωρος, 33) Οικονομόπουλος Νικόλαος, 34) Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, 35) Πατούχας Χρήστος, 36) Σιγαλός Γεώργιος, 37) Τζανάκος Νικόλαος, και 38) Φίλιας Ανδρέας

Οι κ.κ. Καββαδία Θεοδοσία, Καυκάς Γεώργιος, Σπαρτινός Κωνσταντίνος και Χριστόπουλος Κωνσταντίνος δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Βακάλογλου Παντελής και Κακατσίδης Βασίλειος δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Γρηγόρης Ηλίας, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Νικολάου Ανδρέας, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή και Τσιμπούκης Ιωάννης, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθε στη συνεδρίαση η κα Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Τζανάκος Νικόλαος, Οικονομόπουλος Νικόλαος, Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Μανέτας Ιωάννης, Νικηφορίδης Γεώργιος, Πατούχας Χρήστος, Ντρίνιας Θεόδωρος και Μπακαλάρης Χρήστος).

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 17 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου «Κατασκευή οδού Κανακάρη (Πουκεβίλ – Αγ. Σοφίας), με διανοίξεις στα τμήματα της (Πουκεβίλ-Γκότση & Νόρμαν –Αγ. Σοφίας)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Πολεοδ. Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής-Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. Ε1824/20-05-2016 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 2204/27-05-2016).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε την κα Πρόεδρο, είδε τη σχετική Εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών, την με αρ πρωτ. 421/27-04-2016 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχ. Αρχής, καθώς και την αίτηση του αναδόχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**Εγκρίνει**, σύμφωνα με το Άρθρο 48 του Ν 3669/08:

- Την παράταση «με αναθεώρηση» της 6<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου «Κατασκευή οδού Κανακάρη (Πουκεβίλ – Αγ. Σοφίας), με διανοίξεις στα τμήματα της (Πουκεβίλ-Γκότση & Νόρμαν –Αγ. Σοφίας)», για το τμήμα από Νόρμαν –Αγ. Σοφίας, που κατασκευάζει η Κ/Ξ Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ – Αναστηλωτική ΑΤΕ – ΑΤΕΣΕ, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι έως **31/03/2016**.
- Την παράταση «με αναθεώρηση» της 6<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου «Κατασκευή οδού Κανακάρη (Πουκεβίλ – Αγ. Σοφίας), με διανοίξεις στα τμήματα της (Πουκεβίλ-Γκότση & Νόρμαν –Αγ. Σοφίας)», για το τμήμα από Πουκεβίλ-Γκότση, που κατασκευάζει η Κ/Ξ Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ – Αναστηλωτική ΑΤΕ – ΑΤΕΣΕ, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημεροχρονολογία της απόδοσης στον Ανάδοχο ελευθέρου του ανωτέρω τμήματος.
- Την παράταση «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου, για χρονικό διάστημα έως **31-06-2016**.

Για το παραπάνω θέμα έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το με αρ πρωτ 421/27-04-2016 έγγραφό της.

Η αρχική συνολική συμβατική προθεσμία του έργου, έληγε την 17 Απριλίου 2015 ενώ έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας του έργου έως 31/12/2015.

#### **Διευκρινίζεται ότι :**

**1)** Η έγκριση της μελέτης του έργου έγινε με την υπ' αριθμό 755/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.500.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 10.124.547,65 € (με Φ.Π.Α.)

**2)** Η δημοπρασία έγινε στις 11/12/2012, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 6/2013 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου της Πάτρας και επικυρώθηκε με την υπ.' αρ. 8044/1236/13 όμοια της Περιφέρειας, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η **Κ/Ξ Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ – Αναστηλωτική ΑΤΕ – ΑΤΕΣΕ**, στην οποία ανετέθη το έργο με **μ.τ.ε 12,07%**

**3)** Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 17/06/2013 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 22 μήνες ήτοι έως 17/04/2015.

Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών οφείλεται σε λόγους που δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του αναδόχου, επειδή:

Οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω της διακοπής εργασιών που έκανε η ανάδοχος κοινοπραξία λόγω μη εξόφλησης εγκεκριμένων πιστοποιήσεων του έργου (11<sup>η</sup>, 12<sup>η</sup>, 13<sup>η</sup> ) από 13/7/2015 έως 16/9/2015, επειδή δεν υπήρχε επαρκής χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επιπλέον λόγω της τραπεζικής αργίας, του ελέγχου κεφαλαίων και της απαγόρευσης πολλών τραπεζικών πράξεων υπήρξε από 4/6/2015 μείωση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών και αναστολή της προμήθειας προγραμματισμένων απαραίτητων υλικών.

Το τμήμα του έργου από Πουκεβίλ έως Γκότση εκτός των παραπάνω, δεν έχει αποδοθεί εξ ολοκλήρου ελεύθερο στον ανάδοχο εφόσον ακόμη εκκρεμεί η ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης των δύο κατάντη κτιρίων και η απόδοσή τους στον ανάδοχο για κατεδάφιση και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Επειδή το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΕΣΠΑ και η επιλέξιμη περίοδος του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007-2013 λήγει στις 31/12/2015 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δίνει σύμφωνη γνώμη για παράταση προθεσμίας αντί την 17/6/2016 που αιτείται η ανάδοχος κοινοπραξία έως την 31/12/2015.

**Η Πρόεδρος**

**Ο Γραμματέων**

**ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**  
**- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ**

**Τα Μέλη**