

Αριθμός 484

**17^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 2ας Σεπτεμβρίου 2015**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σήμερα την **2^η Σεπτεμβρίου 2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με **αριθμό 17/28-8-2015**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (48) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη- Πρόεδρος, 2) Μπακαλάρους Χρήστος- Αντιπρόεδρος, 3) Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πελεκούδας Δημήτριος- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Στάμος Παύλος- Αντ/ρχος, 10) Αγγελόπουλος Θεόδωρος, 11) Αξιώτη Βικτωρία, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Βακάλογλου Παντελής, 14) Βουκελάτος Σπυρίδων, 15) Γεωργακόπουλος Ηλίας, 16) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 17) Γκοτσόπουλος Ιωάννης, 18) Δημησιάνος Δημήτριος, 19) Δριμάλας Επαμεινώνδας, 20) Θωμόπουλος Βασίλειος, 21) Καββαδία Θεοδοσία, 22) Κακατσίδης Βασίλειος, 23) Κανελλόπουλος Ιωάννης, 24) Λέκκα Ελένη, 25) Μουστάκας Θεοδόσιος, 26) Μπιρλή Ελένη, 27) Νικηφορίδης Γεώργιος, 28) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 29) Τσαλαμιδά Αναστασία, 30) Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, 31) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 32) Καυκάς Γεώργιος, 33) Μανέτας Ιωάννης, 34) Μπίρμπα Ουρανία, 35) Ξυλιάς Θεόδωρος, 36) Οικονομόπουλος Νικόλαος, 37) Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, 38) Πατούχας Χρήστος, 39) Σαμούρη-Βαγενά Βίβιαν, 40) Σπαρτινός Κωνσταντίνος, 41) Τζανάκος Νικόλαος, 42) Τσιμπούκης Ιωάννης, 43) Φίλιας Ανδρέας και 44) Χριστόπουλος Κωνσταντίνος.

Οι κ.κ. Δημαράς Ιωάννης, Γκοτσόπουλος Ηλίας και Νικολάου Ανδρέας, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Ο κ. Λαζαρίδης Ιωάννης, δεν ήρθε αν και κλήθηκε.

Ο κ. Ντρίνιας Θεόδωρος, δεν ήρθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθε στη συνεδρίαση ο κ. Ντρίνιας Θεόδωρος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Νικηφορίδης Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Σπαρτινός Κων/νος, Μπιρλή Ελένη, Καββαδία Θεοδοσία, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Οικονομόπουλος Νικόλαος, Πατούχας Χρήστος, Μανέτας Ιωάννης και Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, **χρέη δε Γραμματέως** ανέλαβε ο κ. Θωμόπουλος Βασίλειος).

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος εισάγει το αριθμ. 21 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Κατεδάφιση κτισμάτων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού- Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ- Τμήμα Κτιριακών Έργων- με αριθμ. Α3785/24-8-2015 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθμ. 3616/26-8-2015).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Πρόεδρο, είδε την Εισηγητική έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού, καθώς και την με αρ.πρωτ. 86529/10.07.2015 αίτηση του Αναδόχου ΑΙΞΩΝΗ-Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ.8α του άρ. 48 του Ν.3669/2008, την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων», αναδόχου ΑΙΞΩΝΗ-Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε., **μέχρι και τις 31.10.2015**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού.

Διευκρινίζεται ότι:

1. Το έργο αφορά σε κατεδάφιση παλαιών κτιρίων που αποτελούνται από οπλισμένο σκυρόδεμα και από πλινθοδομές, καθώς και σε εξειδικευμένες εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης στεγών από πλάκες αμιαντοτσιμέντου, στην οδό Σμύρνης 84 & 86 και στην οδό Ναυαρίνου με διάφορη αρίθμηση. Σκοπός του έργου είναι η μερική διάνοιξη της οδού Βύρωνος στην διασταύρωση με την οδό Σμύρνης, και στην οδό Ναυαρίνου στην διασταύρωση με την οδό Παρνασσού, με σκοπό την μερική διάνοιξη των οδών αυτών.
2. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 09.05.2014, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 336/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 72157/6938/24-6-2014 όμοια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΑΙΞΩΝΗ-Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε.» με έκπτωση προσφοράς 65,27%, με ποσό σύμβασης 28.382,39€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε.), 4.257,36 € για απρόβλεπτα, 652,71€ για αναθεώρηση και 7.657,26 € για Φ.Π.Α. δηλ. γενικό σύνολο 40.949,72€.
3. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 08.09.2014. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ.
4. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, ήτοι έως και την 08.01.2015.
5. Με την υπ' αρ.43/2015 (ΑΔΑ: 69ΟΞΩΞΙ-ΜΜ0) απόφαση ΔΣ, εγκρίθηκε η 1^η παράταση έως και τις 08.04.2015, λόγω της εκκρεμότητας της έκδοσης της άδειας κατεδάφισης των κτισμάτων της περιοχής Ναυαρίνου (Ο.Τ. 50, 49, 38, 40α)
6. Κατά την εξέλιξη του έργου, παρουσιάστηκε εμπλοκή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, σχετικά με τα ποσά αποζημίωσης των υπό απαλλοτρίωση κτισμάτων της Ναυαρίνου, η οποία επιλύθηκε τελικώς, όπως προκύπτει από τα συνημμένα [3] & [4] σχετικά έγγραφα, της Νομικής Υπηρεσίας & του Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Πατρέων, αντίστοιχα.
7. Λόγω αυτού, με την υπ' αρ. 337/2015 (ΑΔΑ: 7ΠΥΓΩΞΙ-ΗΨΚ) απόφαση

- ΔΣ, εγκρίθηκε η 2^η παράταση περαίωσης του έργου έως και τις 08.08.2015,
- 8.** Όμως, λόγω της αδυναμίας λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος (capital controls) από τα τέλη Ιουνίου, δεν ήταν εφικτή η χρηματοδότηση των δαπανών εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο.

Κατά συνέπεια, η εργολαβική σύμβαση μπορεί να ολοκληρωθεί, οπότε και ζητείται η νέα παράταση του χρόνου περαίωσης χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέων

**ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Τα Μέλη