

Αριθμός 638

**13^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 25^{ης} Ιουλίου 2018**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σήμερα την **25^η Ιουλίου 2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με **αριθμό 13/20-7-2018**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (75) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη- Πρόεδρος, 2)Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Θωμόπουλος Βασίλειος – Αντ/ρχος 5) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7)Πελεκούδας Δημήτριος- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Στάμος Παύλος- Αντ/ρχος, 10) Αξιώτη Βικτωρία, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Βουκελάτος Σπυρίδων, 13) Γκοτσόπουλος Ιωάννης, 14) Δημησιάνος Δημήτριος, 15) Λαζαρίδης Ιωάννης, 16) Λέκκα Ελένη, 17)Μουστάκας Θεοδόσιος, 18) Νικηφορίδης Γεώργιος, 19)Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Τσαλαμιδά Αναστασία, 21) Γκοτσόπουλος Ηλίας, 22) Μανέτας Ιωάννης, 23) Ντρίνιας Θεόδωρος, 24) Ξυλιάς Θεόδωρος, 25) Πατούχας Χρήστος, 26) Σιγαλός Γεώργιος, 27) Τζανάκος Νικόλαος, 28) Τσιμπούκης Ιωάννης και 29) Φίλιας Ανδρέας.

Οι κ.κ. Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Δριμάλας Επαμεινώνδας, Μπίρμπα Ουρανία, Νικολάου Ανδρέας και Οικονομόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Γιαννιτοπούλου Ιουλία- Αντ/ρχος, Βακάλογλου Παντελής, Μπιρλή Ελένη, Παναγιωτόπουλος Ανδρέας και Σπαρτινός Κωνσταντίνος, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Μπακαλάρης Χρήστος- Αντιπρόεδρος, Γεωργακόπουλος Ηλίας, Καββαδία Θεοδοσία, Κακατσίδης Βασίλειος, Κανελλόπουλος Ιωάννης, Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή και Χριστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Κανελλόπουλος Ιωάννης, Καββαδία Θεοδοσία, Γεωργακόπουλος Ηλίας, Κακατσίδης Βασίλειος, Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος και Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Γκοτσόπουλος Ηλίας, Μελάς Παναγιώτης, Μανέτας Ιωάννης, Ασπρούλια Σοφία, Τζανάκος Νικόλαος, Φίλιας Ανδρέας, Ντρίνιας Θεόδωρος, Τσιμπούκης Ιωάννης και Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, **χρέη δε Γραμματέως** ανέλαβε ο κ. Μουστάκας Θεοδόσιος).

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 38 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Παράταση 2^η προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Ολοκλήρωση κτιρίου γηπέδου Σαραβαλιού», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Μηχ/κού Εξοπλισμού και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης- με αριθ. Α3266/17-7-2018 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 2967/19-7-2018).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, είδε τη σχετική Εισηγητική έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού, καθώς και την με αρ. πρωτ. 48660/Α 3097/06-07-2018 αίτηση του Αναδόχου «ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει τη δεύτερη (2^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου γηπέδου Σαραβαλίου», του Αναδόχου «ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», κατά ογδόντα έξι (86) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι και τις **30/09/2018**, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.

Οι λόγοι της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης δεύτερης (2^{ης}) παράτασης της προθεσμίας κατά ογδόντα έξι (86) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, είναι η καθυστέρηση της έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Διευκρινίζεται ότι:

1. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 25-07-2017, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 681/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 242629/12-10-2017 όμοια της Περιφέρειας και ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», με έκπτωση προσφοράς 63,75%, με ποσό σύμβασης 39.386,23€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε.), 5.907,93€ για απρόβλεπτα, 377,07€ για αναθεώρηση και 10.961,10€ για Φ.Π.Α. δηλ. γενικό σύνολο **56.632,33€**.
2. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 06/11/2017. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ.
3. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, ήτοι έως και την 03/05//2018.
4. Με την υπ. αρ. 27797/Α1604/18-04-2018 αίτηση του ο Ανάδοχος ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι και την 06/07/2018, ήτοι κατά εξήντα τέσσερις (64) ημερολογιακές ημέρες, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 391/2018 (ΑΔΑ: ΩΡΦΟΩΞΙ-Ξ5Η) απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.
5. Με την υπ. αρ. 48660/Α3097/06-07-2018 αίτηση του ο Ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι και την 30/09/2018, ήτοι κατά ογδόντα έξι (86) ημερολογιακές ημέρες.

Η Πρόεδρος**Ο Γραμματέων**

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ