

Αριθμός 645

**16^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 31ης Αυγούστου 2016**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**, σήμερα την **31^η Αυγούστου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με **αριθμό 16/26-8-2016** η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (80) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη- Πρόεδρος, 2) Μπακαλάρους Χρήστος- Αντιπρόεδρος, 3) Θωμόπουλος Βασίλειος- **Γραμματέων**, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Αντ/ρχος 6) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πελεκούδας Δημήτριος- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Αγγελόπουλος Θεόδωρος, 11) Αξιώτη Βικτωρία, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Βακάλογλου Παντελής, 14) Βουκελάτος Σπυρίδων, 15) Γεωργακόπουλος Ηλίας, 16) Γκοτσόπουλος Ιωάννης, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Δριμάλας Επαμεινώνδας, 19) Καββαδία Θεοδοσία, 20) Κακατσίδης Βασίλειος, 21) Κανελλόπουλος Ιωάννης, 22) Λαζαρίδης Ιωάννης, 23) Λέκκα Ελένη, 24) Μουστάκας Θεοδόσιος, 25) Μπιρλή Ελένη, 26) Νικηφορίδης Γεώργιος, 27) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 28) Τσαλαμιδά Αναστασία, 29) Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, 30) Γκοτσόπουλος Ηλίας, 31) Μανέτας Ιωάννης, 32) Μπίρμπα Ουρανία, 33) Νικολάου Ανδρέας, 34) Ντρίνιας Θεόδωρος, 35) Ξυλιάς Θεόδωρος, 36) Οικονομόπουλος Νικόλαος, 37) Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, 38) Πατούχας Χρήστος, 39) Σιγαλός Γεώργιος, 40) Σπαρτινός Κωνσταντίνος, 41) Τζανάκος Νικόλαος, 42) Τσιμπούκης Ιωάννης, 43) Φίλιας Ανδρέας και 44) Χριστόπουλος Κωνσταντίνος.

Οι κ.κ. Στάμος Παύλος και Θεοδωρόπουλος Νικόλαος δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Γρηγόρης Ηλίας (Γραμματέας), Καυκάς Γεώργιος και Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Δριμάλας Επαμεινώνδας, Νικολάου Ανδρέας, Γκοτσόπουλος Ηλίας, Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Οικονομόπουλος Νικόλαος, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Γεωργακόπουλος Ηλίας, Νικηφορίδης Γεώργιος, Χριστόπουλος Κων/νος, Μανέτας Ιωάννης, Τζανάκος Νικόλαος, Σπαρτινός Κων/νος, Κακατσίδης Βασίλειος, Ασπρούλια Σοφία, Πατούχας Χρήστος, Μπακαλάρους Χρήστος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Λαζαρίδης Ιωάννης και Τσιμπούκης Ιωάννης).

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος εισάγει το αριθμ. 19 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Παραλίας, Βραχναϊκών, Μεσσάτιδας» του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού- Δ/ση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- με αριθμ. Α3306/28-7-2016 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθμ. 3312/4-8-2016).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Πρόεδρο, είδε την αριθμ. 80904/Α3117/14-07-2016 αίτηση Αναδόχου, την αριθμ. 80904/Α3117/26-07-2016 Εισηγητική Έκθεση και με τη διευκρίνιση ότι στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στους οποίους αφορούσε το ανωτέρω θέμα, προσήλθε αρχικά ο Πρόεδρος της

Τ.Κ. Καλλιθέας, ο οποίος όμως είχε αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Παραλίας, Βραχναϊκών, Μεσσάτιδας» του Δήμου Πατρέων, **έως 16-12-2016** από την συμβατική προθεσμία που ήταν η 16-08-2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/08 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση.

Διευκρινίζεται ότι:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 16/27-03-2015 τεχνική μελέτη της Υπηρεσίας και το σύνολο της δαπάνης των εργασιών μαζί με την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 216.000,00 €, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 242/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την 408/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 121881/12940/06-10-2015 όμοια της Περιφέρειας, κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Παραλίας, Βραχναϊκών, Μεσσάτιδας», που διεξήχθη στις 25-08-2015 και στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε ο Παύλος Παππάς Ε.Δ.Ε., με προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση : 45% επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ' αριθμ. 161323/Α6009/16-12-2015 σύμβαση κατασκευής, ποσού 118.800,12 € με τον Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 16-08-2016.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (2015).

Ο ανάδοχος του έργου Παύλος Παππάς Ε.Δ.Ε. με την αριθμ. 80904/Α3117/14-07-2016 αίτησή του προς τον Δήμο Πατρέων, ζήτησε παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου ως τις 16-12-2016 από την συμβατική προθεσμία που ήταν η 16-08-2016, για το λόγο ότι τελεί υπό έγκριση ο 1^{ος} ΑΠΕ και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων (άρθρο 48, Ν 3669/2008), η Υπηρεσία με την αριθμ. 80904/Α3117/26-07-2016 εισήγησή της προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Παραλίας, Βραχναϊκών, Μεσσάτιδας», έως 16-12-2016 από την συμβατική προθεσμία που ήταν η 16-08-2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέων

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

- **ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ