

Αριθμός 646

**16η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 31ης Αυγούστου 2016**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**, σήμερα την **31^η Αυγούστου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με **αριθμό 16/26-8-2016** η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (80) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη- Πρόεδρος, 2) Μπακαλάρους Χρήστος- Αντιπρόεδρος, 3) Θωμόπουλος Βασίλειος- **Γραμματέων**, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Αντ/ρχος 6) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πελεκούδας Δημήτριος- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Αγγελόπουλος Θεόδωρος, 11) Αξιώτη Βικτωρία, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Βακάλογλου Παντελής, 14) Βουκελάτος Σπυρίδων, 15) Γεωργακόπουλος Ηλίας, 16) Γκοτσόπουλος Ιωάννης, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Δριμάλας Επαμεινώνδας, 19) Καββαδία Θεοδοσία, 20) Κακατσίδης Βασίλειος, 21) Κανελλόπουλος Ιωάννης, 22) Λαζαρίδης Ιωάννης, 23) Λέκκα Ελένη, 24) Μουστάκας Θεοδόσιος, 25) Μπιρλή Ελένη, 26) Νικηφορίδης Γεώργιος, 27) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 28) Τσαλαμιδά Αναστασία, 29) Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, 30) Γκοτσόπουλος Ηλίας, 31) Μανέτας Ιωάννης, 32) Μπίρμπα Ουρανία, 33) Νικολάου Ανδρέας, 34) Ντρίνις Θεόδωρος, 35) Ξυλιάς Θεόδωρος, 36) Οικονομόπουλος Νικόλαος, 37) Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, 38) Πατούχας Χρήστος, 39) Σιγαλός Γεώργιος, 40) Σπαρτινός Κωνσταντίνος, 41) Τζανάκος Νικόλαος, 42) Τσιμπούκης Ιωάννης, 43) Φίλιας Ανδρέας και 44) Χριστόπουλος Κωνσταντίνος.

Οι κ.κ. Στάμος Παύλος και Θεοδωρόπουλος Νικόλαος δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Γρηγόρης Ηλίας (Γραμματέας). Καυκάς Γεώργιος και Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι έφυγαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Δριμάλας Επαμεινώνδας, Νικολάου Ανδρέας, Γκοτσόπουλος Ηλίας, Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Οικονομόπουλος Νικόλαος, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Γεωργακόπουλος Ηλίας, Νικηφορίδης Γεώργιος, Χριστόπουλος Κων/νος, Μανέτας Ιωάννης, Τζανάκος Νικόλαος, Σπαρτινός Κων/νος, Κακατσίδης Βασίλειος, Ασπρούλια Σοφία, Πατούχας Χρήστος, Μπακαλάρους Χρήστος, Ντρίνις Θεόδωρος, Λαζαρίδης Ιωάννης και Τσιμπούκης Ιωάννης).

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 20 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της οδού Οιτύλου του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Πολεοδ. Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. Ε2590/2-8-2016 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 3348/8-8-2016).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, είδε τη σχετική εισηγητική έκθεση, την αριθ. πρωτ. 5984/14-1-2014 σύμβαση, την αριθ. πρωτ. 153522/26-11-2015 αίτηση αναδόχου και το αριθ. πρωτ. 20/14-7-2016 έγγραφο Τ.Σ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Με την υπ' αρ. 196/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 52884/6054/12-06-2013 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση της ανωτέρω μελέτης στη σύμπραξη γραφείων μελετών Καπόπουλος Χριστόφορος, Βανδώρος Κων/νος.
2. Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπογράφηκε στις 14-01-2014 με αριθμ. πρωτ. 5984/14-01-2014.
3. Η συμβατική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στα 7.073,10 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
4. Η προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης ορίστηκε σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με καθαρό χρόνο εκπόνησής της εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ορισμού επιβλέποντος, δηλαδή η συμβατική περαίωση της μελέτης ήταν η **13-05-2014**.
5. Με την υπ' αριθ. 300/4-6-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων εγκρίθηκε η χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, μέχρι την **9-11-2014**, κατόπιν αιτήσεως της αναδόχου σύμπραξης εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας.
6. Με το 8^ο πρακτικό έτους 2014 της συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με το αριθ. πρωτ. 244/8-8-2014 έγγραφο, το Τ.Σ.Δ.Ε., γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης.
7. Με την υπ' αριθ. 482/15-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης.
Ακολούθως, με το αριθ. πρωτ. Ε4766/18-12-2014 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, σχέδιο του συμφωνητικού της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για έλεγχο και θεώρηση. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει καταστεί δυνατή η υπογραφή του, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης.

Με την Εισηγητική της Έκθεσης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης με τίτλο: «**Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της οδού Οιτύλου**» του Δήμου Πατρέων, η οποία εκπονείται με ανάδοχο τα συμπράττοντα γραφεία μελετών «Καπόπουλος Χριστόφορος - Βανδώρος Κων/νος», εισηγείται, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου, τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της υπ' αριθ. πρωτ. 5984/14-1-2014 σύμβασης.

Η ανωτέρω αίτηση υπεβλήθη στις **26-11-2015**, ήτοι μετά την παρέλευση της οριακής προθεσμίας της μελέτης, ως εκ τούτου, μπορεί να χορηγηθεί μόνο ύστερα από σύμφωνη

γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (παρ.3, άρθρο 27, Ν.3316/2005).

Προς τούτο, με το αριθ. πρωτ. 153522 / Ε4048 / 22-12-2015 έγγραφο της Δ/σης, Έργων Υποδομής απεστάλη στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης. Επ' αυτού, με το υπ' αριθ. πρωτ. 20/14-7-2016 έγγραφο Τ.Σ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. διαβιβάστηκε στη Δ/ση Έργων Υποδομής η από 13-7-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων **υπέρ της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης.**

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της οδού Οιτύλου» του Δήμου Πατρέων, η οποία εκπονείται με ανάδοχο τα συμπράττοντα γραφεία μελετών «Καπόπουλος Χριστόφορος - Βανδώρας Κων/νος», από 9-11-2014 (ημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. 300/4-6-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων), μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, άλλως, μέχρι και ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που ο Δήμος θα παραδώσει στον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα γεωτεχνικά δεδομένα πεδίου, με αποζημίωση τη νόμιμη αναθεώρηση της συμβατικής αμοιβής, όπως αυτή ορίζεται από την Δ17γ/05/157/ΦΝ439.3/06 (ΦΕΚ 1591/Β/30-10-06) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..

Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης δεν μεταβάλλεται και διατηρείται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, όπως ορίζεται στην αρχική σύμβαση και την υπ' αριθ. 300/4-6-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέων

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ