

Αριθμός 64

**6^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 4^{ης} Μαρτίου 2020**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**, σήμερα την **4^η Μαρτίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 4/19-2-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (11) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη - Αντιπρόεδρος, 3) Παπανικήτας Ανδρέας- Γραμματεύων, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος - Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Νιάρου Μαρία, 18) Πελεκούδας Δημήτριος, 19) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 20) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 21) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 22) Βορίσης Διονύσιος, 23) Δημακόπουλος Φώτιος, 24) Δούρος Αθανάσιος, 25) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 26) Κουνάβης Αντώνιος, 27) Μοίραλης Νικόλαος, 28) Ντρίνιας Θεόδωρος, 29) Ξυλιάς Θεόδωρος, 30) Πατούχας Χρήστος, 31) Ρώρος Γεώργιος, 32) Σβόλης Κωνσταντίνος, 33) Σιαδήμας Βασίλειος, 34) Στανίτσας Χαράλαμπος, 35) Τζανάκος Νικόλαος, 36) Τσιμπούκης Ιωάννης, 37) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 38) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ, Καυκάς Γεώργιος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον και Νικολάου Ανδρέας δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεύοντος ανέλαβε ο κ. Ανδρέας Παπανικήτας.**

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Γρηγόρης Ηλίας, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μπακαλάρος Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Παπαδημάτος Νικόλαος και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι ήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Γρηγόρης Ηλίας, Κατσακούλης Ευάγγελος και Παπαδημάτος Νικόλαος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Ντρίνιας Θεόδωρος, Κουνάβης Αντώνιος, Τζανάκος Νικόλαος, Σολωμού Κατερίνα, Τσιμπούκης Ιωάννης και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 8 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Προμήθεια φωτεινών Σηματοδοτών, υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου, Κανακάρη- Ναυαρίνου, εγκατάσταση και λειτουργία της αναδόχου εταιρείας», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ- με αριθ. 770/22-1-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 1723/7-2-2020).

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ επανήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε την αίτηση του Αναδόχου, με αρ. πρωτ. 52873-11/9/2019, τη διατύπωση γνώμης της Διεύθυνσης Αρχ. Έργου-Η/Μ, τη διατύπωση θετικής γνώμης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και

αφού ο κ. Παρούχας Χρήστος δήλωσε ότι **καταψηφίζει** το ανωτέρω θέμα,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του Έργου «Προμήθεια Φωτεινών Σηματοδοτών, υλικών Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των Οδών Κορίνθου, Κανακάρη – Ναυαρίνου, Εγκατάσταση και Λειτουργία της αναδόχου εταιρίας Κ/ξία «Αθ. Καϊμακάς-Ι. Αργυρόπουλος-Χαρ. Σαχπατζίδης», έως **16-02-2020**, σύμφωνα με τη διατύπωση θετικής γνώμης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ,

Οι λόγοι που δικαιολογούν την καθυστέρηση εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών του ανωτέρω έργου είναι οι κάτωθι:

Η αναμονή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, των οριστικοποιημένων μελετών και αποφάσεων για σειρά θεμάτων όπως:

- Αλλαγή πορείας γραμμών αστικού ΚΤΕΛ
- Ελεγχόμενη στάθμευση, στάσεις λεωφορείων, κάδους απορριμμάτων, αδειοδοτημένων θέσεων στάθμευσης, εισόδους-εξόδους parking, νέων χώρων για πιάτσες ταξί κλπ.
- Ολοκλήρωση διαμόρφωσης του νέου κόμβου Παπαφλέσσα & Κορίνθου
- Απομάκρυνση της πιάτσας ταξί, των κάδων και λοιπών εμποδίων στον κόμβο Κορίνθου & Τρ. Ναυάρχων, προκειμένου να επιστρωθούν τα δύο κατειλημμένα τμήματα με κυβόλιθους σύμφωνα με τη μελέτη
- Απομάκρυνση ικριωμάτων από κτίριο στον κόμβο Ερμού & Κανακάρη, προκειμένου να εγκατασταθούν οι εναπομείναντες ιστοί και σηματοδότες
- Υλοποίηση νέας σχεδίασης των πεζοδρομίων επί της Αγ. Νικολάου στο τμήμα της μεταξύ Μαιζώνος & Κορίνθου, σύμφωνα με την μελέτη, αφού προηγηθούν η απομάκρυνση των κατασκευών από τα καταστήματα και η καθαίρεση των πρόσθετων πεζοδρομίων
- Υλοποίηση της νέας σχεδίασης των νησίδων επί της οδού Κιλκίς & Κορίνθου, σύμφωνα με την μελέτη
- Υλοποίηση της νέας σχεδίασης της πλατείας επί των οδών Αγ. Σοφίας, Κιλκίς & Κωνσταντινουπόλεως, σύμφωνα με την μελέτη με ταυτόχρονη απομάκρυνση της πιάτσας ταξί & διευθέτηση της κυκλοφορίας.

Διευκρινίζεται ότι:

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτεινών Σηματοδοτών και προμήθειας και εγκατάστασης υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης.

Στόχος του έργου είναι η ολοκληρωμένη κατακόρυφη/οριζόντια σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση με ενσωματωμένο σύστημα συντονισμού σε πλήρη λειτουργία μετά των απαραίτητων δομικών παρεμβάσεων στις αντιδρομημένες οδούς Κορίνθου και Κανακάρη-Ναυαρίνου και στην αμφιδρομημένη οδό Αγ. Σοφίας.

Αποτέλεσμα είναι η επαρκής κατακόρυφη/οριζόντια σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση για την πλήρη αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου και Κανακάρη-Ναυαρίνου και στην αμφιδρόμηση της οδού Αγ. Σοφίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ****ΜΕΛΕΤΗΣ**

- | | |
|---------------------|----------------|
| α) Κύριος του έργου | Δήμος Πατρέων |
| β) Προϋπολογισμός | 1.408.800,00 € |

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

- | | |
|--------------------------------|---|
| α) Ημερομηνία δημοπράτησης | 4/5/2017 |
| β) Σύστημα δημοπράτησης | Επί Μέρους Ποσοστά Έκπτωσης |
| γ) Έκπτωση | 61,13% |
| δ) Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού | 810/31-10-2017 |
| ε) Ποσό συμφωνητικού | 441.628,42 € χωρίς ΦΠΑ 547.619,24 € με ΦΠΑ |
| στ) Ημερομηνία συμφωνητικού | 28/2/2018 |

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- | | |
|-------------------------------|------------|
| α) Αρχική προθεσμία περαίωσης | 28/11/2018 |
|-------------------------------|------------|

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ