

Αριθμός 652

**23^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2011**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο «ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ», σήμερα την 7^η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με αριθμό 23/2-9-2011, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (38) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Γιαννακόπουλος Δημήτρης – Πρόεδρος, 2) Σκαρμέας Αλέξιος – Αντιπρόεδρος, 3) Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου Αναστασία- Γραμματέας, 4) Ανδρικοπούλου- Ρούβαλη Μαρία - Αντ/ρχος, 5) Γεωργακόπουλος Αχιλλέας - Αντ/ρχος, 6) Λέγκας Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Λοτσάρης Βασίλειος-Αντ/ρχος, 8) Μασσαράς Θεοχάρης- Αντ/ρχος, 9) Μπουρδούλης Κωνσταντίνος-Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη –Βαγενά Ακριβή - Αντ/ρχος, 11) Σιγαλός Γεώργιος - Αντ/ρχος, 12) Φίλιας Ανδρέας - Αντ/ρχος, 13) Αϊβαλής Δημήτριος, 14) Αντωνόπουλος Ανδρέας, 15) Βαφέας Παναγιώτης, 16) Βουκελάτος Κωνσταντίνος, 17) Γκίκας Παναγιώτης, 18) Γρηγόρης Ηλίας, 19) Δημακόπουλος Φώτιος, 20) Δροσοπούλου–Αραβαντινού Παναγιώτα, 21) Καλεντζώτη Ελένη, 22) Καρκούλιας Χαράλαμπος, 23) Κατσικόπουλος Δημήτριος, 24) Καυκάς Γεώργιος, 25) Κεραμιδάς Ευστάθιος, 26) Κουρή –Βασιλοπούλου Έρα –Ειρήνη, 27) Κορδός Χρήστος, 28) Κωστόπουλος Νικόλαος, 29) Μακρής Νικόλαος, 30) Μαλλιώρας Σταύρος, 31) Μανέτας Ιωάννης, 32) Μπακαλάρος Χρήστος, 33) Μπινιέρης Γεώργιος, 34) Ξυπολιάς Παναγιώτης, 35) Παπαγιαβής Παναγιώτης, 36) Παπαντωνοπούλου Αναστασία, 37) Πατούχας Χρήστος, 38) Πατρώνη Αθηνά, 39) Πελετίδης Κωνσταντίνος, 40) Πολίτης Σπυρίδων, 41) Σταματιάδου Μαριάννα, 42) Τζανάκος Νικόλαος, 43) Τζουραμάνης Ανδρέας, 44) Τσιμπούκης Ιωάννης, 45) Χασμάν Άμπετ, 46) Χριστόπουλος Κωνσταντίνος και 47) Χρυσανθακοπούλου Γεωργία.

Ο κ. Γκόλφης Χρήστος, δεν ήλθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Ο κ. Βανταράκης Απόστολος, δεν ήλθε αν και κλήθηκε.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Γκόλφης Χρήστος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Χασμάν Άμπετ, Πελετίδης Κων/νος, Κεραμιδάς Ευστάθιος, Γκόλφης Χρήστος, Βαφέας Παναγιώτης, Δημακόπουλος Φώτιος, Μακρής Νικόλαος και Σταματιάδου Μαριάννα

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 21 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Περίφραξη χώρων στο Τ.Δ. Πετρωτού», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Έργων κ. Βασιλείου Λοτσάρη– Δ/ση Έργων – Τμήμα Μελετών και Επίβλεψης Έργων – με αριθμό Υ.2705/9-8-2011 και σχετικό εισηγητικό έγγραφο του κ. Δημάρχου – με αριθμό 5212/22-8-2011).

.....

.....

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι ήλθε στη συνεδρίαση και ψήφισε ο κ. Ανδρέας Δούβρης – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πετρωτού, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, είδε τη σχετική αίτηση του αναδόχου, καθώς και την σχετική Εισηγητική Έκθεση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, του Ν.3669/08, **εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Περίφραξη χώρων στο Τ.Δ. Πετρωτού», με ανάδοχο τον εμπειροτέχνη ΕΔΕ Ασημακόπουλου Άγγελου, κατά διακόσιες είκοσι οκτώ (228) ημέρες ήτοι έως 31-10-2011, με αναθεώρηση, και σύμφωνα με τη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού,

Διευκρινίζεται ότι

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.067,15 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Με την υπ' αριθμ. 285/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Μεσσήνιδος εγκρίθηκε η απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 108288/13005/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Δ.Ε.. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 29/11/2010 με αρ.πρωτ. 11963/29-11-2010. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 11.849,13 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν ενενήντα (90) ημέρες αρχομένης μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν η 17/03/2011.

Με την αριθμ. πρωτ. 74152/08-06-11 αίτησή της η ανάδοχος του έργου αιτείται την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος έως την 31/8/2011.

Από την υπογραφή της σύμβασης 29/11/2010 έως σήμερα δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών λόγω των κάτωθι:

α) Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τους χειμερινούς μήνες σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπεγράφη το μήνα Νοέμβριο,

β) Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, ελλείψει επίβλεψης, αλλαγής Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συνδυασμό με την διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» και έως ότου οριστικοποιηθεί η διαδικασία παρακολούθησης των έργων που επιβλέπονταν έως 31/12/2010 από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ Ν. Αχαΐας) και σήμερα θα εκτελεστούν από την Διεύθυνση Έργων του Δήμου Πατρέων,

γ) Η αριθμ. πρωτ. 49460/Υ 1389/4-5-2011 απόφαση ορισμού εκ νέου επιβλέποντος από την Διεύθυνση Έργων η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το αριθμ. πρωτ. 58566/Υ1579/18-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Έργων.

δ) ότι το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Πατρέων, η έγκριση των

οποίων έγινε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με τις αποφάσεις 33259/7022/12-5-2011 και 33327/7032/12-5-2011 αντίστοιχα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ**

Τα Μέλη