

Αριθμός 658

**23^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2011**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο «ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ», σήμερα την 7^η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με αριθμό 23/2-9-2011, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (38) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Γιαννακόπουλος Δημήτρης – Πρόεδρος, 2) Σκαρμέας Αλέξιος – Αντιπρόεδρος, 3) Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου Αναστασία- Γραμματέας, 4) Ανδρικοπούλου- Ρούβαλη Μαρία - Αντ/ρχος, 5) Γεωργακόπουλος Αχιλλέας - Αντ/ρχος, 6) Λέγκας Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Λοτσάρης Βασίλειος-Αντ/ρχος, 8) Μασσαράς Θεοχάρης- Αντ/ρχος, 9) Μπουρδούλης Κωνσταντίνος-Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη –Βαγενά Ακριβή - Αντ/ρχος, 11) Σιγαλός Γεώργιος - Αντ/ρχος, 12) Φίλιας Ανδρέας - Αντ/ρχος, 13) Αϊβαλής Δημήτριος, 14) Αντωνόπουλος Ανδρέας, 15) Βαφέας Παναγιώτης, 16) Βουκελάτος Κωνσταντίνος, 17) Γκίκας Παναγιώτης, 18) Γρηγόρης Ηλίας, 19) Δημακόπουλος Φώτιος, 20) Δροσοπούλου–Αραβαντινού Παναγιώτα, 21) Καλεντζώτη Ελένη, 22) Καρκούλιας Χαράλαμπος, 23) Κατσικόπουλος Δημήτριος, 24) Κανκάς Γεώργιος, 25) Κεραμιδάς Ευστάθιος, 26) Κουρή –Βασιλοπούλου Ήρα –Ειρήνη, 27) Κορδάς Χρήστος, 28) Κωστόπουλος Νικόλαος, 29) Μακρής Νικόλαος, 30) Μαλλιώρας Σταύρος, 31) Μανέτας Ιωάννης, 32) Μπακαλάρης Χρήστος, 33) Μπινιέρης Γεώργιος, 34) Ξυπολιάς Παναγιώτης, 35) Παπαγιαβής Παναγιώτης, 36) Παπαντωνοπούλου Αναστασία, 37) Πατούχας Χρήστος, 38) Πατρώνη Αθηνά, 39) Πελετίδης Κωνσταντίνος, 40) Πολίτης Σπυρίδων, 41) Σταματιάδου Μαριάννα, 42) Τζανάκος Νικόλαος, 43) Τζουραμάνης Ανδρέας, 44) Τσιμπούκης Ιωάννης, 45) Χασμάν Άμπετ, 46) Χριστόπουλος Κωνσταντίνος και 47) Χρυσανθακοπούλου Γεωργία.

Ο κ. Γκόλφης Χρήστος, δεν ήλθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Ο κ. Βανταράκης Απόστολος, δεν ήλθε αν και κλήθηκε.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Γκόλφης Χρήστος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Χασμάν Άμπετ, Πελετίδης Κων/νος, Κεραμιδάς Ευστάθιος, Γκόλφης Χρήστος, Βαφέας Παναγιώτης, Δημακόπουλος Φώτιος, Μακρής Νικόλαος και Σταματιάδου Μαριάννα).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 27 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φρεατίων συλλογής στα Τ.Δ. του Δήμου», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Έργων κ. Βασιλείου Λοτσάρη – Δ/ση Έργων – Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων – με αριθμό Υ.2704/9-8-2011 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου – με αριθμό 5213/22-8-2011.).

.....

.....

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, είδε τη σχετική αίτηση του αναδόχου, καθώς και την σχετική Εισηγητική Έκθεση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008, **εγκρίνει** την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή φρεατίων συλλογής λυμάτων στα Τ.Δ. του Δήμου», κατά πέντε μήνες, ήτοι μέχρι τις 31-12-2011, με αναθεώρηση, με ανάδοχο τον ΕΔΕ Πάσχο Ιωάννη, και σύμφωνα με τη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού.

Διευκρινίζεται ότι

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 7/09/2010 με ανάδοχο τον Πάσχο Ιωάννη και μέση έκπτωση 6,00% . Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 05/11/2010 με αρ.πρωτ. 11223/05-11-2010. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 38.221,49 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους.

Με την υπ' αρ. 306/10 Απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Μεσσήτιδος, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 123418/14683/18-10-2010 Απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΕΔΕ Πάσχο Ιωάννη.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν τρεις (03) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν η 05/02/2011.

Με την υπ' αρ. 338/10 Απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Μεσσήτιδος και κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΤΥΔΚ) εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι την 30/4/2011, ήτοι κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες, διότι λόγω καιρικών συνθηκών (χειμώνας) δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών.

Με την 418/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων (16^η συνεδρίαση την 22/6/2011) εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι την 30/7/2011.

Με την αριθμ. πρωτ. 96722/22-7-2011 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου αιτείται την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος έως την 31/12/2011.

Στο μεσοδιάστημα από της εγκρίσεως της παράτασης (κοινοποίηση αρμοδίως 1/7/2011) έως σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να γίνει έναρξη εργασιών, διότι: το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή φρεατίων συλλογής λυμάτων σε οδούς του πρώην Δήμου Μεσσήτιδος, όπου κατά το παρελθόν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα έμφραξης και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτείται η τοποθέτηση φρεατίων εξασφάλισης επισκεψιμότητας στις προβληματικές αυτές θέσεις. Για την πραγματοποίηση των εργασιών και πριν γίνει η έναρξη αυτών, απαιτείτο η έκδοση σχετικών αδειών παρεμπόδισης ή και διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα,

από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου, τα οποία λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος δεν ήταν δυνατό να προγραμματιστούν.

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η Γραμματέας

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ**

Τα Μέλη