

Αριθμός 672

**22^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 22^{ης} Νοεμβρίου 2019**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σήμερα την **22^η Νοεμβρίου 2019**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 22/18-11-2019**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (25) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματέυουσα, 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μοδές Αθανάσιος, 15) Νιάρου Μαρία, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 20) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 21) Βορίσης Διονύσιος, 22) Γρηγόρης Ηλίας, 23) Δούρος Αθανάσιος, 24) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 25) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 26) Κουνάβης Αντώνιος, 27) Μοίραλης Νικόλαος, 28) Μπακαλάρης Χρήστος, 29) Νικολόπουλος Νικόλαος, 30) Ντρίνιας Θεόδωρος, 31) Ξυλιάς Θεόδωρος, 32) Παπαδημάτος Νικόλαος, 33) Πατούχας Χρήστος, 34) Ρώρος Γεώργιος, 35) Σβόλης Κωνσταντίνος, 36) Σιαδήμας Βασίλειος, 37) Στανίτσας Χαράλαμπος, 38) Τζανάκος Νικόλαος, 39) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 40) Τσιμπούκης Ιωάννης, 41) Φιλοπούλου Μαρία, 42) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 43) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Καυκάς Γεώργιος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, **χρή δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος και Δημακόπουλος Φώτιος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθε στη συνεδρίαση ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Κουνάβης Αντώνιος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία, Μοίραλης Νικόλαος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Τζανάκος Νικόλαος, Γρηγόρης Ηλίας, Μπακαλάρης Χρήστος, Δούρος Αθανάσιος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Ξυλιάς Θεόδωρος και Ντρίνιας Θεόδωρος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 12 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδού Λυκοχωρού - Ρωμανού», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. Ε3306/11-11-2019 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 6056/12-11-2019).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου και είδε τη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδού Λυκοχωρού - Ρωμανού», που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως τις **23-12-2019**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Ο λόγος της ανάγκης παράτασης, είναι ότι υπήρξε καθυστέρηση κατασκευής του έργου που δεν ήταν αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, λόγω αρχικής άρνησης των ιδιοκτητών των παρακείμενων οικοπέδων προκειμένου να κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης στα όρια των ιδιοκτησιών τους.

Στην εισηγητική του έκθεση ο επιβλέπων μηχανικός εισηγείται να δοθεί οίκοθεν παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση του ανωτέρω έργου.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 17/04/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 63,39% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 56701/08-08-2018 υπεγράφη στις 08/08/2018 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 136.192,49 € (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 428/2018 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 08-08-2019, η διάρκεια ολοκλήρωσης της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 08-11-2019 και η διάρκεια ολοκλήρωσης της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου είναι μέχρι την 23-12-2019.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέουσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ