

Αριθμός 7

**3^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 16^{ης} Ιανουαρίου 2017**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (κτίριο Λαδόπουλου), σήμερα, **την 16^η Ιανουαρίου 2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **3/12-1-2017**, ήλθαν για τη λήψη αποφάσεως στα (10) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας - Πρόεδρος, **2]** Ιωάννης Τσιμπούκης - Αντιπρόεδρος, **3]** Ανδρέας Αθανασόπουλος - τακτικό μέλος, **4]** Χρήστος Κορδάς - τακτικό μέλος, **5]** Δημήτριος Πελεκούδας - τακτικό μέλος, **6]** Παύλος Στάμος - τακτικό μέλος, **7]** Θεόδωρος Ξυλιάς - τακτικό μέλος και **8]** Ιωάννης Κανελλόπουλος - αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Σοφία Ασπρούλια, Θεόδωρος Τουλγαρίδης, Ανδρέας Φίλιας και Ακριβή Βαγενά-Σαμούρη δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (2) θέμα της ημερησίας διατάξεως, θέτοντας υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθ. 67/12-1-2017 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και διαβάσει την υπ' αριθ. Α53/9-1-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς -τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής -ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Αποτίμηση στατικής επάρκειας και πρόταση αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του Εργοστασίου Τέχνης στην Ακτή Δυμαίων, περιοχή Λαδόπουλου, Δήμου Πατρέων, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής στο Ν4178/2013 περί αυθαιρέτων κατασκευών» - Με την υπ' αριθ. 298/2-6-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων και την υπ' αριθ. 132294/Α4938/9-11-2016 σύμβαση ποσού 5.370,19 € (με Φ.Π.Α.) ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στον μελετητή Βασίλειο Βλαχάκη, πολιτικό μηχανικό. - Μετά από διερεύνηση της απαιτούμενης διαδικασίας αδειοδότησης από την αρμόδια Πολεοδομία, κατέστη σαφές ότι είναι αναγκαία από το νόμο και η υποβολή Γεωτεχνικής Έρευνας, λόγω της σπουδαιότητας του κτιρίου (κατηγορία Σ3, ΕΑΚ2003). Την Γεωτεχνική αυτή Έρευνα θα διαθέσει στον μελετητή η Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου & Η/Μ το συντομότερο δυνατόν. - Ο Μελετητής με το 152696/28-12-2016 έγγραφό του αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ώστε να παραλάβει και αξιολογήσει την Γεωτεχνική Έρευνα. Η αρχική συμβατική προθεσμία είναι 60 ημερολογιακές ημέρες και λήγει στις 09-01-2017. - Λαμβάνοντας υπόψη ότι: -*Η καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Μελετητή. - *Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης και επίβλεψης της Μελέτης (άρθρο 27, Ν 3316/05). - Εισηγούμαστε: - (α) Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Αποτίμηση στατικής επάρκειας και πρόταση αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του Εργοστασίου Τέχνης στην Ακτή Δυμαίων, περιοχή Λαδόπουλου, Δήμου Πατρέων, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής στο Ν4178/2013 περί αυθαιρέτων κατασκευών», κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι 10-3-2017. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας,

Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή - Αντιδημάρχου, την υπ' αριθ. 152696/28-12-2016 αίτηση του μελετητή κ. Βασίλειου Βλαχάκη και αφού ο κ. Θεόδωρος Ξυλιάς δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό»,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

Με την υπ' αριθ. 298/2-6-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων και την υπ' αριθ. 132294/Α4938/9-11-2016 σύμβαση ποσού 5.370,19 € (με Φ.Π.Α.) ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης «Αποτίμηση στατικής επάρκειας και πρόταση αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του Εργοστασίου Τέχνης στην Ακτή Δυμαίων, περιοχή Λαδόπουλου, Δήμου Πατρέων, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής στο Ν.4178/2013 περί αυθαιρέτων κατασκευών» στον μελετητή Βασίλειο Βλαχάκη, πολιτικό μηχανικό.

Μετά από διερεύνηση της απαιτούμενης διαδικασίας αδειοδότησης από την αρμόδια Πολεοδομία, κατέστη σαφές ότι είναι αναγκαία από το νόμο και η υποβολή Γεωτεχνικής Έρευνας, λόγω της σπουδαιότητας του κτιρίου (κατηγορία Σ3, ΕΑΚ2003). Την Γεωτεχνική αυτή Έρευνα θα διαθέσει στον μελετητή η Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου & Η/Μ το συντομότερο δυνατόν.

Ο Μελετητής με το 152696/28-12-2016 έγγραφό του αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ώστε να παραλάβει και αξιολογήσει την Γεωτεχνική Έρευνα. Η αρχική συμβατική προθεσμία είναι 60 ημερολογιακές ημέρες και λήγει στις 09-01-2017.

Η καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Μελετητή.

Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης και επίβλεψης της Μελέτης (άρθρο 27, Ν 3316/05),

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Αποτίμηση στατικής επάρκειας και πρόταση αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του Εργοστασίου Τέχνης στην Ακτή Δυμαίων, περιοχή Λαδόπουλου, Δήμου Πατρέων, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής στο Ν.4178/2013 περί αυθαιρέτων κατασκευών», κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την **10^η-3-2017**.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ**