

Αριθμός 858

**29^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 5^{ης} Δεκεμβρίου 2011**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο «ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ», σήμερα την **5^η Δεκεμβρίου 2011**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 29/29-11-2011**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για την εξέταση των (37) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Σκαρμέας Αλέξιος – Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Καρκούλιας Χαράλαμπος-Γραμματέων, 3) Γεωργακόπουλος Αχιλλέας - Αντ/ρχος, 4) Λέγκας Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Λοτσάρης Βασίλειος-Αντ/ρχος, 6) Μασσαράς Θεοχάρης- Αντ/ρχος, 7) Μπουρδούλης Κωνσταντίνος-Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη –Βαγενά Ακριβή - Αντ/ρχος, 9) Σιγαλός Γεώργιος - Αντ/ρχος, 10) Φίλιας Ανδρέας - Αντ/ρχος, 11) Αϊβαλής Δημήτριος, 12) Αντωνόπουλος Ανδρέας, 13) Βανταράκης Απόστολος, 14) Γιαλελής Ιωάννης, 15) Γκόλφης Χρήστος, 16) Γρηγόρης Ηλίας, 17) Δημακόπουλος Φώτιος, 18) Δροσοπούλου– Αραβαντινού Παναγιώτα, 19) Κατσικόπουλος Δημήτριος, 20) Καυκάς Γεώργιος, 21) Κεραμιδάς Ευστάθιος, 22) Κουρή –Βασιλοπούλου Ήρα – Ειρήνη, 23) Κορδός Χρήστος, 24) Κωστόπουλος Νικόλαος, 25) Μακρής Νικόλαος, 26) Μαλλιώρας Σταύρος, 27) Μανέτας Ιωάννης, 28) Μπινιέρης Γεώργιος, 29) Ξυπολιάς Παναγιώτης, 30) Παπαγιαβής Παναγιώτης, 31) Παπαντωνοπούλου Αναστασία, 32) Πατούχας Χρήστος, 33) Πατρώνη Αθηνά, 34) Πελετίδης Κωνσταντίνος, 35) Τζανάκος Νικόλαος, 36) Τζουραμάνης Ανδρέας, 37) Τσιμπούκης Ιωάννης, 38) Χασμάν Άμπετ και 39) Χρυσανθακοπούλου Γεωργία.

Ο κ. Γιαννακόπουλος Δημήτρης – Πρόεδρος, δεν ήλθε αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα στο εξωτερικό.

Οι κ.κ. Βαφέας Παναγιώτης, Γκίκας Παναγιώτης και Καλεντζώτη Ελένη, δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου Αναστασία- Γραμματέας, Ανδρικοπούλου- Ρούβαλη Μαρία - Αντ/ρχος, Μπακαλάρης Χρήστος, Πολίτης Σπυρίδων, Σταματιάδου Μαριάννα και Χριστόπουλος Κωνσταντίνος δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου Αναστασία- Γραμματέας, Μπακαλάρης Χρήστος, Ανδρικοπούλου-Ρούβαλη Μαρία- Αντ/ρχος, Χριστόπουλος Κωνσταντίνος και Πολίτης Σπύρος).

Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων προτάσσει και εισάγει το αριθ. 25 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων 2009», αναδόχου Σπυρόπουλου Γρηγόρη και πληρεξούσιου αυτού, Μοσχονά Γεράσιμου (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Έργων κ. Βασιλείου Λοτσάρη – Δ/νση Έργων – Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων– με αριθμό Υ.3737/10-11-2011 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου – με αριθμό 6598/21-11-2011).

.....

.....

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα, δέχτηκε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, και αφού είδε την από 10-11-2011 Εισηγητική Έκθεση και την υπ' αρ. 145058/9-11-2011 αίτηση της αναδόχου εταιρείας,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, του Ν.3669/08, **εγκρίνει** την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων 2009», αναδόχου Σπυρόπουλου Γρηγόρη και πληρεξούσιου αυτού, Μοσχονά Γεράσιμου κατά τέσσερις μήνες , ήτοι μέχρι τις 25-03-2012.

Διευκρινίζεται ότι

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 02/03/2010, με ανάδοχο τον Σπυρόπουλο Γρηγόρη, με μέση έκπτωση 50,24%. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 25/06/2010 με αρ. πρωτ. 19078 / Υ1933 / 25-06-2010. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 202.388,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ.

Με την υπ' αρ. 233/10 Απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 48030/5696/28-04-2010 Απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην Ε.Ε. Σπυρόπουλος Γρηγόρης.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 25/06/2011.

Οι λόγοι της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σε διάφορα σημεία εκτέλεσης εργασιών της ως άνω εργολαβίας λόγω ιδιοκτησιακών προβλημάτων όπως επίσης και προβλημάτων σχετιζόμενων με αποζημίωση επικειμένων.

Ο Προεδρεύων

Η Γραμματέας

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΚΑΡΜΕΑΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ**

Τα Μέλη