

Αριθμός 173

**12^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 23^{ης} Μαρτίου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 23^η Μαρτίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **11/19-03-2021**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (27) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **6]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **7]** Μοδές Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος και **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (Αριθμός αποφάσεως 170/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (6) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης αρχικής και 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας», αναδόχου «Γ. Δ. Κακαβάς με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ»», (σχετικό το αριθ. 3412/18-3-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 3114/11-3-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) – ΘΕΜΑ: “Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών αρχικής & 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας», αναδόχου «Γ. Δ. Κακαβάς ΑΤΕ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ»” - Συνημμένα: - 1. Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας. - 2. Αίτηση Αναδόχου με αρ. πρωτ. 8020/24-02-2021 - Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική αίτηση αναδόχου για παράταση συμβατικής προθεσμίας μετά της αντίστοιχης διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, για το έργο «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας», που κατασκευάζει η ανάδοχος «Γ. Δ. Κακαβάς ΑΤΕ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών αρχικής και 1^{ης} συμπληρωματικής του ανωτέρω έργου έως 03-06-2021, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29-05-2019 και η συμβατική προθεσμία ήταν έως τις 03-04-2021. - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: - Την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών αρχικής και 1^{ης} συμπληρωματικής του έργου «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας», έως 03-06-2021, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και για τους

λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.
- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπόψη:

1. Την Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας
2. Την Αίτηση του Αναδόχου με αρ. πρωτ. 8020/24-02-2021
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1)

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών αρχικής και 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας», που κατασκευάζει η ανάδοχος «Γ. Δ. Κακαβάς ΑΤΕ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ», έως **03-06-2021**, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29-05-2019 και η συμβατική προθεσμία ήταν έως τις 03-04-2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**