

**Αριθμός 360**

**20<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2021**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 25<sup>η</sup> Μαΐου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **20/21-05-2021**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (23) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **8]** Θεοδωρόπουλος Νικόλαος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 351/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση της 5<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας», αναδόχου «Γ.Δ. Κακαβάς ΑΤΕ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΤΕ»», (σχετικό το αριθ. 6739/20-5-2021 διαβιβαστικό του κ. αναπληρωτή Δημάρχου και η αριθ. 6524/17-5-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) – ΘΕΜΑ Έγκριση 5<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας», αναδόχου «Γ. Δ. Κακαβάς ΑΤΕ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ» - Συνημμένα: - 1. Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας. - 2. Αίτηση Αναδόχου με αρ. πρωτ. 19203/10-05-2021- Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική αίτηση αναδόχου για παράταση συμβατικής προθεσμίας μετά της αντίστοιχης διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, για το έργο «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας», που κατασκευάζει η ανάδοχος «Γ. Δ. Κακαβάς ΑΤΕ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών αρχικής σύμβασης του ανωτέρω έργου έως 03-08-2021, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. Η αρχική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29-05-2019 και η συμβατική προθεσμία ήταν έως τις 03-06-2021. Επισημαίνεται ότι με την αρ. πρωτ. 20220/14-05-2021 υπογραφείσα 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, προβλέπεται η περαίωση των εργασιών της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ την 03-08-2021.- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει:- Την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας», έως 03-08-2021, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών και με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία ο κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, ψήφισε θετικά με τις επιφυλάξεις του,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Έχοντας υπόψη:

1. Την Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας
2. Την Αίτηση του Αναδόχου με αρ. πρωτ. 19203/10-05-2021
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1)

**Εγκρίνει** την 5<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών αρχικής και 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας», που κατασκευάζει η ανάδοχος «Γ. Δ. Κακαβάς ΑΤΕ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ», έως **03-08-2021**, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29-05-2019 και η συμβατική προθεσμία ήταν έως τις 03-06-2021. Με την αρ. πρωτ. 20220/14-05-2021 υπογραφείσα 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, προβλέπεται η περαίωση των εργασιών της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ την 03-08-2021.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Συμμετέχοντα Μέλη**

**ΠΑΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**