

21^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 1^{ης} Ιουνίου 2021

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 1^η Ιουνίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **21/28-05-2021**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (29) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **6]** Φιλοπούλου Μαρία – Τακτικό Μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **8]** Θεοδωρόπουλος Νικόλαος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 375/2021).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 375/2021).

Ο κ. Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 383/2021).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 384/2021) και αποχώρησε από αυτήν κατά τη συζήτηση του 19^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 392/2021).

Ο κ. Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (19) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε) της Αρχικής Σύμβασης - 1^{ης} Σ.Σ.Ε και 1^{ου} Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) αυτής, του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»», (σχετικό το αριθ. 7082/25-5-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 7012/25-5-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας γνωρίζουμε ενέκρινε την με αριθ. 67/2018 οριστική μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – ΗΜ, με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 με την αριθ. 616/25-07-2018 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:695ΞΩΞΙ-511)» μαζί με όλα τα τεύχη και τα σχέδια που την συνοδεύουν. - Με την με αριθμό πρωτ. 4917/12.12.2018 (ΑΔΑ:6ΔΨΥ7Λ6-5Α7) απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 589.000,00 Ευρώ

σε βάρος του προϋπολογισμού της ενάριθμης πράξης: 2018ΕΠ00110066-Ο.Π.Σ.: 5032704 της Σ.Α. ΕΠ0011 για την κατασκευή του υπόψη έργου με Κ.Α 64-7341.73218.- Με την υπ' αριθ. 616/25-07-2019 (ΑΔΑ:695ΞΩΞΙ-511) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων ενέκρινε την υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου και τις αριθ. 135/2019 (ΑΔΑ:ΨΡΕΨΩΞΙ-7ΗΓ) και αριθ. 726/2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΖΩΞΙ-Η61) περί Τεχνικού Προγράμματος για τα έτη 2019 και 2020 αντίστοιχα, νομιμοποιηθείσες με τις υπ. αρ. πρωτ.:50971/08.03.2019 (ΑΔΑ:6389ΟΡ1Φ-36Ψ) και αρ. πρωτ.: 287068/2019/17-01-2020 (ΑΔΑ:6ΚΣΦΟΡΙΦ-6ΘΨ) αντίστοιχα αποφάσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, αντίστοιχα.- Με την απόφαση 325/02-08-2019 (ΑΔΑ:60ΙΥΩΞΙ-82Υ) της Οικονομικής Επιτροπής, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος.- Με το από 17.10.2019 1^ο πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 558/8-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΑΟΩΞΙ-1Τ0) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.- Με το από 23.01.2020 2^ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 63/04-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΡΒΠΩΞΙ-ΞΟΔ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής νομιμοποιηθείσα με την με αρ. πρωτ. 25980/25-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΒΙΓΟΡΙΦ-ΠΦΑ) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.- Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 589.000,00 ΕΥΡΩ (για εργασίες 475.000,00 και για Φ.Π.Α. 114.000,00 €). Το έργο δημοπρατήθηκε και αναδείχθηκε ανάδοχος η τεχνική εταιρεία «ΤΕΣΠΑ Ε.Ε» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,25% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.- Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 316.573,30 € (για εργασίες 255.301,05 € και για Φ.Π.Α. 61.275,25 €). Το έργο αφορά τις απαραίτητες εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων του 8^{ου} Δημοτικού Σχολείου & του 10^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών.- Με την υπ. αρ. 112/02-03-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο.- Η παρούσα αιτιολογική έκθεση αφορά:- Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για τακτοποίηση ποσοτήτων καθώς και για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10^{ΟΥ} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»- Το σύνολο της δαπάνης του 1^{ου} Α.Π.Ε παρουσιάζει αύξηση κατά 37.995,00€ € (χωρίς ΦΠΑ.) μετά και το κονδύλι των απροβλέπτων σε σχέση με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό (προσφοράς) της εργολαβίας.- Η Σ.Σ.Ε θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.- Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά με το υπ' αριθμ.32/2021 απόσπασμα 7^{ου} Πρακτικού της από 17-03-2021 γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών (1^{ης} Σ.Σ.Ε) & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου ««ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10^{ΟΥ} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»» σύμφωνα με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν από τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα της εργολαβίας και σύμφωνα με τις προμετρήσεις για αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν.- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: - τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10^{ΟΥ} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ».- Συνημμένα: α) 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών- β) Η με αριθ. 32/2021 Απόφαση Τεχνικού

Συμβουλίου - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, με την διευκρίνηση ότι αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε) της Αρχικής Σύμβασης, την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) αυτής, του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) του ανωτέρω έργου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για τακτοποίηση ποσοτήτων, για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 8^{ου} Δημοτικού Σχολείου – 10^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών».

Το σύνολο της δαπάνης του 1^{ου} Α.Π.Ε παρουσιάζει αύξηση κατά 37.995,00€ (χωρίς ΦΠΑ.) μετά και το κονδύλι των απροβλέπτων σε σχέση με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό (προσφοράς) της εργολαβίας.

Επί του θέματος διευκρινίζεται ότι:

Με την αριθ. 616/25-07-2018 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:695ΞΩΞΙ-511)», εγκρίθηκε η με αριθ. 67/2018 οριστική μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – ΗΜ, με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ».

Με την με αριθμό πρωτ. 4917/12.12.2018 (ΑΔΑ:6ΔΨΥ7Λ6-5Α7) απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 589.000,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της ενάριθμης πράξης: 2018ΕΠ00110066-Ο.Π.Σ.: 5032704 της Σ.Α. ΕΠ0011 για την κατασκευή του υπόψη έργου με Κ.Α 64-7341.73218.

Με την υπ' αριθ. 616/25-07-2019 (ΑΔΑ:695ΞΩΞΙ-511) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για την ένταξη του εν λόγω έργου.

Με την αριθ. 135/2019 (ΑΔΑ:ΨΡΕΨΩΞΙ-7ΗΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου νομιμοποιηθείσα με την υπ. αρ. πρωτ.:50971/08.03.2019 (ΑΔΑ:6389ΟΡ1Φ-36Ψ) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 και με την αριθ. 726/2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΖΩΞΙ-Η61) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου νομιμοποιηθείσα με την αρ. πρωτ.: 287068/2019/17-01-2020 (ΑΔΑ:6ΚΣΦΟΡΙΦ-6ΘΨ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020.

Με την απόφαση 325/02-08-2019 (ΑΔΑ:60ΙΥΩΞΙ-82Υ) της Οικονομικής Επιτροπής, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του εν λόγω έργου.

Με την υπ' αριθ. 558/8-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΑΟΩΞΙ-1Τ0) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 17.10.2019 1^ο πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το ανωτέρω έργο.

Με την υπ' αριθ. 63/04-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΡΒΠΩΞΙ-ΞΟΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, νομιμοποιηθείσα με την με αρ. πρωτ. 25980/25-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΒΙΓΟΡ1Φ-ΠΦΑ) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε το από 23.01.2020 2^ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το εν λόγω έργο.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 589.000,00€ (για εργασίες 475.000,00€ και για Φ.Π.Α. 114.000,00€). Το έργο δημοπρατήθηκε και αναδείχθηκε ανάδοχος η τεχνική εταιρεία «ΤΕΣΡΑ Ε.Ε» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,25% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 316.573,30€ (για εργασίες 255.301,05 € και για Φ.Π.Α. 61.275,25 €). Το έργο αφορά στις απαραίτητες εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων του 8^{ου} Δημοτικού Σχολείου & του 10^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών.

Με την υπ. αρ. 112/02-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο.

Η Σ.Σ.Ε θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά με το υπ' αριθμ.32/2021 απόσπασμα 7^ο Πρακτικού της από 17-03-2021 γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών (1^{ης} Σ.Σ.Ε) & του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου ««ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10^{ΟΥ} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»» σύμφωνα με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν από τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα της εργολαβίας και σύμφωνα με τις προμετρήσεις για αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ- ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**