

Αριθμός 949

**49^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 29^{ης} Δεκεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 29^η Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **49/24-12-2020**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (19) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, **2]** Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, **3]** Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, **4]** Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, **5]** Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, **6]** Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος, **7]** Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος, **8]** Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, **9]** Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος και **10]** Θεόδωρος Ξυλιάς – αναπληρωματικό μέλος.

Η κα Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (Αριθμός αποφάσεως 951/2020).

Οι κ.κ. Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος και Νικόλαος Παπαδημάτος – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και Καθορισμός Αποζημίωσης Αναδόχου του έργου: «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο»», (σχετικό το αριθ. 17836/22-12-2020 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 17804/22-12-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Αρχ/κού Έργου- Η/Μ – Τμήμα Κτιριακών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής (δια του κ. Δημάρχου) - ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και καθορισμός αποζημίωσης αναδόχου του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο». Με την απόφαση 195/7-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΞΙ-9Μ4) της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α 78634) ανάθεσης του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο» στην εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση προσφοράς 58,86%. Μετά την 548/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Πατρέων προχώρησε στην ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον Ανάδοχο μέσω της σύμβασης υπ' αρ. 50008/26-8-2019 (ΑΔΑ: ΩΚΨΚΩΞΙ-0Κ7) συνολικού ποσού 3.250.188,96€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό αριθμό 2017ΕΠ00100001. Ο Ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αρ. 8784/21-2-2020 αίτηση διάλυσης της σύμβασης λόγω καθυστέρησης έναρξης των εργασιών πέραν των τριών μηνών με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016. Η αίτηση αυτή έγινε τελικώς αποδεκτή με την υπ' αρ. 7926/24-6-2020 (ΑΔΑ: Ω7ΗΒΩΞΙ-9Τ5) απόφαση της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ. Με το υπ' αρ. 25020/22-6-2020 έγγραφο του, ο Ανάδοχος αιτείται την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, καθώς και την καταβολή αποζημίωσης 238.717,27€ λόγω διάλυσης της σύμβασης. Το αίτημα

μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής (στο εξής Επιτροπή), η οποία ορίστηκε με την υπ' αρ. 213/22-7-2020 (ΑΔΑ: Ω98ΝΩΞΙ-ΩΛ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή προέβη στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών του έργου, και στην σύνταξη του συνημμένου Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, το οποίο υπογράφηκε την 22-10-2020 και επιδόθηκε στον Ανάδοχο την 4-11-2020. Ο Ανάδοχος, με το υπ' αρ. 55322/18-11-2020 έγγραφό του, υπέβαλε ένσταση ακύρωσης του από 22-10-2020 Πρωτόκολλου Παραλαβής, με το αιτιολογικό ότι δεν περιλαμβάνει την εισήγηση της Επιτροπής για τον καθορισμό αποζημίωσης ώστε να λάβει γνώση επί αυτής και να έχει δικαίωμα ένστασης. Η εν λόγω εισήγηση συντάχθηκε σε ξεχωριστό Πρακτικό Εκτίμησης Αποζημίωσης (συνημμένο) που υπογράφηκε την 14-12-2020 και επιδόθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την 21/12/2020. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει την άποψη ότι η ένσταση του Αναδόχου δεν έχει βάση διότι τυχόν αποζημίωση *«προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής»*, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 4412/2016. Ως εκ τούτου, το Πρακτικό Παραλαβής το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο, δεν απαιτείται από το νόμο να περιλαμβάνει εισήγηση για εκτίμηση αποζημίωσης. Ο καθορισμός αποζημίωσης θα συντελεστεί από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου κατά την έγκριση του Πρακτικού Παραλαβής και τότε ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωμα ένστασης επί *«εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου»*, ως ορίζει το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016, μέσα στην καθοριζόμενη από το νόμο προθεσμία. Την ίδια άποψη έχει και η Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συνεδρίασε επί της ενστάσεως και υπέβαλε την από 8-12-2020 εισήγηση για την απόρριψη της. Εν κατακλείδι, η Οικονομική Επιτροπή, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου, καλείται να εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής καθώς και να καθορίσει την αποζημίωση που δικαιούται ο Ανάδοχος λόγω διάλυσης της σύμβασης με υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 137, 161 και 163 του Ν.4412/2016. Λαμβάνοντας υπόψη: *Οτι τα παραπάνω είναι σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. *Την άποψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ότι η ένσταση του Αναδόχου δεν έχει βάση. Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα: (α) Την έγκριση του Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο» (β) Τον καθορισμό αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. λόγω διάλυσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο», λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Η/Μ Έργων και Έργων Υποδομής- Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου, εκπρόσωπο της εταιρείας ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία του θέματος, οι κ.κ. Πέτρος Ψωμάς, Μαρία Φιλοπούλου, Ιωάννης Τσιμπούκης και Θεόδωρος Ξυλιάς δήλωσαν **«αποχή»**, και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

(6 θετικές ψήφοι)

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

Με την απόφαση 195/7-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΞΙ-9Μ4) της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α 78634) ανάθεσης του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο» στην εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση προσφοράς 58,86%. Μετά την 548/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Πατρέων προχώρησε στην ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον Ανάδοχο μέσω της σύμβασης υπ' αρ. 50008/26-8-2019 (ΑΔΑ: ΩΚΨΚΩΞΙ-0Κ7) συνολικού ποσού 3.250.188,96€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό αριθμό 2017ΕΠ00100001.

Ο Ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αρ. 8784/21-2-2020 αίτηση διάλυσης της σύμβασης λόγω καθυστέρησης έναρξης των εργασιών πέραν των τριών μηνών με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016. Η αίτηση αυτή έγινε τελικώς αποδεκτή με την υπ' αρ. 7926/24-6-2020 (ΑΔΑ: Ω7ΗΒΩΞΙ-9Τ5) απόφαση της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ.

Με το υπ' αρ. 25020/22-6-2020 έγγραφο του, ο Ανάδοχος αιτείται την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, καθώς και την καταβολή αποζημίωσης 238.717,27€ λόγω διάλυσης της σύμβασης. Το αίτημα μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής (στο εξής Επιτροπή), η οποία ορίστηκε με την υπ' αρ. 213/22-7-2020 (ΑΔΑ: Ω98ΝΩΞΙ-ΩΛ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή προέβη στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών του έργου, και στην σύνταξη του σχετικού Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, το οποίο υπογράφηκε την 22-10-2020 και επιδόθηκε στον Ανάδοχο την 4-11-2020.

Ο Ανάδοχος, με το υπ' αρ. 55322/18-11-2020 έγγραφό του, υπέβαλε ένσταση ακύρωσης του από 22-10-2020 Πρωτόκολλου Παραλαβής, με το αιτιολογικό ότι δεν περιλαμβάνει την εισήγηση της Επιτροπής για τον καθορισμό αποζημίωσης ώστε να λάβει γνώση επί αυτής και να έχει δικαίωμα ένστασης. Η εν λόγω εισήγηση συντάχθηκε σε ξεχωριστό Πρακτικό Εκτίμησης Αποζημίωσης που υπογράφηκε την 14-12-2020 και επιδόθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την 21/12/2020.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει την άποψη ότι η ένσταση του Αναδόχου δεν έχει βάση, διότι τυχόν αποζημίωση *«προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής»*, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 4412/2016. Ως εκ τούτου, το Πρακτικό Παραλαβής το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο, δεν απαιτείται από το νόμο να περιλαμβάνει εισήγηση για εκτίμηση αποζημίωσης. Ο καθορισμός αποζημίωσης θα συντελεστεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατά την έγκριση του Πρακτικού Παραλαβής και τότε ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωμα ένστασης επί *«εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου»*, ως ορίζει το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016, μέσα στην καθοριζόμενη από το νόμο προθεσμία.

Την ίδια άποψη έχει και η Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συνεδρίασε επί της ενστάσεως και υπέβαλε την από 8-12-2020 εισήγηση για την απόρριψη της.

Εν κατακλείδι, η Οικονομική Επιτροπή, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου, καλείται να εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής καθώς και να καθορίσει την αποζημίωση που δικαιούται ο Ανάδοχος λόγω διάλυσης της σύμβασης με υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 137, 161 και 163 του Ν.4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, **η Οικονομική Επιτροπή,**

1. **Εγκρίνει** το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο».
2. **Καθορίζει** την αποζημίωση της αναδόχου εταιρείας ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. λόγω διάλυσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Εκτίμησης Αποζημίωσης Αναδόχου της εταιρείας «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ» της Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής και Εκτίμησης της Αποζημίωσης, ως κάτωθι:

α) Αποζημίωση θετικών ζημιών, λόγω υπερημερίας του ΚτΕ, συνολικού ποσού 44.932,49€,

β) Αποκατάσταση του τεκμαιρόμενου οφέλους εκ του ανεκτέλεστου, λόγω διάλυσης της υπ' αριθ. 50008/26-8-2020 σύμβασης (ΑΔΑ ΩΚΨΚΩΞΙ-0Κ7), συνολικού ποσού 19.563,56€.

(Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω αποζημιώσεις θα υπολογιστεί και θα αποδοθεί το αναλογούν ΦΠΑ, εφόσον και όπου απαιτείται).

Κατά της πράξης της Προϊσταμένης Αρχής, η ανάδοχος εταιρεία, μπορεί να υποβάλλει ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 174 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, του άρθρου 20 του Ν. 4491/2017.

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ**