

Αριθμός 20

**2<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 25<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2022**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 25<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **2/21-1-2022**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης **συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την **Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608/21-1-2022 (ΦΕΚ 155/21-1-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (22) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **9]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **10]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **11]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 5/2022).

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 5/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός απόφασης 8/2021).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (18) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε - 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή Κανδριάνικα του Δήμου Πατρέων»», (σχετικό το αριθ. 533/20-1-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 520/20-1-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (Δια του κ. Δημάρχου) - Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος Πολ/κός Μηχανικός σχετικά με το έργο :«Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή Κανδριάνικα Δήμου Πατρέων.»- Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή Κανδριάνικα Δήμου Πατρέων»- Αναλυτικά σας αναφέρουμε ότι:- Σύμφωνα με:- 1.Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.- 2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε κ είναι σε ισχύ με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021.- 3.Το φάκελο της εργολαβίας του έργου το οποίο εκτελείται με την υπ' αριθμόν 35//2017 μελέτη της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, και με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ.- 4. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή Κανδριάνικα Δήμου Πατρέων»- Και

έχοντας υπόψη ότι:- \* Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πατρών με την υπ' αριθ.: 35/2017μελέτη.- \*Με την υπ' αριθ. 331/2019 Απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρών, ενέταξε το έργο στο τεχνικό πρόγραμμα του οικονομικού έτους 2019 και με την οποία εντάχθηκε στον προϋπολογισμό με ΚΑΕ 30-7336.00002.- \*Με την υπ' αριθμό 139/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενεκρίθησαν οι Όροι της Διακήρυξης του παραπάνω έργου. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 10/05/2019. - \*Η Ο.Ε με την 139/2019 Απόφαση της ενέκρινε το πρακτικό της δημοπρασίας και ανέδειξε μειοδότη την εταιρεία ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 25,11%.- \*Την υπ' αριθ. πρωτ. 61687/2019 (ΑΔΑ:6ΝΛ4ΩΞΙ-2Ψ9) Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της Αναδόχου ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε με ΑΔΑΜ:19SYMV005764233 2019-10-29.- \*Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε στις 29/08/2020 όμως με την 1<sup>η</sup> υπ' αριθμόν ΑΔΣ 258/16.09.2020 απόφαση, εγκρίθηκε παράταση 233 ημερών, ήτοι από 30.08.2020 έως 19.04.2021- \*Η υπ'αριθ.233/2021 Απόφαση Ο.Ε έγκριση 2<sup>ης</sup> Παράτασης Εργασιών του έργου έως τις 19/11/2021 (11590/19-3-2021 αίτηση αναδόχου).- \*Η υπ'αριθ.800/2021 Απόφαση Ο.Ε έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών έως τις 20/03/2022- \*Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει α) αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης που προέκυψαν από νέα προμέτρηση και εγκεκριμένες επιμετρήσεις β) για να περιλάβει 19 νέες εργασίες οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση και στο ΠΚΤΜΝΕ.- \*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ-ΑΥΞΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 132 ΠΑΡ.2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 156 ΤΟΥ Ν.4412- ΧΡΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ - \*Τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης ήταν : 78.604,33€.- \*Υπόλοιπο απροβλέπτων αρχικής σύμβασης: 1,93€.- \*Τα απρόβλεπτα της συμπληρωματικής σύμβασης είναι: 3.050,87€.- \*Σύνολο απροβλέπτων: 3.052,80€.-

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Α)	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (ΣΥΜΒΑΣΗ) (Β)	1 <sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗ- ΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Γ)	ΣΥΝΟΛΟ 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ+ 1 <sup>ης</sup> Σ.ΣΕ (Β)+(Γ)=(Δ)	ΔΙΑΦΟΡΑ (Δ-Α)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	524.028,86€	579.241,23€	20.339,15€	599.580,38€	75.551,52€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	78.604,33€	1,93€	3.050,87€	3.052,80€	-75.551,52€
ΣΥΝΟΛΟ	602.633,19€	579.243,16€	23.390,02€	602.633,18€	-0,01€
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ		0,01€	0,00€	0,01€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	602.633,19€	579.243,17€	23.390,02€	602.633,19€	0,00€
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	1.307,98€	1.307,98€	0,00€	1.307,98€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	603.941,17€	580.551,15€	23.390,02€	603.941,17€	0,00€
ΦΠΑ	144.945,88€	139.332,28€	5.613,60€	144.945,88€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	748.887,05€	719.883,43€	29.003,62€	748.887,05€	0,00€

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒ.ΑΝΤΙΚ:

→ 29.003.20€ ←

-Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για ποσόν 748.887,05€ με ΦΠΑ. Προκύπτει μείωση της προτεινόμενης κύριας σύμβασης κατά 29.003,62€ με ΦΠΑ ή ποσοστό 3,87%.

Προστίθενται όμως δαπάνες 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 29.003,62€ με ΦΠΑ στον προτεινόμενο ΑΠΕ.- Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. του έργου δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δεν διαφοροποιούνται τα χαρακτηριστικά του, συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.- Ο προϋπολογισμός που προτείνεται με τον 1ο ΑΠΕ είναι 748.887,05€ με ΦΠΑ. Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει νέες εργασίες, οι οποίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα. Επίσης συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Γίνεται χρήση μέρους των επί έλασσον δαπανών και προκύπτει μείωση της σύμβασης κατά 29.003,62€ με ΦΠΑ.- Η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε περιλαμβάνει το υπόλοιπο επί έλλατον δαπανών που δε μπορούν να απορροφηθούν στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου.- Η χρήση των επί έλλατον δαπανών στην 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε είναι ισόποση με το ποσό μείωσης της σύμβασης ποσοστού 3,87% επί του συνόλου της και σε ποσοστό μικρότερου του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης (άρθρο 156, παράγραφος 1β, Ν4412/2016 και κατευθυντήρια οδηγία 22, παράγραφος στ (Απόφαση 44/09-06-2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).- Ο Παρόν 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ, 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε έχει θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε (32<sup>ο</sup> Πρακτικό με αριθ.Πρωτ:83758/ 270/17-12-2021)- Μετά τα παραπάνω όπως βάσει των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 & άρθρο 132 παρ.2 του Ν.4412/2021.- ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:- \*Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με την 1Σ.Σ.Ε, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.- Συνημμένα :- α. 1ος Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικός)- β. Αιτιολογική Έκθεση Επιβλέπουσας- γ. Συνοπτικό Δελτίο Έργου- δ. - Έλεγχος των επί έλλατον δαπανών.- ε. ΠΚΤΜΝΕ.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου,

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), **εγκρίνει** τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) με την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.Ε.) και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή Κανδριάνικα του Δήμου Πατρέων», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει, α) αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης που προέκυψαν από νέα προμέτρηση και εγκεκριμένες επιμετρήσεις, β) για να περιλάβει 19 νέες εργασίες οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση και στο ΠΚΤΜΝΕ.

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΥΞΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 132 ΠΑΡ.2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 156 ΤΟΥ Ν.4412/2016

**ΧΡΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ**

- Τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης ήταν: 78.604,33€.
- Υπόλοιπο απροβλέπτων αρχικής σύμβασης: 1,93€.
- Τα απρόβλεπτα της συμπληρωματικής σύμβασης είναι: 3.050,87€.
- Σύνολο απροβλέπτων: 3.052,80€.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ**

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Α)	1 <sup>ΟΣ</sup> ΑΠΕ (ΣΥΜΒΑΣΗ) (Β)	1 <sup>Η</sup> ΣΥΜΠΛΗ- ΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Γ)	ΣΥΝΟΛΟ 1 <sup>ΟΩ</sup> ΑΠΕ+ 1 <sup>ΗΣ</sup> Σ.ΣΕ (Β)+(Γ)=(Δ)	ΔΙΑΦΟΡΑ (Δ-Α)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	524.028,86€	579.241,23€	20.339,15€	599.580,38€	75.551,52€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	78.604,33€	1,93€	3.050,87€	3.052,80€	-75.551,52€
ΣΥΝΟΛΟ	602.633,19€	579.243,16€	23.390,02€	602.633,18€	-0,01€
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ		0,01€	0,00€	0,01€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	602.633,19€	579.243,17€	23.390,02€	602.633,19€	0,00€
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	1.307,98€	1.307,98€	0,00€	1.307,98€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	603.941,17€	580.551,15€	23.390,02€	603.941,17€	0,00€
ΦΠΑ	144.945,88€	139.332,28€	5.613,60€	144.945,88€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	748.887,05€	719.883,43€	<b>29.003,62€</b>	748.887,05€	0,00€

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒ.ΑΝΤΙΚ: → 29.003.20€ ←

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για ποσόν 748.887,05€, με ΦΠΑ. Προκύπτει μείωση της προτεινόμενης κύριας σύμβασης κατά 29.003,62€, με ΦΠΑ, ή ποσοστό 3,87%. Προστίθενται όμως δαπάνες 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 29.003,62€, με ΦΠΑ στον προτεινόμενο ΑΠΕ.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δεν διαφοροποιούνται τα χαρακτηριστικά του, συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Ο προϋπολογισμός που προτείνεται με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ είναι 748.887,05€ με ΦΠΑ. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ περιλαμβάνει νέες εργασίες, οι οποίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα. Επίσης, συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Γίνεται χρήση μέρους των επί έλασσον δαπανών και προκύπτει μείωση της σύμβασης κατά 29.003,62€, με ΦΠΑ.

Η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε περιλαμβάνει το υπόλοιπο επί έλλατον δαπανών που δε μπορούν να απορροφηθούν στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και κρίνονται απαραίτητες για την έντευξη και

ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου.

Η χρήση των επι έλλατον δαπανών στην 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε είναι ισόποση με το ποσό μείωσης της σύμβασης ποσοστού 3,87% επί του συνόλου της και σε ποσοστό μικρότερου του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης (άρθρο 156, παράγραφος 1β, Ν4412/2016 και κατευθυντήρια οδηγία 22, παράγραφος στ (Απόφαση 44/09-06-2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).

Ο Παρόν 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ, 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε έχουν θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε (32<sup>ο</sup> Πρακτικό με αριθ. Πρωτ: 83758/270/17-12-2021)

*Διευκρινίζεται ότι:*

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πατρών με την υπ' αριθ. 35/2017μελέτη.

Με την υπ' αριθ. 331/2019 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρών, ενέταξε το έργο στο τεχνικό πρόγραμμα του οικονομικού έτους 2019 και με την οποία εντάχθηκε στον προϋπολογισμό με ΚΑΕ 30-7336.00002.

Με την υπ' αριθμό 139/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενεκρίθησαν οι όροι της Διακήρυξης του εν λόγω έργου. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 10/05/2019.

Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ. 139/2019 απόφασή της, ενέκρινε το πρακτικό της δημοπρασίας και ανέδειξε μειοδότη την εταιρεία ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 25,11%.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 61687/2019 (ΑΔΑ:6ΝΛ4ΩΞΙ-2Ψ9) υπογράφηκε η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της Αναδόχου ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε με ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005764233 2019-10-29.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε στις 29/08/2020 όμως με την 1<sup>η</sup> υπ' αριθμόν ΑΔΣ 258/16.09.2020 απόφαση, εγκρίθηκε παράταση 233 ημερών, ήτοι από 30.08.2020 έως 19.04.2021.

Με την υπ' αριθ. 233/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση εργασιών του έργου έως τις 19/11/2021 (11590/19-3-2021 αίτηση αναδόχου).

Με την υπ' αριθ.800/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 20/03/2022.

### **Ο Πρόεδρος**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

### **Τα Συμμετέχοντα Μέλη**

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**