

Αριθμός 321

**22^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 7^{ης} Ιουνίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 7^η Ιουνίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **22/3-6-2022**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 30819/31-5-2022 (ΦΕΚ 2676/31-5-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (21) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **8]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **9]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **10]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **11]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 314/2022) και επανεισήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 2^{ου} εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 315/2022).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (6) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Χρονική Παράταση των παραδοτέων Β΄ και Γ΄ φάσης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πατρέων κατά τέσσερις (4) μήνες», (σχετικό το υπ΄ αριθ. 7049/6-6-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η υπ΄ αριθ. 6788/1-6-2022 εισήγηση της κας Αντιδημάρχου Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και Δημοτικής Περιουσίας και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσήνιδας, Παραλίας και Βραχναϊκών - Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς – Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – Ενταύθα - Έχοντας υπ΄ όψη:-*Το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4623/2019 (φεκ 134 Α΄/9-08-2019) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4625/19, με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.4674/20 και το άρθρο 40 παρ. 1 περ. στ. του ν. 4735/12-10-2020-*Το άρθρο 217 του ν. 4412/2016 σχετικά με την παράταση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους-*Το άρθρο 6.2.2 της Διακήρυξης της αριθ. 1/2020 Μελέτης της Δ/σης Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης-*Την αριθ. 16863/22-04-2021 σύμβαση με την εταιρεία «LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.»-*Την αριθ. 957/28-12-2021 απόφαση της Ο.Ε. που αφορά την χρονική παράταση των παραδοτέων Α΄ και Β΄ φάσης κατά τρεις μήνες, χωρίς καμία τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου και το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης.-*την αριθ. 41495/20-05-2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά την χρονική παράταση των παραδοτέων Β΄ και Γ΄ φάσης κατά τέσσερις επιπλέον μήνες- *το αριθ. 6307/24-05-2022 έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης, με το οποίο συμφωνεί και προτείνει την παράταση των παραδοτέων Β΄ και Γ΄ φάσης κατά τέσσερις επιπλέον μήνες, αφού: Το περιεχόμενο του «Παραδοτέου Β: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» αποτελεί την βάση ανάπτυξης της στρατηγικής

που θα ακολουθήσει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, αφού σε αυτό καθορίζονται η κατεύθυνση, το όραμα και οι προτεραιότητες για την κινητικότητα στον Δήμο Πατρέων.- Συνεπώς, απαιτείται χρόνος για την υλοποίηση μιας μακράς, σε διάρκεια, διαδικασίας στο πλαίσιο της β' φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού. Κατά την διαδικασία αυτή θα διεξαχθούν διαβουλεύσεις με φορείς και ομάδες πολιτών, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ σημαντικών φορέων και Δημοτικής Αρχής, σωστή προετοιμασία και άνοιγμα στην τοπική κοινωνία με σκοπό η τελική στρατηγική που θα προκύψει να είναι κοινώς αποδεκτή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.- Η χρονοτριβή της διαδικασίας δεν οφείλεται σε κακή διαχείριση ή σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή της Ομάδας Εργασίας του Δήμου, αλλά στο μεγάλο πλήθος εμπλεκόμενων φορέων και στον χρόνο που αυτό συνεπάγεται για την πραγματοποίηση των αναγκαίων επικοινωνιών καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος της πόλης της Πάτρας.- Η ανάπτυξη των εργαλείων επεξεργασίας και αποτίμησης των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας (κυκλοφοριακό μοντέλο, μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης επιλογής μέσου) που δομούνται στην παρούσα φάση προϋποθέτουν την συλλογή δεδομένων μέσω ερευνών σε πολίτες της Πάτρας.- Για την διεξαγωγή των ερευνών αυτών (οι οποίες μέχρι πρότινος γινόντουσαν αποκλειστικά με φυσική παρουσία ερευνητών σε νοικοκυριά της περιοχής μελέτης και σημεία ενδιαφέροντος), η ομάδα μελέτης εκτός από κλιμάκιο ερευνητών, επιστράτευσε και διαδικτυακά μέσα.- Ωστόσο η διαδικασία καθυστερεί σημαντικά εξαιτίας (α) των όποιων περιορισμών υπήρχαν λόγω πανδημίας τους τελευταίους μήνες, (β) της δικαιολογημένης επιφύλαξης που παρατηρήθηκε από τους κατοίκους στην πραγματοποίηση της έρευνας με φυσική παρουσία στο σπίτι τους (επίσης λόγω πανδημίας) καθώς και (γ) λόγω της περιορισμένης δυνατότητας γρήγορης λήψης ικανοποιητικού δείγματος μέσω διαδικτυακών ερωτηματολογίων.-*Ο απαιτούμενος χρόνος για ολοκλήρωση του Παραδοτέου Γ, θα επηρεαστεί από την ολοκλήρωση του Παραδοτέου Β, συνεπώς δεν γίνεται η παράταση να γίνει εις βάρος του τελικού παραδοτέου με αλλαγή χρονοδιαγράμματος χωρίς την συνολική παράταση του έργου. Με σκοπό να δοθεί η δέουσα προσοχή στις παραπάνω διαδικασίες και να ανταποκρίνονται τα Παραδοτέα στις απαιτήσεις της Διακήρυξης του έργου, ζητείται η παράταση της συνολικής διάρκειας εκπόνησης του έργου.- Το νέο χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων πρόκειται να διαμορφωθεί ως εξής:-*Υποβολή Β Παραδοτέου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2022-*Υποβολή Γ Παραδοτέου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ» μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2023- *την από 25/05/2022 Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, με την οποία συμφωνούν με το σκεπτικό των ανωτέρω εγγράφων εισηγούνται για την χορήγηση χρονικής παράτασης των παραδοτέων Β' και Γ' φάσης κατά τέσσερις (4) μήνες, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής- Παρακαλούμε όπως:-

- 1.Εγκρίνετε την από 25/05/2022 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών και
- 2.Αποφασίσετε για την χρονική παράταση των παραδοτέων Β' και Γ' φάσης κατά τέσσερις (4) μήνες, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου και συγκεκριμένα:-* Υποβολή Β Παραδοτέου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2022-* Υποβολή Γ Παραδοτέου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ» μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2023 - Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και Δημοτικής Περιουσίας και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσήνιας, Παραλίας και Βραχοναϊκών, κα Τογιοπούλου Αναστασία».-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών και έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας εισηγήτριας-Αντιδημάρχου.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020)
2. Του άρθρου 217 του ν. 4412/2016 σχετικά με την παράταση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6.2.2 της Διακήρυξης της αριθ. 1/2020 Μελέτης της Δ/σης Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης
2. Την αριθ. 16863/22-04-2021 σύμβαση με την εταιρεία «LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.»
3. Την αριθ. 957/28-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την χρονική παράταση των παραδοτέων Α' και Β' φάσης κατά τρεις μήνες, χωρίς καμία τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου και το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης
4. Την αριθ. 41495/20-05-2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά την χρονική παράταση των παραδοτέων Β' και Γ' φάσης κατά τέσσερις επιπλέον μήνες
5. Το αριθ. 6307/24-05-2022 έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης, με το οποίο συμφωνεί και προτείνει την παράταση των παραδοτέων Β' και Γ' φάσης κατά τέσσερις επιπλέον μήνες, αφού: Το περιεχόμενο του «Παραδοτέου Β: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» αποτελεί την βάση ανάπτυξης της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, αφού σε αυτό καθορίζονται η κατεύθυνση, το όραμα και οι προτεραιότητες για την κινητικότητα στον Δήμο Πατρέων. Συνεπώς, απαιτείται χρόνος για την υλοποίηση μιας μακράς, σε διάρκεια, διαδικασίας στο πλαίσιο της β' φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού. Κατά την διαδικασία αυτή θα διεξαχθούν διαβουλεύσεις με φορείς και ομάδες πολιτών, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ σημαντικών φορέων και Δημοτικής Αρχής, σωστή προετοιμασία και άνοιγμα στην τοπική κοινωνία με σκοπό η τελική στρατηγική που θα προκύψει να είναι κοινώς αποδεκτή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η χρονοτριβή της διαδικασίας δεν οφείλεται σε κακή διαχείριση ή σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή της Ομάδας Εργασίας του Δήμου, αλλά στο μεγάλο πλήθος εμπλεκόμενων φορέων και στον χρόνο που αυτό συνεπάγεται για την πραγματοποίηση των αναγκαίων επικοινωνιών καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος της πόλης της Πάτρας.

Η ανάπτυξη των εργαλείων επεξεργασίας και αποτίμησης των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας (κυκλοφοριακό μοντέλο, μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης επιλογής μέσου) που δομούνται στην παρούσα φάση προϋποθέτουν την συλλογή δεδομένων μέσω ερευνών σε πολίτες της Πάτρας. Για την διεξαγωγή των ερευνών αυτών (οι οποίες μέχρι πρότινος γινόντουσαν αποκλειστικά με φυσική παρουσία ερευνητών σε νοικοκυριά της περιοχής μελέτης και σημεία ενδιαφέροντος), η ομάδα μελέτης εκτός από κλιμάκιο ερευνητών, επιστράτευσε και διαδικτυακά μέσα. Ωστόσο η διαδικασία καθυστερεί σημαντικά εξαιτίας (α) των όποιων περιορισμών υπήρχαν λόγω πανδημίας τους τελευταίους μήνες, (β) της δικαιολογημένης επιφύλαξης που παρατηρήθηκε από τους κατοίκους στην πραγματοποίηση της έρευνας με φυσική παρουσία στο σπίτι τους (επίσης λόγω πανδημίας) καθώς και (γ) λόγω της περιορισμένης δυνατότητας γρήγορης λήψης ικανοποιητικού δείγματος μέσω διαδικτυακών ερωτηματολογίων.

Ο απαιτούμενος χρόνος για ολοκλήρωση του Παραδοτέου Γ, θα επηρεαστεί από την ολοκλήρωση του Παραδοτέου Β, συνεπώς δεν γίνεται η παράταση να γίνει εις βάρος του τελικού παραδοτέου με αλλαγή χρονοδιαγράμματος χωρίς την συνολική παράταση του έργου. Με σκοπό να δοθεί η δέουσα προσοχή στις παραπάνω διαδικασίες και να

ανταποκρίνονται τα Παραδοτέα στις απαιτήσεις της Διακήρυξης του έργου, ζητείται η παράταση της συνολικής διάρκειας εκπόνησης του έργου.

Το νέο χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων πρόκειται να διαμορφωθεί ως εξής:

- ✓ Υποβολή Β Παραδοτέου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2022
 - ✓ Υποβολή Γ Παραδοτέου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ» μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2023
6. Την από 25/05/2022 Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, με την οποία συμφωνούν με το σκεπτικό των ανωτέρω εγγράφων εισηγούνται για την χορήγηση χρονικής παράτασης των παραδοτέων Β΄ και Γ΄ φάσης κατά τέσσερις (4) μήνες, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Οικονομική Επιτροπή,**

1) **Εγκρίνει** την από 25-05-2022 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών.

2) **Εγκρίνει τη χρονική παράταση** των παραδοτέων Β΄ και Γ΄ φάσης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πατρέων, κατά τέσσερις (4) μήνες, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου και συγκεκριμένα:

- ✓ Υποβολή Β Παραδοτέου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2022
- ✓ Υποβολή Γ Παραδοτέου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ» μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2023.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**