

**Αριθμός 886**

**53<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 13<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2022**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 13<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **53/9-12-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (31) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 872/2022).

Ο κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 15<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 884/2022).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 890/2022).

Ο κ. Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (17) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 1<sup>ης</sup> τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας του έργου: «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσήτιδας του Δήμου Πατρέων», (σχετικό το αριθ. 16346/7-12-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 16322/6-12-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (Δια του κ. Δημάρχου) - Σας γνωρίζουμε ότι από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, συντάχτηκε η υπ' αριθ. 82/2018 οριστική μελέτη με τον παραπάνω τίτλο, συνολικής δαπάνης 417.884,53€ (337.003,65€ για εργασίες και 80.880,88€ για Φ.Π.Α).- Με την υπ' αριθ. 692/31-08-2028 (ΑΔΑ:6ΡΞΒΩΞΙ-Ζ3Τ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 82/2018 οριστική μελέτη και η εκτέλεση του υπόψη έργου, ενώ με την υπ' αριθ. απόφαση 897/15-12-2020(ΑΔΑ:ΩΚΩΖΩΞΙ-ΡΛΟ) της Ο.Ε. η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 226906/03-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΠΨΗΟΡ1Φ-4ΩΠ) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για το έργο «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσήτιδος του Δήμου Πατρέων» και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τεκμαρτή έκπτωση 43,70% επί των τιμών του προϋπολογισμού μελέτης.- Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 235.267,10€ (για εργασίες 189.731,53€ και για Φ.Π.Α.45.535,57€),- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες (14), ήτοι έως την 22-06-2022, η οποία έχει παραταθεί μετά και την 1<sup>η</sup> παράταση που εγκρίθηκε με την αρ. 424/12-07-2022 (ΑΔΑ: ΡΠ7ΨΩΞΙ-ΝΛΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έως 30/11/2022.- Με την αριθ. 424 (28η συνεδρίαση 12-07-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 30/11/2022.- Με την αρ. πρωτ. 89958/28-09-22 αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε η ορθή επανάληψη της δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος, βάσει του άρθρου 153 παρ. 1α του Ν.4938/2022 κατά έξι (6) μήνες, διαμορφώνοντας την ημερομηνία περαίωσης του έργου σε 31/05/2023.- Το έργο με Κωδ. Εναρίθμου έργου ΚΑ: 64-7336.00002, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προσέγγιση CLLD/LEADER με ΣΑ 082/1 και κωδικό έργου 2017ΣΕ08210000 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (10% από εθνικούς πόρους-ΠΔΕ και 90% από το Ε.Γ.Σ.Α.Α.) στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 19.2, του μέτρου 19 του CLLD/LEADER, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα με κωδικό πράξης ΟΠΣΑ 0011038467 και την υπ' αριθ. 4271/16-10-2019, με ΑΔΑ: ΩΘΘΘ7Λ6-ΞΘΙ43 Απόφαση ένταξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.- Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του ανοικτού θεάτρου (χωρητικότητα 350 θέσεων), το οποίο βρίσκεται στη θέση Ζωϊτάδα της Δημοτικής Κοινότητας Κρήνης Δ.Ε. Μεσσήνιδος.- Αναλυτικότερα πρόκειται να κατασκευασθούν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ως ακολούθως:- α) κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (θεμέλια χυτών κρασπέδων και άλλων μικροκατασκευών από σκυρόδεμα),- β) κατασκευή διαδρόμου πεζών με βιομηχανικό δάπεδο,- γ) διαμόρφωση δρόμου από πατημένο χώμα μήκους 225,00μ.μ.,- δ) κατασκευή τοιχείου από σκυρόδεμα για την αντιστήριξη πρανούς ανάντι του υπό κατασκευή γηπέδου μπάσκετ,- ε) κατασκευή καθιστικού με πλάτη από σκυρόδεμα και επένδυση του καθίσματος με πέτρα,- στ) κατασκευή γηπέδου μπάσκετ,- ζ) την δημιουργία ράμπας πρόσβασης στο θέατρο για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες- η) εργασίες ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης.- Με την αρ. 19/25-01-2022 (2η συνεδρίαση) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών & το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, συνολικής δαπάνης συνολικής δαπάνης 189.731,53€ (πλέον Φ.Π.Α) ή 235.267,10€ (με τον Φ.Π.Α).- Με την αρ. 625/04-10-2022 (41η συνεδρίαση) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών & το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, συνολικής δαπάνης 256.399,72€, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αξίας εργασιών της αρχικής σύμβασης (188.773,97€) και περιλαμβάνει πρόβλεψη αναθεώρησης 18.000,00€ (αύξηση κατά 17.042,44€ από το ποσό της αρχικής σύμβασης) και 49.625,75€ για Φ.Π.Α. και παρουσιάζει υπέρβαση 21.132,62€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι σε ποσοστό 8,98%.- Ο παρόντας 3ος ΑΠΕ (1η τροποποίηση σύμβασης ήσσονος σημασίας) του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που δε περιλαμβάνονταν στο αρχικώς ανατεθέν έργο και εκτελέσεως νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., καθώς και την εκτίμηση της αναθεώρησης βάσει των προσωρινών συντελεστών Δ' 2021.- Η δαπάνη των εργασιών «ήσσονος σημασίας» ανέρχεται στο ποσό των 28.705,78€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι ποσοστό 12,20% επί της αρχικής σύμβασης το οποίο δεν υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης.- Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να τιμολογηθούν οι νέες εργασίες που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και περιλαμβάνονται στον 3ο Α.Π.Ε., ως αναλύεται στην αιτιολογική έκθεση του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε με βάση τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών του Γ' τριμήνου 2017.- Με το αρ. πρωτ. 105419/10-11-2022 έγγραφο της υπηρεσίας διαβιβάστηκαν στην "Αχαΐα – Αναπτυξιακή Α.Ε" τα δικαιολογητικά για την προέγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας του εν λόγω έργου, ενώ αντίστοιχα με το αρ. πρωτ. 105414/10-11-2022 έγγραφο απεστάλη για έκδοση σχετικής

γνωμοδότησης στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.- Με το αρ. πρωτ. οικ.5303/23-11-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3ος ΑΠΕ) για το εν λόγω έργο.- Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ης τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας, η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 228/02-12-2022 έγγραφο (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 111927/06-12-2022).- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκριθεί:- ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 1<sup>ης</sup> τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας του έργου «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσήτιδος του Δήμου Πατρέων».- Συνημμένα: α) 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 1<sup>ης</sup> τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας- β) Η με αριθ. πρωτ. 228/02-12-2022 Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου- γ) Η με αριθ. πρωτ. οικ.5303/23-11-2022 Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Ξυλιάς Θεόδωρος, Αθανασόπουλος Αθανάσιος και Ψωμάς Πέτρος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και το Ν.4412/2016, **εγκρίνει** τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 1<sup>ης</sup> τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας του έργου: «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσήτιδος του Δήμου Πατρέων», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1η τροποποίηση σύμβασης ήσσονος σημασίας) του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που δε περιλαμβάνονταν στο αρχικώς ανατεθέν έργο και εκτελέσεως νέων εργασιών, που περιλαμβάνονται στο 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., καθώς και την εκτίμηση της αναθεώρησης βάσει των προσωρινών συντελεστών Δ' 2021.

Η δαπάνη των εργασιών «ήσσονος σημασίας» ανέρχεται στο ποσό των 28.705,78€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι ποσοστό 12,20% επί της αρχικής σύμβασης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να τιμολογηθούν οι νέες εργασίες που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και περιλαμβάνονται στον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., ως αναλύεται στην αιτιολογική έκθεση του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε με βάση τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών του Γ' τριμήνου 2017.

*Επί του θέματος διευκρινίζεται τα κάτωθι:*

Από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, συντάχθηκε η υπ' αριθ. 82/2018

οριστική μελέτη με τίτλο: «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσήτιδος του Δήμου Πατρέων», συνολικής δαπάνης 417.884,53€ (337.003,65€ για εργασίες και 80.880,88€ για Φ.Π.Α).

Με την υπ' αριθ. 692/31-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΕΒΩΞΙ-Ζ3Τ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η με αριθμό 82/2018 οριστική μελέτη και η εκτέλεση του λόγω έργου.

Με την υπ' αριθ. απόφαση 897/15-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΚΩΖΩΞΙ-ΡΛΟ) της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 226906/03-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΙΨΗΟΡ1Φ-4ΩΠ) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για το έργο «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσήτιδος του Δήμου Πατρέων» και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τεκμαρτή έκπτωση 43,70% επί των τιμών του προϋπολογισμού μελέτης.

Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 235.267,10€ (για εργασίες 189.731,53€ και για Φ.Π.Α. 45.535,57€).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 22<sup>α</sup>-06-2022, η οποία έχει παραταθεί μετά και την 1<sup>η</sup> παράταση που εγκρίθηκε με την αρ. 424/12-07-2022 (ΑΔΑ: ΡΠ7ΨΩΞΙ-ΝΛΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έως 30/11/2022.

Το έργο, με Κωδ. Εναρίθμου έργου ΚΑ: 64-7336.00002, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προσέγγιση CLLD/LEADER με ΣΑ 082/1 και κωδικό έργου 2017ΣΕ08210000, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (10% από εθνικούς πόρους-ΠΔΕ και 90% από το Ε.Γ.Σ.Α.Α.), στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 19.2, του μέτρου 19 του CLLD/LEADER, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, με κωδικό πράξης ΟΠΣΑ 0011038467 και την υπ' αριθ. 4271/16-10-2019, με ΑΔΑ: ΩΘΘΘ7Λ6-ΞΘΙ43 Απόφαση ένταξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του ανοικτού θεάτρου (χωρητικότητας 350 θέσεων), το οποίο βρίσκεται στη θέση Ζωϊτάδα της Δημοτικής Κοινότητας Κρήνης Δ.Ε. Μεσσήτιδος.

Αναλυτικότερα, πρόκειται να κατασκευασθούν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ως ακολούθως:

- α) Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (θεμέλια χυτών κρασπέδων και άλλων μικροκατασκευών από σκυρόδεμα),
- β) Κατασκευή διαδρόμου πεζών με βιομηχανικό δάπεδο,
- γ) διαμόρφωση δρόμου από πατημένο χώμα μήκους 225,00μ.μ.,
- δ) Κατασκευή τοιχείου από σκυρόδεμα για την αντιστήριξη πρανούς ανάντι του υπό κατασκευή γηπέδου μπάσκετ,
- ε) Κατασκευή καθιστικού με πλάτη από σκυρόδεμα και επένδυση του καθίσματος με πέτρα,
- στ) Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ,
- ζ) Την δημιουργία ράμπας πρόσβασης στο θέατρο για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες
- η) Εργασίες ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης.

Με την αρ. 19/25-01-2022 (2<sup>η</sup> συνεδρίαση) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, συνολικής δαπάνης συνολικής δαπάνης 189.731,53€ (πλέον Φ.Π.Α) ή 235.267,10€ (με τον Φ.Π.Α).

Με την αρ. 625/04-10-2022 (41η συνεδρίαση) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και το 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, συνολικής δαπάνης 256.399,72€, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αξίας εργασιών της αρχικής σύμβασης (188.773,97€) και περιλαμβάνει πρόβλεψη

αναθεώρησης 18.000,00€ (αύξηση κατά 17.042,44€ από το ποσό της αρχικής σύμβασης) και 49.625,75 € για Φ.Π.Α. και παρουσιάζει υπέρβαση 21.132,62€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι σε ποσοστό 8,98%.

Με το αρ. πρωτ. 105419/10-11-2022 έγγραφο της υπηρεσίας, διαβιβάστηκαν στην “Αχαΐα – Αναπτυξιακή Α.Ε”, τα δικαιολογητικά για την προέγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας του εν λόγω έργου, ενώ αντίστοιχα με το αρ. πρωτ. 105414/10-11-2022 έγγραφο, απεστάλη για έκδοση σχετικής γνωμοδότησης στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με το αρ. πρωτ. οικ.5303/23-11-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπώθηκε θετική γνώμη για την Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3<sup>ος</sup> ΑΠΕ) για το εν λόγω έργο.

Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1<sup>ης</sup> τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 228/02-12-2022 έγγραφο (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 111927/06-12-2022).

### **Ο Πρόεδρος**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

### **Τα Παρόντα Μέλη**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**