



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 40

3^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 1^{ης} Φεβρουαρίου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **1^η Φεβρουαρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 1/27-1-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (92) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος Α'), τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Γκέστα Ειρήνη, 12) Μοδές Αθανάσιος, 13) Νιάρου Μαρία, 14) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 15) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 16) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 17) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 18) Βορίσης Διονύσιος, 19) Δημακόπουλος Φώτιος, 20) Δούρος Αθανάσιος, 21) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 22) Λάμπρου Ιωάννης, 23) Μπακαλάρης Χρήστος, 24) Πατούχας Χρήστος, 25) Ρώρος Γεώργιος, 26) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 27) Τσιμπούκης Ιωάννης, 28) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 29) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Πελεκούδας Δημήτριος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σβόλης Κωνσταντίνος, Σιαδήμας Βασίλειος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Τζανάκος Νικόλαος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Ξυλιάς Θεόδωρος, Πελεκούδας Δημήτριος, Κουρή- Ήρα Ειρήνη, Κορδός Χρήστος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Παπανικήτας Ανδρέας, Μοίραλης Νικόλαος και Μαγιάκης Γεώργιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Σολωμού Αικατερίνη, Ψωμάς Πέτρος, Δούρος Αθανάσιος και Αλεξόπουλος Γρηγόριος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 13 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού ως προς τις εργασίες και

υπερβάσεως ως προς την αναθεώρηση) και της 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΕΙΣ ΛΑΚΚΩΝ (2018)», Ανάδοχος Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 753/20-01-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου- με αριθ. 778/23-01-2023)

Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Σώμα:**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 και το Ν.4412/16, **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού ως προς τις εργασίες και υπερβάσεως ως προς την αναθεώρηση) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΕΙΣ ΛΑΚΚΩΝ (2018)», που κατασκευάζει η Ανάδοχος Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν από τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα της εργολαβίας και σύμφωνα με τις προμετρήσεις γι' αυτά που επρόκειτο να κατασκευαστούν.

Η συνολική δαπάνη της αξίας εργασιών του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των **345.893,03€**, με ΓΕ και ΟΕ 18% και είναι **τακτοποιητικός** σε σχέση με τη δαπάνη των εργασιών, **42.363,27€ για αναθεώρηση, 5.493,85€ απολογιστικά (διαχείριση αποβλήτων)** και είναι **υπερβάσεως** σε σχέση με τη δαπάνη των εργασιών κατά **42.326,20€ για αναθεώρηση και 10.158,29€ για Φ.Π.Α 24%** σύνολο **52.484,49€** και είναι υπερβάσεως σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού:

- α) Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν για τις ανάγκες του έργου
- β) Την Διαχείριση αποβλήτων μέσω των απολογιστικών

Η **Συμπληρωματική Σύμβαση για εργασίες** ανέρχεται στο ποσό των **64.336,09€** (51.883,95*24%=64.336,0) ποσοστό 15% και ποσό **7.873,09€**(6.349,27*24%=7.873,09) για αναθεώρηση με Φ.Π.Α.

- Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες που χαρακτηρίζονται ως <<επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες>> και κρίνονται απόλυτα αναγκαίες.
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εγκρίθηκαν ύστερα από συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Π.Δ.Ε.), στις 22./12./2022

(γνωμοδότηση με το αριθ. 23^ο Πρακτικό και διαβιβάστηκε στην Δ/ση Έργων Υποδομής με το υπ' αριθ. πρωτ.252/28-12-2022 έγγραφο και πήρε τον αρ 3390/16-01.2023 Ηλ. Πρωτ. Δήμου Πατρέων και της Δ/σης Έργων Υποδομής).

Διευκρινίζεται ότι:

Η Σύνταξη της μελέτης έγινε από την Δ/ση Έργων Υποδομής Τμήμα Αυτεπιστασίας και ο Προϋπολογισμός ανήρχετο στα 500.000,00€.

Η δημοπρασία έγινε στις 24/06/2021 το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 648/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 172549/2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» με έκπτωση 13% (γενικό σύνολο προσφοράς 435.765,70€ με Φ.Π.Α)

Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη στις 22-03-2022. Ημερομηνία λήξης έχει καθοριστεί στο ένα έτος (1 έτος) Η έκπτωση που δόθηκε είναι 13%. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 435.765,70€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ