



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 271

9^η Συνεδρίαση
έκτακτη- δια περιφοράς
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 26^{ης} Απριλίου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **26^η Απριλίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και από ώρα **12.00 έως-13.00** μετά από γραπτή **επείγουσα** πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 7/25-4-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη με e-mail σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **έκτακτη- δια περιφοράς** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), για την εξέταση των 3 θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος - Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γιαννιτοπούλου Ιουλία, 14) Γκέστα Ειρήνη, 15) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 16) Μαγιάκης Γεώργιος, 17) Μοδές Αθανάσιος, 18) Νιάρου Μαρία, 19) Παπανικήτας Ανδρέας, 20) Πελεκούδας Δημήτριος, 21) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 22) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 23) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 24) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 25) Δημακόπουλος Φώτιος, 26) Δούρος Αθανάσιος, 27) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 28) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 29) Καυκάς Γεώργιος, 30) Λάμπρου Ιωάννης, 31) Μοίραλης Νικόλαος, 32) Μπακαλάρος Χρήστος, 33) Ξυλιάς Θεόδωρος, 34) Πατούχας Χρήστος, 35) Πολίτης Σπυρίδων, 36) Ρώρος Γεώργιος, 37) Σβόλης Κωνσταντίνος, 38) Σιαδήμας Βασίλειος, 39) Στανίτσας Χαράλαμπος, 40) Τζανάκος Νικόλαος, 41) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 42) Τσιμούκης Ιωάννης και 43) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολόπουλος Νικόλαος, Βορίσης Διονύσιος, Φιλοπούλου Μαρία, Ντρίνιας Θεόδωρος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Κουνάβης Αντώνιος δεν μετείχαν στην δια περιφοράς- έκτακτη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Δεδομένου ότι στην έκτακτη - δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν **43 μέλη** του Δημοτικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας.

.....

Επί του αριθ. 3 θέματος της ημερησίας διατάξεως: **«Έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΑΙΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (2020)»**, το Σώμα, έλαβε υπ' όψιν την αριθ. 21282/21-4-2023 εισήγηση του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου- Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας και το αριθ.

5487/24-4-2023 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου, τα οποία απεστάλησαν στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους με e-mail.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά την ψηφοφορία από την οποία προκύπτει ότι οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος και Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, **εγκρίνει** την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση εργασιών του έργου:«**ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΑΙΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (2020)**» που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία **Α.Γ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**, έως τις **19-10-2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την με αρ. πρωτ. 21282/17-3-2023 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω του ότι κατά την εκτέλεση του ανωτέρω έργου προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον ποσοτήτων συμβατικών εργασιών αλλά και η εκτέλεση νέων εργασιών που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης. (τροποποίηση της Σύμβασης ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 132 και 156 του Ν.4412/16.)

Ενόψει των ανωτέρω, σε συνεννόηση με την επίβλεψη του έργου και την Διευθύνουσα Υπηρεσία, αποφασίστηκε η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με τον οποίο δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του.

Ο παραπάνω 1^{ος} ΑΠΕ

- 1) Είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και υπερβάσεως της αρχικής Σύμβασης σε σχέση με την αρχική δαπάνη μόνο για το ποσόν της αναθεώρησης και ανέρχεται στο ποσόν 1.346.193,15€ με ΦΠΑ
- 2) Συμπεριλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 200.745,87 € με ΦΠΑ, οποίος εγκρίθηκε σύμφωνα με το 7^ο πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έχει εγκριθεί με την αριθ. 270/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 12/11/2020 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία **Α.Γ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.** με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 38.88% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμο πρωτ. 63770/19-10-2021 υπεγράφη στις 19/10/2021 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 1.227.274,15 € (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθμ. 408/2021 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία “**Α.Γ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**”

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 19^η-04-2023.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ