



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 578

20^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 21^{ης} Αυγούστου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **21^η Αυγούστου 2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 18/17-8-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (63) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματεύουσα, 9) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 10) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 11) Μαγιάκης Γεώργιος, 12) Μοδές Αθανάσιος, 13) Παπανικητάς Ανδρέας, 14) Πελεκούδας Δημήτριος, 15) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 16) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 17) Δούρος Αθανάσιος, 18) Λάμπρου Ιωάννης, 19) Ντρίνιας Θεόδωρος, 20) Ξυλιάς Θεόδωρος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Ρώρος Γεώργιος, 23) Σιαδήμας Βασίλειος, 24) Στανίτσας Χαράλαμπος, 25) Τζανάκος Νικόλαος, 26) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 27) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Σβόλης Κωνσταντίνος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Νιάρου Μαρία, Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Δημακόπουλος Φώτιος, Μπακαλάρης Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Πολίτης Σπυρίδων, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Τσιμπούκης Ιωάννης, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Νιάρου Μαρία, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Συροκώστα-Σταθοπούλου Ιουλία και Δημακόπουλος Φώτιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Αλεξόπουλος Γρηγόριος και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 30 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ης} παράταξης συνολικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες εξωτερικής διαμόρφωσης και υποδομών του νέου Δημορχιακού Μεγάρου (πρώην Αρσάκειο)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Αρχ/κού Έργου, Η/Μ- Τμήμα Κτιριακών Έργων - με αριθ. 11242/03-08-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 11294/04-08-2023).

Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή - Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Λαμπρου Ιωάννης και Ξυλιάς Θεόδωρος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιο μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 και μετά την με αρ. πρωτ. 80222/3-8-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ, **εγκρίνει** την 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Έργασίες εξωτερικής διαμόρφωσης και υποδομών του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου (πρώην Αρσάκειο)», **κατά τρεις (3) μήνες έως την 15^η-09-2023.**

Η αρχική προθεσμία κατασκευής του έργου ήταν η 15^η-6-2023, αλλά η καθυστέρηση στην έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (441/5-7-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), που ολοκληρώνει το έργο και περιείχε πρόσθετο αντικείμενο, καθιστά επιτακτική τη χορήγηση παράτασης τριών μηνών έως την 15^η-9-2023 για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου. Επίσης, απαιτείται ένα εύλογο πρόσθετο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση διοικητικών ενεργειών και τη λήψη αντίστοιχων αποφάσεων και εγκρίσεων από τα συλλογικά όργανα.

Διευκρινίζεται ότι:

Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η ολοκλήρωση υποδομών και τελειωμάτων εντός και εκτός του κτιρίου, εργασίες αποκατάστασης της περιτοίχισης του αύλειου χώρου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Δυτικής Ελλάδος, εργασίες αποκατάστασης σεισμικών αρμών και επεξεργασία μαρμαροστρώσεων για την απόκτηση αντιολισθηρης επιφάνειας.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α 30-7326.00026).

Η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με την με αρ. 80/2022 μελέτη της Δ/σης Αρχ/κού Έργου – Η/Μ του Δήμου Πατρέων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 116136/22-12-2022 (ΑΔΑ:6ΚΘΙΩΞΙ-ΡΟΘ) Απόφαση Δημάρχου.

Η με αριθμό 20321/15-03-2023 (ΑΔΑ:Ψ5ΨΒΩΞΙ-Δ9Κ) σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου, μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και του εκπροσώπου της ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ υπογράφηκε την 15^η.03.2023, με συνολικό τίμημα 72.912,01€, αναλυόμενο σε 50.648,59€ για δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ