



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 1088

54^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 19^{ης} Νοεμβρίου 2024

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 19^η Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **55/15-11-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (37) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **6]** Ψωμάς Πέτρος - τακτικό μέλος, **7]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος και **8]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος και Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (8) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2019)» του Δήμου Πατρέων», (σχετικό το αριθ. 16379/13-11-2024 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 16352/12-11-2024 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2019)» του Δήμου Πατρέων που κατασκευάζει ο Αθανάσιος Γκουλιούμης Ε.Δ.Ε.. - Και σας γνωρίζουμε ότι η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.172.596,07€ (το συγκεκριμένο ποσό είναι ίδιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης) και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει: τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση του, όπως διαπιστώθηκε, καθώς λόγω της φύσης και της έκτασης του έργου δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση των υπό εκτέλεση εργασιών κατά την μελέτη. Οι συγκεκριμένες ποσότητες τακτοποιούνται με τον υπόψη 1ο ΑΠΕ. - Οι επιπλέον ποσότητες που περιλαμβάνονται Στον 1^ο ΑΠΕ: - α) Δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. - β) Δεν συνιστούν τροποποίηση του βασικού σχεδίου της σύμβασης και της μορφής του έργου. - γ) Κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. - Ειδικότερα στον παρόντα ΑΠΕ (σε σχέση με την αρχική σύμβαση) περιλαμβάνονται αυξήσεις ποσοτήτων στα άρθρα τιμολογίου που ακολουθούν: - *Αυξήσεις ποσοτήτων: - ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – 1. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα. (ΥΔΡ 6082.1). – 2. Καθαίρεση άοπλων ή οπλισμένων σκυροδεμάτων δια χειρός (ΟΙΚ 2227). – 3. Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΟΔΟ 1123 Α) – 4. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm (ΥΔΡ 6068) – 5. Προμήθεια δανείων Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟ 1510) – 6. Κατασκευή επιχωμάτων (ΟΔΟ 1530) – 7. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΟ 3121Β) - ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

– ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ – 1. Κατασκευές από σκυρόδεμα.Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 κατασκευή οδών, ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγανώσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟ 2532) – 2. Κατασκευές από σκυρόδεμα.Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Κατασκευή τοίχων,πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ από σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟ 2532) – 3. Κατασκευές από σκυρόδεμα Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟ 2532) – 4. Κατασκευές από σκυρόδεμα Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟ 2531) – 5. Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων Χάλυβας οπλισμού σκυροδεματος B500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΟ 2612) – 6. Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40*40CM (ΟΔΟ 2922) – 7. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από σκυρόδεμα (ΟΔΟ 2922) – 8. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΟ 2921) - Για τις προτεινόμενες αυξήσεις ποσοτήτων στον 1^ο ΑΠΕ, λήφθηκαν υπ' όψιν οι μέχρι τώρα εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις καθώς και ακριβέστερες προμετρήσεις για το ανεκτέλεστο τμήμα του έργου. - Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ. - Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. δεν περιλαμβάνει νέες τιμές μονάδος και επί έλαττον ποσότητες όποτε δεν απαιτείται να εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. - Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα να εγκρίνει: - Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του τίτλου για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση του 1^{ου} Α.Π.Ε. της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Ν.4412/16, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (άρθρα 80-110), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων. - Συνημμένα: - Αντίγραφο 1^{ου} Α.Π.Ε.. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Παναγιώτης Μελάς».

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (άρθρα 80-110), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2019)» του Δήμου Πατρέων», που κατασκευάζει ο Αθανάσιος Γκουλιούμης Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.172.596,07€ (το συγκεκριμένο ποσό είναι ίδιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης) και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης του έργου όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση του, όπως διαπιστώθηκε, καθώς λόγω της φύσης και της έκτασης του έργου, δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση των υπό εκτέλεση εργασιών κατά την μελέτη. Οι συγκεκριμένες ποσότητες τακτοποιούνται με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ.

Οι επιπλέον ποσότητες που περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ:

- α) Δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.
- β) Δεν συνιστούν τροποποίηση του βασικού σχεδίου της σύμβασης και της μορφής του έργου.
- γ) Κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου

Ειδικότερα, στον παρόντα ΑΠΕ (σε σχέση με την αρχική σύμβαση) περιλαμβάνονται αυξήσεις ποσοτήτων στα άρθρα τιμολογίου που ακολουθούν:

► **Αυξήσεις ποσοτήτων:**

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα.(ΥΔΡ 6082.1)
2. Καθαίρεση άοπλων ή οπλισμένων σκυροδεμάτων δια χειρός (ΟΙΚ 2227)
3. Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΟΔΟ 1123 Α)
4. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm (ΥΔΡ 6068)
5. Προμήθεια δανείων Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟ 1510)
6. Κατασκευή επιχωμάτων (ΟΔΟ 1530)
7. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΟ 3121Β)

ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ

8. Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 κατασκευή οδών, ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγανώσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟ 2532)
9. Κατασκευές από σκυρόδεμα.Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Κατασκευή τοίχων,πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ από σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟ 2532)
10. Κατασκευές από σκυρόδεμα Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Μικροκατασκευές(φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟ 2532)
11. Κατασκευές από σκυρόδεμα Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟ 2531)
12. Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων Χάλυβας οπλισμού σκυρόδεματος Β500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΟ 2612)
13. Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40*40CM (ΟΔΟ 2922)
14. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από σκυρόδεμα (ΟΔΟ 2922)
15. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΟ 2921)

Για τις αυξήσεις ποσοτήτων στον 1^ο ΑΠΕ, ελήφθησαν υπ' όψιν οι μέχρι τώρα εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, καθώς και ακριβέστερες προμετρήσεις για το ανεκτέλεστο τμήμα του έργου.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. δεν περιλαμβάνει νέες τιμές μονάδος και επί έλαττον ποσότητες, όποτε δεν απαιτείται να εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**