



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός Απόφασης 507**

**27<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 5<sup>η</sup> Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό 27/30-05-2025, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο κτίριο Λαδόπουλου, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη απόφασης στα (22) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, 2] Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, 3] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 4] Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, 5] Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, 6] Αγγελής Απόστολος– αναπληρωματικό μέλος και 7] Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός απόφασης 506/2025).

Η κα Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός απόφασης 521/2025).

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (9) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ»», (σχετικό το αριθ. 8217/30-05-2025 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 8162/29-05-2025 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – Ενταύθα - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» του Δήμου Πατρέων, αρχικού προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) καθώς και σχετική επ' αυτού Αιτιολογική έκθεση.- Αναλυτικά σας αναφέρουμε ότι: \*Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15/05/2023 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 24,54%. \*Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 16/10/2023 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 3.052.950,87€ (με ΦΠΑ)-\*Με την υπ' αριθμό 311/2023 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 3<sup>ο</sup> πρακτικό του διαγωνισμού με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.-\*Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε δέκα οχτώ μήνες (18) ήτοι μέχρι την

16/04/2025.-\*Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπερ -Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ΚΑΕ:55-7333.00030-\*Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ'αριθ.563/2024 απόφαση Δ.Ε-\*Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ'αριθ.1271/2024 απόφαση Δ.Ε και την υπ'αριθ.209/9.12.2024 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (20<sup>ο</sup> πρακτικό)- Ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός, Πίνακας Εργασιών (Ανακεφαλαιωτικός) και το 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε , είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση με συνολική δαπάνη 3.052.950,87 € (με ΦΠΑ ) και συντάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 παρ.3 του Ν.4782/21, για να συμπεριλάβει, αυξομειώσεις ποσοτήτων, (χρήση επι έλλατον δαπανών) & ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών: 1) Λόγω απαιτήσεων που προέκυψαν από την κατασκευή όπως αυτές προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και τις αναλυτικές προμετρήσεις 2) Λόγω δύο (2) νέων εργασιών που προκύπτουν από την πορεία κατασκευής του έργου για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης ,δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.- Η συνολική δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών ανέρχεται σε 3.052.950,87 ευρώ με ΦΠΑ, δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη εργασιών (3.052.950,87), ενώ περιλαμβάνει χρήση επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.-\*Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 3<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ έχει την υπ'αριθ.69/19.05.2025 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (6<sup>ο</sup> πρακτικό)- Κατόπιν των ανωτέρω,- ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:- Στο Σώμα όπως εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.- Συνημμένα:- α.- 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικός) κ 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε- β.- Αιτιολογική Έκθεση- γ.- Συνοπτικό δελτίο έργου- δ.- έλεγχος 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, Μελάς Παναγιώτης».-

**Η Δημοτική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει** τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 3<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ», αρχικού προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο παρών 3<sup>ος</sup>Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Ανακεφαλαιωτικός) και το 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση με συνολική δαπάνη 3.052.950,87€ (με ΦΠΑ) και συντάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 παρ.3 του Ν.4782/21, για να συμπεριλάβει, αυξομειώσεις ποσοτήτων,

(χρήση επι έλλατον δαπανών) & ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών: 1) Λόγω απαιτήσεων που προέκυψαν από την κατασκευή όπως αυτές προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και τις αναλυτικές προμετρήσεις 2) Λόγω δύο (2) νέων εργασιών που προκύπτουν από την πορεία κατασκευής του έργου για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης ,δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ,δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών ανέρχεται σε 3.052.950,87€, με ΦΠΑ, δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη εργασιών (3.052.950,87€), ενώ περιλαμβάνει χρήση επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 3<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ έχουν την υπ'αριθ.69/19-05-2025 σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (6<sup>ο</sup> πρακτικό).

*Διευκρινίζεται ότι:*

Η δημοπράτηση του εν λόγω έργου έγινε στις 15/05/2023 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 24,54%.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 16/10/2023 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 3.052.950,87€ (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 311/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 3<sup>ο</sup> πρακτικό και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.

Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε δέκα οχτώ μήνες (18), ήτοι μέχρι την 16<sup>η</sup>/04/2025.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπες. - Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ΚΑΕ:55-7333.00030

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ'αριθ.563/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ'αριθ.1271/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και την υπ'αριθ.209/9.12.2024 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργών (20<sup>ο</sup> πρακτικό).

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Παρόντα Μέλη**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ**

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**