



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 918

**47^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 09^{ης} Σεπτεμβρίου 2025**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 09^η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **47/05-09-2025**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (25) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Μελάς Παναγιώτης – Προεδρεύων, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **3]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **4]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία – τακτικό μέλος, **6]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **7]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος και **8]** Αγγελόπουλος Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα. Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε. Δεδομένης της απουσίας του Αντιπροέδρου κ. Σβόλη Κωνσταντίνου, χρέη Προεδρεύοντα ανέλαβε ο κ. Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, ως πλειοψηφών στη Δημοτική Επιτροπή Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν.5083/2024.

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 924/2025) και επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 927/2025).

Ο κ. Αϊβαλής Βασίλειος - τακτικό μέλος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων, εισάγει το αριθ. (3) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ», (σχετικό το αριθ. 13362/29-08-2025 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 13250/27-08-2025 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – Ενταύθα - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και την 1^η Σ.Σ.Ε του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» του Δήμου Πατρέων, αρχικού προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) καθώς και σχετική επ' αυτού Αιτιολογική έκθεση.- Αναλυτικά σας αναφέρουμε ότι:- *Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15/05/2023 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,54%,- *Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη

στις 16/10/2023 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 3.052.950,87 € (με ΦΠΑ 24%),- *Με την υπ' αριθμό 311/2023 απόφαση της Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό του διαγωνισμού, με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.»,- *Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε αρχικά σε δέκα οχτώ μήνες (18) ήτοι μέχρι την 16/04/2025 και έχει δοθεί παράταση προθεσμίας κατά έξη (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 17/10/2025, όπου η παράταση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 81/14.04.2025 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Πατρών (ΑΔΑ: ΨΣΧΜΩΞΙ-ΝΓ2)- *Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ. - Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & ΙΔ.ΠΟΡΟΙ με ΚΑΕ:55-7333.00030.- *Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 563/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής- *Ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 1271/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής- *Ο 3ος ΑΠΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 507/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.- *Ο 4^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Σ.Σ.Ε έχει την υπ' αριθ.144/06-08-2025 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (13^ο πρακτικό).- Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στο συνολικό ποσό των 3.510.900,06 Ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή είναι, σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου, υπερσυμβατικός και για αυτόν τον λόγο απαιτείται η σύνταξη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.). ήσσονος σημασίας.- Σκοπός σύνταξης του παρόντος 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αποτελεί η τακτοποίηση των δαπανών που οφείλονται σε μικρή αυξομείωση σε ποσότητες συμβατικών εργασιών η οποία προέκυψε κατά την κατασκευή καθώς και η σύνταξη της 1ης Συμπληρωματική Σύμβασης ήσσονος σημασίας είτε λόγω αλλαγών που απαιτήθηκαν στην μελέτη εφαρμογής λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (Πολλές βλάβες δικτύων ΟΚΩ λόγω παλαιότητας), είτε σφαλμάτων της προμέτρησης.-Οι προαναφερόμενες εργασίες καθίστανται απαραίτητες και αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και οι οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων τους δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και το «βασικό σχέδιο» του έργου, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και την εγκεκριμένη μελέτη, ενώ παράλληλα τα χαρακτηριστικά του έργου δεν διαφοροποιούνται, δεν υποβαθμίζονται και δε θίγεται η λειτουργικότητα και πληρότητα αυτού.- Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι προτεινόμενες εργασίες που περιέχονται στην 1η Σ.Σ.Ε., δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, καθόσον αποτελούν είτε προϋπόθεση κατασκευής του έργου, είτε ανάγκες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του, ενώ ο διαχωρισμός όλων των παραπάνω εργασιών σε διαφορετικές φάσεις και εργολαβίες, είναι αδύνατος και θα επιφέρει σημαντικά μεγαλύτερο κόστος.- Αναφέρεται ότι το έργο μέχρι σήμερα εκτελείται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.- Επιπλέον η 1η Σ.Σ.Ε.- *Περιορίζεται σε ποσοστό 15% (άρθρο 156, παράγραφος 1β, Ν4412/2016 και κατευθυντήρια οδηγία 22, παράγραφος στ (Απόφαση 44/09-06-2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).- *Η ανάγκη της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης δε μεταβάλει το αντικείμενο και τη φύση του έργου.- *Δεν εισάγονται καινούργιοι όροι σε σχέση με την αρχική σύμβαση.- *Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.- *Η ανάγκη τροποποίησης δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης.- *Οι εργασίες που περιλαμβάνονται δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή (για τους λόγους που προαναφέρθηκαν)- Η συνολική δαπάνη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (αθροιστικά με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση) ανέρχεται σε 3.510.900,06 € με ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση (3.052.950,87€ με

ΦΠΑ) σε ποσοστό 15,00% ποσού 457.949,19€ και ζητείται για αυτό η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσονος σημασίας.- Ο 4^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Σ.Σ.Ε έχει την υπ' αριθ.144/06-08-2025 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (13^ο πρακτικό).- Κατόπιν όλων των ανωτέρω- ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:- Στο Σώμα όπως εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Σ.Σ.Ε για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.- Συνημμένα: (σε 2 αντίγραφα)- *Ο 4^{ος} ΑΠΕ και η 1^η ΣΣΕ (με συνοδευόμενο συνοπτικό δελτίο έργου & Αιτιολογική έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας)- *Προμέτρηση του 4^ο ΑΠΕ & 1^{ης} ΣΣΕ- *Πίνακας ελέγχου 4^ο ΑΠΕ- *Σύμφωνη γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, Μελάς Παναγιώτης».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα και την εισήγησή του ως αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

Η δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» έγινε στις 15/05/2023 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 24,54%.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 16/10/2023 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 3.052.950,87€ (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 311/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.

Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε δέκα οχτώ μήνες (18), ήτοι μέχρι την 16^η/04/2025.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπ.ε. - Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ΚΑΕ:55-7333.00030

Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ.563/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ.1271/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και την υπ' αριθ.209/9.12.2024 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (20^ο πρακτικό).

Ο 3ος ΑΠΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 507/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στο συνολικό ποσό των 3.510.900,06 Ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή είναι, σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου, υπερσυμβατικός και για αυτόν τον λόγο απαιτείται η σύνταξη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.). ήσσονος σημασίας.

Σκοπός σύνταξης του παρόντος 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αποτελεί η τακτοποίηση των δαπανών που οφείλονται σε μικρή αυξομείωση σε ποσότητες συμβατικών εργασιών, η οποία προέκυψε κατά την κατασκευή καθώς και η σύνταξη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ήσσονος σημασίας είτε λόγω αλλαγών που απαιτήθηκαν στην μελέτη εφαρμογής λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (Πολλές βλάβες δικτύων ΟΚΩ λόγω παλαιότητας), είτε σφαλμάτων της προμέτρησης.

Οι προαναφερόμενες εργασίες καθίστανται απαραίτητες και αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και οι οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων τους δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και το «βασικό σχέδιο» του έργου, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και την εγκεκριμένη μελέτη, ενώ παράλληλα τα χαρακτηριστικά του έργου δεν διαφοροποιούνται, δεν υποβαθμίζονται και δε θίγεται η λειτουργικότητα και πληρότητα αυτού.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι προτεινόμενες εργασίες που περιέχονται στην 1η Σ.Σ.Ε., δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, καθόσον αποτελούν είτε προϋπόθεση κατασκευής του έργου, είτε ανάγκες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του, ενώ ο διαχωρισμός όλων των παραπάνω εργασιών σε διαφορετικές φάσεις και εργολαβίες, είναι αδύνατος και θα επιφέρει σημαντικά μεγαλύτερο κόστος.

Το έργο μέχρι σήμερα εκτελείται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Επιπλέον η 1η Σ.Σ.Ε:

- ☒ Περιορίζεται σε ποσοστό 15% (άρθρο 156, παράγραφος 1β, Ν.4412/2016 και κατευθυντήρια οδηγία 22, παράγραφος στ (Απόφαση 44/09-06-2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).
- ☒ Η ανάγκη της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης δε μεταβάλλει το αντικείμενο και τη φύση του έργου.
- ☒ Δεν εισάγονται καινούργιοι όροι σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
- ☒ Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- ☒ Η ανάγκη τροποποίησης δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης.
- ☒ Οι εργασίες που περιλαμβάνονται δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή (για τους λόγους που προαναφέρθηκαν)

Η συνολική δαπάνη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (αθροιστικά με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση) ανέρχεται σε 3.510.900,06€, με ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση (3.052.950,87€ με ΦΠΑ) σε ποσοστό 15,00% ποσού 457.949,19€ και ζητείται για αυτό η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσονος σημασίας.

Ο 4^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Σ.Σ.Ε έχει την υπ' αριθ.144/06-08-2025 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (13^ο πρακτικό).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ», σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, **όσον αφορά στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.),** δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και συγχρηματοδοτείται από ενωσιακούς πόρους (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ).

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (άρθρο 46 του Ν.5027/2023), αποστέλλονται για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας αποφάσεις που αφορούν:

(ββ) Την ανάθεση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110 του ν.4412/2016 (Α' 147), η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και μέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

(βγ) Την ανάθεση συμβάσεων, ανεξαρτήτως είδους αυτών, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο Προεδρεύων

ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**