

**Αριθμός 105**

**9<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 29<sup>ης</sup> Απριλίου 2020**  
-----

Στην Πάτρα σήμερα, **την 29<sup>η</sup> Απριλίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 17:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με αριθμό **9/24-4-2020**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «*Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του*», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*» στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη - Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Ασπρούλια Σοφία, 14) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 15) Γκέστα Ειρήνη, 16) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 17) Μαγιάκης Γεώργιος, 18) Μοδές Αθανάσιος, 19) Νιάρου Μαρία, 20) Παπανικήτας Ανδρέας, 21) Πελεκούδας Δημήτριος, 22) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 23) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 24) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 25) Βορίσης Διονύσιος, 26) Γρηγόρης Ηλίας, 27) Δημακόπουλος Φώτιος, 28) Δούρος Αθανάσιος, 29) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 30) Καυκάς Γεώργιος, 31) Κουνάβης Αντώνιος, 32) Μοίραλης Νικόλαος, 33) Νικολόπουλος Νικόλαος, 34) Ντρίνιας Θεόδωρος, 35) Ξυλιάς Θεόδωρος, 36) Παπαδημάτος Νικόλαος, 37) Πατούχας Χρήστος, 38) Ρώρος Γεώργιος, 39) Σβόλης Κωνσταντίνος, 40) Σιαδήμας Βασίλειος, 41) Στανίτσας Χαράλαμπος, 42) Τζανάκος Νικόλαος, 43) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 44) Τσιμπούκης Ιωάννης, 45) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 46) Ψωμάς Πέτρος.

Ο κ. Μπακαλάρους Χρήστος δεν συμμετείχε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Φιλοπούλου Μαρία, δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση μετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
Διευκρινίζεται ότι από τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης αποχώρησαν οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Καυκάς Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Σολωμού Κατερίνα, Νιάρου Μαρία, Μοίραλης Νικόλαος, Βορίσης Διονύσιος, Κουνάβης Αντώνιος, Γρηγόρης Ηλίας, Ξυλιάς Θεόδωρος, Γκέστα Ειρήνη και Πατούχας Χρήστος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 20 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Εγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Σχεδιασμού

και Τεχνικής Υποστήριξης- με αριθ. 3713/20-3-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 3723/20-3-2020

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, είδε τον 2ο ΑΠΕ, τη σχετική Αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας του έργου, το Συνοπτικό Δελτίου έργου, καθώς και τον Πίνακα ελέγχου του ΑΠΕ,

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

**Εγκρίνει** τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)», αρχικού προϋπολογισμού 400.000,00€ (με Φ.Π.Α.), για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15/11/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. κος Δημήτριος Κωνσταντίνου με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 57,90% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 41810/04-07-2019 υπεγράφη στις 04/07/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 168.403,93€ (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθμ. 923/2018 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό του διαγωνισμού καθώς και με την απόφαση 187/2019 της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό του διαγωνισμού με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ.98649/2019 εγκριτική απόφαση της ΑΠΔΕ&Ι. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον Ε.Δ.Ε. κων Δημήτριο Κωνσταντίνο

Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε ένα έτος ήτοι μέχρι την 04/07/2020 .

Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους του Προγράμματος (ΣΑΤΑ. με ΚΑΕ:30-7324.00008)

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός, Πίνακας Εργασιών (Ανακεφαλαιωτικός) είναι **ισοσκελισμένος** σε σχέση με την αρχική σύμβαση με συνολική δαπάνη 168.403,93€ (με ΦΠΑ ) και συντάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν/4412/2016 άρθρα 156 & 157 για να συμπεριλάβει την ανάλωση των προβλέπτων δαπανών και αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εντός της ίδιας ομάδος εργασιών, χωρίς να γίνεται αλλαγή βασικού σχεδίου του έργου και να θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητα των εργασιών, λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Οι ποσότητες προκύπτουν όπως διαμορφώθηκαν από προμετρητικά στοιχεία.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 23/2020 απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, συνεπώς δεν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019,

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4625/2019, σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και το θέμα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

**Ο Πρόεδρος**

**Ο Γραμματέων**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ**