

Αριθμός 191

**5^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 22^{ης} Μαρτίου 2019**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σήμερα την **22^η Μαρτίου 2019**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με **αριθμό 5/18-3-2019**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη- Πρόεδρος, 2) Μουστάκας Θεοδόσιος- Γραμματέων, 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Αντ/ρχος, 5) Θωμόπουλος Βασίλειος – Αντ/ρχος, 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Στάμος Παύλος- Αντ/ρχος, 10) Αγγελόπουλος Θεόδωρος, 11) Αξιώτη Βικτωρία, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Βακάλογλου Παντελής, 14) Βουκελάτος Σπυρίδων, 15) Γκοτσόπουλος Ιωάννης, 16) Δημησιάνος Δημήτριος, 17) Δριμάλας Επαμεινώνδας, 18) Κανελλόπουλος Ιωάννης, 19) Νικηφορίδης Γεώργιος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Γκοτσόπουλος Ηλίας, 22) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 23) Κολλιτσιδάς Αθανάσιος, 24) Μανέτας Ιωάννης, 25) Μπίρμπα Ουρανία, 26) Ντρίνιας Θεόδωρος, 27) Ξυλιάς Θεόδωρος, 28) Πατούχας Χρήστος, 29) Σιγαλός Γεώργιος, 30) Τζανάκος Νικόλαος, 31) Τσιμπούκης Ιωάννης και 32) Φίλιας Ανδρέας.

Οι κ.κ. Γεωργακόπουλος Ηλίας, Κακατσιδής Βασίλειος, Τσαλαμιδά Αναστασία, Καυκάς Γεώργιος, Νικολάου Ανδρέας, Οικονομόπουλος Νικόλαος, Σκιαδαρέσης Σπυρίδων, Χριστόπουλος Κωνσταντίνος και Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματέως** ανέλαβε ο κ. Μουστάκας Θεοδόσιος.

Οι κ.κ. Λέκκα Ελένη και Μπιρλή Ελένη, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζουσες δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Μπακαλάρους Χρήστος- Αντιπρόεδρος, Πελεκούδας Δημήτριος- Αντ/ρχος, Καββαδία Θεοδοσία, Λαζαρίδης Ιωάννης, Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος και Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Πελεκούδας Δημήτριος, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, Λαζαρίδης Ιωάννης, Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, Μπακαλάρους Χρήστος και Καββαδία Θεοδοσία, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Μπίρμπα Ουρανία, Νικηφορίδης Γεώργιος, Σιγαλός Γεώργιος, Μανέτας Ιωάννης, Κολλιτσιδάς Αθανάσιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Γκοτσόπουλος Ηλίας, Ντρίνιας Θεόδωρος, Δριμάλας Επαμεινώνδας, Αγγελόπουλος Θεόδωρος και Δημησιάνος Δημήτριος).

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 26 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Έργα ανακατασκευής γηπέδου Πετρωτού» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Μηχανολογικού εξοπλισμού και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχ/κού Έργου Η/Μ- με αριθ. Α1082/5-3-2019 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 886/7-3-2019).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Πρόεδρο, είδε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σχετική Εισηγήση της Δ/ντριας Αρχ/κού Έργου, Η/Μ, την Αιτιολογική έκθεση καθώς και γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε.,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Βάσει του Ν.3463/06 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 4412/2016, **εγκρίνει** τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) του έργου «Έργα ανακατασκευής γηπέδου Πετρωτού», αρχικού προϋπολογισμού 365.000,00€ (με Φ.Π.Α.), για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την **19/10/2017**, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **74/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ. αρ. **33518/23-02-2018** όμοια της Περιφέρειας και ανάδοχος αναδείχθηκε η «**ΑΝΟΛΟΣ Α.Τ.Ε.**» με έκπτωση προσφοράς 54,48%, με ποσό σύμβασης **166.162,32 €** με Φ.Π.Α.

Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλ. την 15/05/2018, ήτοι έως και την 10/11/2018.

Κατά την κατασκευή του έργου συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που εγκρίθηκαν με την 1049/19-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων.

Με την υπ. αρ. 959/23.11.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η 1η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υπόψη έργου για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως τις 08/02/2019.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου, συντάχθηκε σύμφωνα : α) με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για να συμπεριλάβει μεταβολές ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων και β) με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για να συμπεριλάβει νέες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την μελέτη.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) προέκυψε διότι κατά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες

λόγω της ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/408113/21902/2725/603/2017 – ΦΕΚ 3568/Β/10/-10-2017 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56B του ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α' 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4479/2017 (Α' 94). Συγκεκριμένα προκειμένου να αδειοδοτηθούν οι εγκαταστάσεις του γηπέδου απαιτείται η κατασκευή δύο (2) βόθρων για την αποχέτευση των λυμάτων των εγκαταστάσεων και του περιμετρικού φωτισμού του γηπέδου. Οι εργασίες αυτές δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη μελέτη του έργου και είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών (Ν.4412 άρθρο 156 παράγραφος 3). Οι συγκεκριμένες παραλείψεις δεν επηρεάζουν το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή την όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική

Το ύψος της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ύψος των **24.799,69 €**.

Το σύνολο της τελικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσόν των **190.962,01€**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και της αναθεώρησης, δηλ. **αύξηση κατά 14,92%** από την αρχική σύμβαση, με αντίστοιχη τροποποίηση του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου, χωρίς να απαιτείται σύναψη νέας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. (υπ. αρ. **09/27-02-2019** έγγραφό του).

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέων

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ